



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIANGUILLO, TABASCO**  
**RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III Y FISE) Y IV (FORTAMUN) Y CONVENIOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO
<b>CONVENIOS</b>								<b>3,142,535.00</b>	<b>3,245,700.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,553.65</b>	<b>1,397,553.65</b>		
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO</b>								<b>3,142,535.00</b>	<b>3,245,700.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,553.65</b>	<b>1,397,553.65</b>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<b>3,142,535.00</b>	<b>3,178,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,553.65</b>	<b>1,397,553.65</b>		
E019	GC-055	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	HUIANGUILLO	CONVENIOS	1 OPERACIÓN	24864	20	3,142,535.00	3,178,581.00	0.00	1,397,553.65	1,397,553.65	44%	21%
<b>REMANENTE</b>								<b>0.00</b>	<b>67,119.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
P009	GC-066	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (REMANENTE CONVENIO TRANSITO 2015)	HUIANGUILLO	CONVENIOS		0	0	0.00	67,119.05	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>RAMO 04. GOBERNACIÓN</b>								<b>0.00</b>	<b>21,023,068.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,640,575.20</b>	<b>5,640,575.20</b>		
<b>COPARTICIPACION</b>								<b>0.00</b>	<b>4,204,613.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<b>0.00</b>	<b>4,204,613.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
E046	GC-101	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 PROGRAMA	405	0	0.00	1,681,845.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-102	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 PROGRAMA	405	0	0.00	1,681,845.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-103	INDEMNIZACIONES A LOS ELEMENTOS POLICIALES SEPARADOS DEL SERVICIO	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 PROGRAMA	0	0	0.00	840,922.75	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD (FORTASEG)</b>								<b>0.00</b>	<b>16,818,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,640,575.20</b>	<b>5,640,575.20</b>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<b>0.00</b>	<b>16,818,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,640,575.20</b>	<b>5,640,575.20</b>		
K042	AD-028	EQUIPAMIENTO CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER RESPONDIENTE	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	180 PIEZAS	24864	0	0.00	509,889.60	0.00	509,889.60	509,889.60	100%	0%
K042	AD-029	EQUIPAMIENTO PERSONAL CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	50 PIEZAS	50	0	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K042	AD-030	EQUIPAMIENTO PERSONAL ARMAS CORTAS	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	25 PIEZAS	25	0	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K042	AD-031	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	2 PIEZAS	24864	0	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K042	AD-032	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	4 PIEZAS	24864	0	0.00	250,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K042	AD-033	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO)	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 PIEZAS	24864	0	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-082	EVALUACIONES DE PERMANENCIA	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	172 ELEMENTOS	172	0	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	774,000.00	100%	100%
E046	GC-083	EVALUACIONES PROMOCIÓN / ASCENSOS	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	2 ELEMENTOS	2	0	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100%	100%
E046	GC-084	EVALUACIONES NUEVO INGRESO	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	120 ELEMENTOS	120	0	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	100%	0%
E046	GC-085	PROFESIONALIZACION FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTES)	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	40 ELEMENTOS	40	0	0.00	1,600,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	50%	50%
E046	GC-086	PROFESIONALIZACION BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	40 BECAS	40	0	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-087	PROFESIONALIZACION FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO)	HUIANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	120 ELEMENTOS	120	0	0.00	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50%	50%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III Y FISE) Y IV (FORTAMUN) Y CONVENIOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO
E046	GC-088	PROFESIONALIZACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	228 ELEMENTOS	228	0	0.00	798,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	50%	0%
E046	GC-089	PROFESIONALIZACION DIPLOMADO PARA MANDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	5 ELEMENTOS	5	0	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-090	PROFESIONALIZACION EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	284 ELEMENTOS	284	0	0.00	198,800.00	0.00	99,400.00	99,400.00	50%	50%
E046	GC-091	PROFESIONALIZACION EVALUACION DEL DESEMPEÑO	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	202 ELEMENTOS	202	0	0.00	40,400.00	0.00	20,200.00	20,200.00	50%	50%
E046	GC-092	PROFESIONALIZACION CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESPONDIENTE (40 HRS.)	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	30 ELEMENTOS	30	0	0.00	19,943.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-093	EQUIPAMIENTO KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA)	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	60 KIT	60	0	0.00	509,820.00	0.00	509,820.00	509,820.00	100%	100%
E046	GC-094	EQUIPAMIENTO KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE (PIE A TIERRA)	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	120 KIT	120	0	0.00	479,265.60	0.00	479,265.60	479,265.60	100%	100%
E046	GC-095	EQUIPAMIENTO MATERIAL DE APOYO DE OPERACION PARA PRIMER RESPONDIENTE	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 LOTE	480	0	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-096	EQUIPAMIENTO MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 LOTE	480	0	0.00	1,043,748.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-097	EQUIPAMIENTO PERSONAL VESTUARIOS Y UNIFORMES	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	4050 PIEZAS	405	0	0.00	2,389,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-098	EQUIPAMIENTO PERSONAL MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	10000 PIEZAS	405	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-099	EQUIPAMIENTO PERSONAL MUNICIONES PARA ARMAS LARGAS	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	2500 PIEZAS	405	0	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-115	SALDOS NO EJERCIDOS (FORTASEG 2016)	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN		400	0	0.00	1,024.80	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS</b>								<b>110,016,339.00</b>	<b>80,592,698.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,029,061.38</b>	<b>9,326,611.10</b>		
<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS</b>								<b>110,016,339.00</b>	<b>80,497,844.81</b>	<b>0.00</b>	<b>94,853.39</b>	<b>94,853.39</b>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<b>110,016,339.00</b>	<b>12,277,230.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
P009	GC-050	ESTIMADO DE CONVENIOS FEDERALES 2016	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0	0	110,016,339.00	12,277,230.01	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>REMANENTE</b>								<b>0.00</b>	<b>94,853.39</b>	<b>0.00</b>	<b>94,853.39</b>	<b>94,853.39</b>		
P009	GC-069	REINTEGRO DE ECONOMÍAS DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 (CE).	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 REINTEGRO	0	0	0.00	94,853.00	0.00	94,853.00	94,853.00	100%	100%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III Y FISE) Y IV (FORTAMUN) Y CONVENIOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO
P009	GC-106	TRASPASO DE REMANENTE DE FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1 ACCION	5	0	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	100%	100%
<b>FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD</b>									0.00	18,442.80	0.00	18,442.80	18,442.80	
<b>REMANENTE</b>									0.00	18,442.80	0.00	18,442.80	18,442.80	
P009	GC-068	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015 (FAIP).	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0 ACCION - 1	24864	0	0.00	18,442.00	0.00	18,442.00	18,442.00	100%	100%
P009	GC-071	TRASPASO DE FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015 A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION.	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0 ACCION - 1	10	0	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	100%	100%
<b>FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIOs PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)</b>									0.00	27,762,922.00	0.00	9,213,314.91	9,213,314.91	
<b>PROGRAMA NORMAL</b>									0.00	15,563,388.74	0.00	6,706,168.84	6,706,168.84	
P010	GC-074	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016.	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		24864	0	0.00	4,952,242.82	0.00	0.00	0.00	0%	0%
P010	GC-109	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (SALDOS NO EJERCIDOS DE PROYECTOS DEL FEFMPH 2016).	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		24864	0	0.00	11,389.16	0.00	0.00	0.00	0%	0%
P010	GC-116	U093 RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (EJERCICIO 2015)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		24864	0	0.00	3,663,655.74	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K008	K0080080002	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	AUREO L. CALLES	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.8 KILOMETROS	276	10	0.00	2,125,712.46	0.00	2,125,712.46	2,125,712.46	100%	100%
K008	K0080080003	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	MANUEL SANCHEZ MARMOL	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.76 KILOMETROS	439	10	0.00	1,989,949.05	0.00	1,989,949.05	1,989,949.05	100%	30%
K008	K0080080008	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR.	DESECHO 1a. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1.09 KILOMETROS	1874	10	0.00	2,820,439.51	0.00	2,590,507.33	2,590,507.33	92%	70%
<b>REFRENDO</b>									0.00	6,958,110.19	0.00	2,507,146.07	2,507,146.07	
K005	K0050080001	K1490080104/2015 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	OTRA BANDA 2a. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1 CONSTRUCCION	698	8	0.00	6,958,110.19	0.00	2,507,146.07	2,507,146.07	36%	40%
<b>REMANENTE</b>									0.00	5,241,423.07	0.00	0.00	0.00	
K008	K0080080014	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO.	CENTRAL FOURNIER 2a. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1.7 KILOMETROS	297	10	0.00	5,241,423.07	0.00	0.00	0.00	0%	15%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III Y FISE) Y IV (FORTAMUN) Y CONVENIOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO
<b>FORTALECE 2016</b>								<u>0.00</u>	<u>27,939,250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<u>0.00</u>	<u>27,939,250.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
K005	K0050080048	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO SUÁREZ EN VILLA ESTACIÓN CHONTALPA (PRIMERA ETAPA)	VILLA CHONTALPA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5449.6 METROS CUADRADOS	6595	7	0.00	6,328,611.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%
K005	K0050080049	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO (PRIMERA ETAPA)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5381.66 METROS CUADRADOS	24864	7	0.00	4,550,389.00	0.00	0.00	0.00	0%	8%
K005	K0050080050	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO SUÁREZ EN VILLA ESTACIÓN CHONTALPA (SEGUNDA ETAPA)	VILLA CHONTALPA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5323.37 METROS CUADRADOS	5695	7	0.00	6,181,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	10%
K005	K0050080051	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE LA COL. FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN (PRIMERA ETAPA)	FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8664 METROS CUADRADOS	696	10	0.00	5,934,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10%
K005	K0050080052	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 7 Y 9 EN EL POBLADO C-32 (FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA) (SEGUNDA ETAPA)	POBLADO C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GUR	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4192.74 METROS CUADRADOS	3384	7	0.00	4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10%
<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016</b>								<u>0.00</u>	<u>12,500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>702,450.28</u>	<u>0.00</u>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<u>0.00</u>	<u>12,500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>702,450.28</u>	<u>0.00</u>		
K005	K0050080053	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL E.J. PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN	PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8294.1 METROS CUADRADOS	620	10	0.00	4,900,000.00	0.00	702,450.28	0.00	14%	15%
K005	K0050080054	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	13933.56 METROS CUADRADOS	3592	10	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8%
<b>RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>								<u>223,901,757.00</u>	<u>237,103,619.47</u>	<u>0.00</u>	<u>40,091,664.64</u>	<u>40,091,664.64</u>		
<b>FIII (FISE)</b>								<u>0.00</u>	<u>20,713,401.11</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<u>0.00</u>	<u>20,713,401.11</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
K002	K0020080067	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUIRAL Y GONZALEZ 1a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISE)	1 SISTEMA	732	14	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K002	K0020080068	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TIERRA NUEVA 2a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISE)	1 SISTEMA	1375	14	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K002	K0020080069	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PUENTE 2a. SECCION, EL	RAMO 33. FONDO III (FISE)	1 SISTEMA	267	14	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K002	K0020080070	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RAMO 33. FONDO III (FISE)	1 SISTEMA	308	14	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K003	K0030080066	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDRO C. COLORADO ENTRE JUAN ALDAMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, MARIANO ABASOLO, MARIANO MATAMOROS Y MIGUEL HIDALGO.	VILLA CHONTALPA	RAMO 33. FONDO III (FISE)	1101.46 METROS LINEALES	5695	8	0.00	7,513,401.11	0.00	0.00	0.00	0%	0%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III Y FISE) Y IV (FORTAMUN) Y CONVENIOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO
<b>FIII (FISM)</b>								<u>126.609.901.00</u>	<u>119.252.934.58</u>	<u>0.00</u>	<u>1.794.736.06</u>	<u>1.794.736.06</u>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<u>126.609.901.00</u>	<u>117.704.750.56</u>	<u>0.00</u>	<u>1.001.516.84</u>	<u>1.001.516.84</u>		
P010	GC-049	ASIGNACION ANUAL DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO III (FISM)		0	0	126,609,901.00	97,664,544.97	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-075	SERVICIO DE IMPRESION DE EXPEDIENTES Y MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO III (FISM)	1 SERVICIOS	24864	0	0.00	1,895,218.93	0.00	592,124.32	592,124.32	31%	31%
M001	GC-076	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO III (FISM)	1 SERVICIOS	24864	0	0.00	1,639,213.99	0.00	409,392.52	409,392.52	25%	25%
K003	K0030080011	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MARAÑÓN Y CALLE GROSELLA DE LA COL. LOS FRUTALES.	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO III (FISM)	35 METROS LINEALES	24684	10	0.00	305,107.38	0.00	0.00	0.00	0%	10%
K003	K0030080012	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES DIÁMETROS (CALLE AURELIO MALDONADO ENTRE CALLE MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE ADELFO PAYRO DÍAZ)	LA VENTA	RAMO 33. FONDO III (FISM)	57 METROS LINEALES	8899	9	0.00	536,992.15	0.00	0.00	0.00	0%	10%
K004	K0040080035	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	CEIBA 1a. SECCION, LA	RAMO 33. FONDO III (FISM)	14 POSTES	487	9	0.00	849,699.97	0.00	0.00	0.00	0%	12%
K004	K0040080036	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	LUCHA, LA	RAMO 33. FONDO III (FISM)	12 POSTES	346	9	0.00	691,303.38	0.00	0.00	0.00	0%	30%
K004	K0040080037	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	PIEDRAS, LAS	RAMO 33. FONDO III (FISM)	17 POSTES	410	9	0.00	639,988.84	0.00	0.00	0.00	0%	18%
K004	K0040080038	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	OSTITAN 1a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	15 POSTES	505	9	0.00	814,749.57	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K004	K0040080039	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	GENARO VAZQUEZ 1a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	10 POSTES	883	9	0.00	606,337.32	0.00	0.00	0.00	0%	15%
K004	K0040080040	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (UBIC. LUIS DONALDO COLOSIO)	OTRA BANDA 2a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	36 POSTES	698	9	0.00	1,214,696.63	0.00	0.00	0.00	0%	20%
K004	K0040080041	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (UBIC. SECCIÓN LEYVA)	PEDREGAL MOCTEZUMA 2a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	4 POSTES	387	9	0.00	241,563.21	0.00	0.00	0.00	0%	15%
K004	K0040080042	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	PEJELAGARTERO 2A. SECCION (PALO DEL RAYO)	RAMO 33. FONDO III (FISM)	47 POSTES	1341	9	0.00	2,362,839.74	0.00	0.00	0.00	0%	15%
K004	K0040080044	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	ENCOMENDERO	RAMO 33. FONDO III (FISM)	55 POSTES	326	9	0.00	1,607,246.76	0.00	0.00	0.00	0%	20%
K005	K0050080018	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE.	TIERRA NUEVA 3a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	10 BAÑOS	1654	8	0.00	302,432.76	0.00	0.00	0.00	0%	25%
K005	K0050080020	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE.	CAOBANAL 2A. SECCION (PEDRO SANCHEZ)	RAMO 33. FONDO III (FISM)	5 BAÑOS	606	8	0.00	151,725.62	0.00	0.00	0.00	0%	30%
K005	K0050080021	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE	SAN MANUEL	RAMO 33. FONDO III (FISM)	15 BAÑOS	1227	8	0.00	456,784.97	0.00	0.00	0.00	0%	30%



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III Y FISE) Y IV (FORTAMUN) Y CONVENIOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %		
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO	
K005	K0050080022	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE.	GREGORIO MENDEZ	RAMO 33. FONDO III (FISM)	7 BAÑOS	100	8	0.00	212,396.14	0.00	0.00	0.00	0%	30%	
K005	K0050080026	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE.	TIERRA NUEVA 1a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	10 BAÑOS	634	8	0.00	302,932.38	0.00	0.00	0.00	0%	45%	
K005	K0050080027	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE.	TIERRA NUEVA 2a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	10 BAÑOS	1375	8	0.00	302,462.34	0.00	0.00	0.00	0%	25%	
K005	K0050080028	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE.	OCUAPAN	RAMO 33. FONDO III (FISM)	20 BAÑOS	2452	8	0.00	606,367.26	0.00	0.00	0.00	0%	48%	
K005	K0050080029	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS. AUTOLIMPIABLE.	TECOMINOACAN	RAMO 33. FONDO III (FISM)	10 BAÑOS	1983	8	0.00	303,361.58	0.00	0.00	0.00	0%	48%	
K005	K0050080047	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO (UBIC. COL. ALFA Y OMEGA)	RIO SECO Y MONTAÑA 2a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	0.645 KILOMETROS	2049	10	0.00	1,610,595.07	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
K005	K0050080074AL K0050080124	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	VARIAS	RAMO 33. FONDO III (FISM)	1 REHABILITACION	61769	4	0.00	2,386,189.60	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>REMANENTE</b>									<u>0.00</u>	<u>1,548,184.02</u>	<u>0.00</u>	<u>793,219.22</u>	<u>793,219.22</u>		
P009	GC-064	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (REMANENTE RAMO 33 FONDO III 2015)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO III (FISM)		0	0	0.00	632,518.69	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
K004	K0040080005	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	CEIBA 2a. SECCION , LA	RAMO 33. FONDO III (FISM)	7 POSTES	553	11	0.00	423,386.58	0.00	366,160.56	366,160.56	86%	100%	
K004	K0040080006	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	ZAPOTAL 1a. SECCION (SAN MIGUEL)	RAMO 33. FONDO III (FISM)	4 POSTES	1408	9	0.00	219,782.86	0.00	188,197.66	188,197.66	86%	100%	
K004	K0040080007	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	PICO DE ORO 1a. SECCION	RAMO 33. FONDO III (FISM)	3 POSTES	1255	9	0.00	272,495.89	0.00	238,861.00	238,861.00	88%	100%	
<b>FIV (FORTAMUN)</b>									<u>97,291,856.00</u>	<u>97,137,283.78</u>	<u>0.00</u>	<u>38,296,928.58</u>	<u>38,296,928.58</u>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>									<u>97,291,856.00</u>	<u>97,123,964.00</u>	<u>0.00</u>	<u>38,296,928.58</u>	<u>38,296,928.58</u>		
K042	AD-017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	2 PIEZAS	0	0	0.00	9,210.40	0.00	9,210.40	9,210.40	100%	100%	
K042	AD-019	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	6 VEHICULOS	0	0	0.00	2,080,000.00	0.00	1,249,320.00	1,249,320.00	60%	60%	
K042	AD-020	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	3 VEHICULOS	0	0	0.00	595,428.00	0.00	595,428.00	595,428.00	100%	100%	
K042	AD-048	ADQUISICION DE CPU ENSAMBLADO PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	7 PIEZAS	24864	0	0.00	44,741.20	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
K042	AD-049	ADQUISICION DE ANTENAS PARA ENLACE A RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	12 PIEZAS	24864	0	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
E046	GC-040	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (RAMO 33 FORTAMUN 2016)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV		24864	0	19,906,543.00	8,464,735.62	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
E046	GC-048	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	1 OPERACIÓN	0	405	77,205,313.00	80,990,434.92	0.00	34,006,047.77	34,006,047.77	42%	0%	
E019	GC-058	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	1 OPERACIÓN	24864	0	180,000.00	690,720.11	0.00	334,615.53	334,615.53	48%	48%	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**RELACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III Y FISE) Y IV (FORTAMUN) Y CONVENIOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO
E046	GC-100	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE SU CORPORACION POLICIAL Y PARA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES O INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO POLICIAL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV	1 APORTACION	405	0	0.00	4,204,613.75	0.00	2,102,306.88	2,102,306.88	50%	50%
<b>REMANENTE</b>								0.00	13,319.78	0.00	0.00	0.00		
P009	GC-065	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (REMANENTE FORTAMUN 2015)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. FONDO IV		0	0	0.00	13,319.78	0.00	0.00	0.00	0%	0%