



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021

DEPENDENCIA:	Secretaría del Ayuntamiento
NUM. DE OFICIO:	No. de Oficio: SA/0119/2020
ASUNTO:	Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial



Huimanguillo, Tabasco a 07 de Mayo de 2020

**“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita, Madre de la Patria”**

**C. PATRICIA ORDOÑEZ LEON**  
Directora General De Asuntos Jurídicos  
Secretaría de Gobierno  
Villahermosa, Tabasco.

Hago referencia a los lineamientos para informar sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos transferidos a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de Coordinación en materia de Coordinación o Reasignación, publicados en el Periódico Oficial el 12 de noviembre de 2011, en donde se establecen las disposiciones para que los Entes Públicos y los Municipios informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los Recursos Federales que le fueron transferidos.

Por lo anterior, y considerando su artículo octavo, fracción V que a la letra dice:

*“La Secretaría y los municipios deberán publicar en el Periódico Oficial del estado y en su portal electrónico de internet, con el apoyo de las funcionalidades del sistema, los resultados de los informes trimestrales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal”.*

Le solicito de la forma más atenta, sea publicado en el Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado, a la brevedad posible, el **Primer Informe Trimestral 2020**, sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a la entidad, misma que se anexa en medio electrónico y de manera impresa con el objeto de dar cumplimiento al citado artículo. Así mismo, solicito sean remitidos a esta Dirección cinco ejemplares de dicha publicación.

Agradeciendo su amable atención al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Lic. Ramon Arturo González de la Cruz  
Secretario del Ayuntamiento



000001

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRENIÓ 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO EJERCICIO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad publica	U007		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO.*		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad publica	U007		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO.*		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad publica	U007		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO.*		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad publica	U007		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO.*		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad publica	U007		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO.*		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,860.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$22,015.00 Saldo de Reintegro mediante Lineas de Captura 0020AACV633825084 65 de fecha 13-01-2020.
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformos	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitacion	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	361 - Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



## MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

000004



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO : EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD : TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (ABORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO.		
Tabasco	Humanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (ABORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	1,023.00	0.00





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	234.18	
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	6,300.83	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	6,300.83	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO : EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD : TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	7,997,910.18	7,997,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		0.00	7,997,910.18	7,997,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	7,997,910.00		
MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO	2 - Gasto de Inversion	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	504,241.76	504,241.76	504,241.76	504,241.76	504,241.76	504,241.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO	2 - Gasto de Inversion	624 - Division de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	35,568,575.44	35,568,575.44	35,529,191.11	35,529,191.11	35,529,191.11	26,196,206.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO	2 - Gasto de Inversion	625 - Construcción de Vias de comunicación	0.00	7,904,142.86	7,904,142.86	7,904,142.86	7,904,142.86	7,904,142.86	7,904,142.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	2,225,276.77	2,225,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		0.00	46,202,236.83	46,202,236.83	43,937,575.73	43,937,575.73	43,937,575.73	34,604,591.46			N/A	7,283,926.00		

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000008



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$4,601,642.00 Saldo de Reintegro mediante Lineas de Captura 0020AANN7810528884 84 de fecha 04-03-2020 \$51,679.00 y 00AANN771052882469 de fecha 04-03-2020 \$4,539,663.00
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	60,386,593.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	9,552,318.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	39,439,179.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	13,018,103.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Tabasco	Huimanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	3,657,025.25	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida generica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		









MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

000014



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar		355,401.95





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	10,327.32	19,199.74	19,199.74	19,199.74	19,199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	406,834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	128,780,475.00	129,135,876.95	129,135,876.95	129,135,876.95	129,135,876.95	129,116,677.21	129,116,677.21	129,116,677.21	129,116,677.21	129,116,677.21	129,116,677.21	129,116,677.21	129,116,677.21			N/A	32,195,118.00	

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimangullillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO		
Tabasco	Huimangullillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO		
Tabasco	Huimangullillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO		
Tabasco	Huimangullillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	271,377.11	
Tabasco	Huimangullillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO		
Tabasco	Huimangullillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	4,275,947.62	4,275,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, Científicos y técnicos integrales	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	284,351.78	555,728.89	271,377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	174,609,679.60	174,609,679.60	54,002,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		180,009,979.00	180,281,356.11	54,274,371.11	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	54,002,994.00		
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	45,330,000.00	45,330,000.00	33,185,286.00	45,330,000.00	12,020,908.18	12,020,908.18	10,012,174.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	4,210,000.00	931,743.57	931,743.57	774,227.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,227,500.00	9,227,500.00	0.00	9,227,500.00	8,727.78	8,727.78	8,727.78	4,401,656.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	18,230,000.00	18,230,000.00	0.00	18,230,000.00	5,259,052.24	5,259,052.24	4,401,656.05		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	11,325,000.00	11,325,000.00	0.00	11,242,980.23	3,131,077.13	3,131,077.13	1,027,546.17		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	654,745.17	654,745.17	654,745.17		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	17,187,304.00	17,187,304.00	0.00	17,187,304.00	1,656,912.06	1,656,912.06	1,601,040.66		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,342,931.00	3,342,931.00	0.00	3,342,931.00	441,350.00	441,350.00	367,250.00		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	4,205,000.00	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	451,486.43	451,486.43	381,649.65		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	215 - Material Impreso e Informacion digital	7,737.00	7,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	27,897.00	27,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	836,722.68	836,722.68	836,722.68	836,722.68	789,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	1,134,152.00	1,134,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	293 - Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	19,210.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	296 - Refracciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	311 - Energia electrica	200,000.00	200,000.00	0.00	89,412.00	89,412.00	89,412.00	89,412.00	59,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	80,000.00	80,000.00	0.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	30,254.73	
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUMANGUILLO		
Tabasco	Humanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	30,254.73	







000030

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB20 010170 2804	2020	23	U	93					Proye cto de invers ion	2,312,395.14	{ff1: {ciclo: 'recurso', 2020, ramo: 23, modalidad: 'U', prog: 'pres.93', tipo: 'recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2312395.14, modificado: 2312395.14}}	K0050080203/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE DE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FROS Y OBRA DE DRENAJE MENOR SOBRE LA AVENIDA LA JUVENTUD, LADO IZQUIERDO TRAMO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES (0+000) GLORIETA DE LOS DESNUDOS (0+500)	27	Tabas co	8	Humangu illo	Proyecto de Inversion de Infrastruct ura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIP O DE HUIMAN GUILLO	K005008 0002	N	0	0	27,343	{meta1: (unidad_me dida: Kilom etro, meta: 0.5, meta_modif icada: 0.5)}
2020	1	TAB20 010170 2807	2020	23	U	93					Proye cto de invers ion	5,393,168.20	{ff1: {ciclo: 'recurso', 2020, ramo: 23, modalidad: 'U', prog: 'pres.93', tipo: 'recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5393168.2, modificado: 5393168.2}}	K0050080189/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO. CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS (CALLE EL FERRO DE TEJADA ENTRE CALLE CORNELO COLOPADO Y CALLE LIBERTAD)	27	Tabas co	8	Humangu illo	Proyecto de Inversion de Infrastruct ura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIP O DE HUIMAN GUILLO	K005008 0003	N	0	0	27,344	{meta1: (unidad_me dida: metros Cuadrados, meta: 4326 0, meta_modif icada: 4326 0)}
2020	1	TAB20 010170 2803	2020	23	U	93					Proye cto de invers ion	4,029,272.20	{ff1: {ciclo: 'recurso', 2020, ramo: 23, modalidad: 'U', prog: 'pres.93', tipo: 'recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4029272.2, modificado: 4029272.2}}	K0050080190/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO. CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS (CALLE PEDRO C. COLORADO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO)	27	Tabas co	8	Humangu illo	Proyecto de Inversion de Infrastruct ura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIP O DE HUIMAN GUILLO	K005008 0001	N	0	0	27,342	{meta1: (unidad_me dida: metros Cuadrados, meta: 3064 0, meta_modif icada: 3064 0)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB2001017026 04	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})}	01-02-2020	11-03-2020	2,312,395.14	2,301,760.17	1,931,742.78	1,921,742.78	1,921,742.78	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-119-2019, contratista:SAMAR LOPEZ TORES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2312395.14, importe_modificado:2301760.17})}	{(met: {unidad_metro:Kilometros, avance:0.5})}	{(1702604/proye cio_INICIO, 1702604/proye cio_FIN, 1702604/proye cio_PROCESO)}	En Ejecucion	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2001017026 07	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})}	01-02-2020	26-03-2020	5,393,168.20	5,374,719.13	2,878,208.63	2,878,208.63	2,878,208.63	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-109-2019, contratista:JULIO CESAR BRITO SUJANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5393168.2, importe_modificado:5374719.13})}	{(met: {unidad_metro:Cuadrados, avance:423.60})}	{(1702607/proye cio_FIN, 1702607/proye cio_PROCESO, 1702607/proye cio_INICIO)}	En Ejecucion	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2001017026 03	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})}	01-02-2020	26-03-2020	4,029,272.30	4,018,972.01	2,006,538.84	2,006,538.84	2,006,538.84	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-108-2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4029272.3, importe_modificado:4018972.01})}	{(met: {unidad_metro:Cuadrados, avance:306.40})}	{(1702603/proye cio_FIN, 1702603/proye cio_PROCESO, 1702603/proye cio_INICIO)}	En Ejecucion	Validado / Registra do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO : DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD : TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040164 8088	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,070,955.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642573.14, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428382.1, modificado:428382.1}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA ALTO AMACOCHTE 3RA SECCION - 183913	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183913	S	25	25	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0)}
2020	1	TAB19 040164 3043	2019	MUNICIPAL		Municipal	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	151,044.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150044.69, modificado:129762.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA - 250284	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	250284	S	35	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:106.0)}



MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO

000034



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVAN ES_ FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB1904016 18088	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA ALTO AMACOHTE 3RA SECCION, 85446 ALTO AMACOHTE 3RA, SECCION, HUAMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , UBICACION DE LA OBRA DENTRO DE LA LOCALIDAD RA, ALTO AMACOHTE 3RA, SECCION KILOMETRO 37 DE LA CARRETERA, lon:- 93.53149544, lat:-17.43553776}}	01-10-2019	30-10-2019	1,070,955.24	1,070,955.24	1,070,955.24	1,070,955.24	1,070,955.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-073-2019, contratista:DISENO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto:1070955.24, importe_modificado:1070955. 24}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:373. 07) (1618088/proye cto_FIN, 1618088/proye cto_PROCESO, 1618088/proye cto_INICIO, 1618088/proye cto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB1904016 43043	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD HUAMANGUILLO, 88400 HUAMANGUILLO, HUAMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARIBO Y CALLE MIGUEL ALCANA, SEUBA GUAYUBA DE VIDA, UBICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALE TOMAS GARIBO ENTRE CALLE MIGUE, lon:- 93.39105551, lat:17.82566476}}	14-12-2019	28-12-2019	129,762.12	129,762.12	129,762.12	129,762.12	129,762.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- COS334120-2019, contratista:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto:156008.67, importe_modificado:151044.6 9}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:106. 07) (1643043/proye cto_FIN, 1643043/proye cto_PROCESO, 1643043/proye cto_INICIO, 1643043/proye cto_PROCESO, 1643043/proye cto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040164 2590	2019	MUNIC IPAL		Munici: pal	2019	33	1	4	Proye cio de invers ion	1,622,075.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:162075.84, modificado:1617750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pves:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCION - 249779	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de inversion de infraestruct ura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	249779	S	7	7	0	{meta1: (unidad_me dida:Oros, meta:14.0, meta_modif icada:14.0)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVAN- CES_ F ISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION			
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB1904016 42590	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 1RA SECCION, 86409 MACAYO Y NARANJO 1RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCION, lon: -93.33677949, lat:17.87967959}}	14-12-2019	28-12-2019	1,619,750.00	1,619,750.00	1,619,750.00	1,619,750.00	1,619,750.00	{ctotot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-125-2019, contratista:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1627939.18, importe_modificado:1622075. 84}}	{metad: (unidad me dida:Otros, avance:14.0 ))	{1642590/prove cto_PROCESO, 1642590/prove cto_INICIO, 1642590/prove cto_PROCESO, 1642590/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000037



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 020156 5930	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proye cto de invers ion	3,471,376.17	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog. pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471376.17, modificado:3468353.13}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ALDAMA	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIP O DE HUIMAN GUILLO	K005008 0071	N	0	0	825	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:2391, meta_modif icada:2391, meta_modif icada:0)}
2020	1	TAB19 030157 2949	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proye cto de invers ion	1,402,963.66	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog. pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402963.66, modificado:1418358.28}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE INCLUYE LA REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR DE 4.00 'TS. DE ANCHO X 15.00 MTS. DE LARGO	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Comunicacio nes	Sin identificar	MUNICIP O DE HUIMAN GUILLO	K008008 0141	N	0	0	316	{meta1: (unidad_me dida:Piezas - meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1902015659 30	1	(geo1: localidad:16 direccion:Chantula, Tabasco, México, lon:- 93.4797752 lat:17.6649733))	03-06-2019	26-09-2019	3,466,363.13	3,466,363.13	3,466,363.13	3,466,363.13	3,466,363.13	(cfo1: tipo: obra,Obra numero_contrato:HU- CO-5231-026-2019, contralista:LZBETH GARCIA MIRANDA, convocame:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:3 466363.13))	(meta1: unidad_me Cuartadros, avance:239 1.0))	(156930)proye cto_FIN, 156930)proye cto_INICIO, 156930)proye cto_PROCESO, 156930)proye cto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observa ciones	(obs1: (observación bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07), obs2: (observación bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07), obs3: (observación bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07), obs4: (observación bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07), obs5: (observación bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07), obs6: (observación bajar modificado(2), trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07), obs7: (observación bajar modificado(2), trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07), obs8: (observación bajar modificado(2), trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2020- 04-07))
TAB1903015729 49	1	(geo1: cve_municipio:8, localidad:553, direccion:66400 Huimanguillo, Tab, México, lon:- 93.3918106, lat:17.8320441))	19-08-2019	15-11-2019	1,418,368.28	1,418,368.28	1,418,368.28	1,418,368.28	1,418,368.28	(cfo1: tipo: obra,Obra numero_contrato:HU- CO-5236-026-2019, contralista:CONSTRU CCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, SA DE C.V., convocame:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:1402963.96, importe_modificado:1 3504528))	(meta1: unidad_me Cuartadros, avance:1.0))	(1572949)proye cto_INICIO, 1572949)proye cto_FIN, 1572949)proye cto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

000039

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040157 7546	2019	23	U	93					Proye cto de invers ion	1,402,963.66	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog. pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402963.66, modificado:1413368.28}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE INCLUYE LA REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR DE 4.00 MTS DE ANCHO X 15.00 MTS DE LARGO	27	Tabas co	8	Humangu ilo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Comunicacio nes	Sin identificar	MUNICIP O DE HUMAN GUILLO	K006008 0141	N	0	0	37,991	{meta: (unidad me dida:Piezas , meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}
2020	1	TAB19 030156 9919	2019	23	U	93					Ación	7,312,823.87	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog. pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7312823.87, modificado:7299310.58}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ALDAMA)	27	Tabas co	8	Humangu ilo	Urbanización	Urbani zación	Sin identificar	MUNICIP O DE HUMAN GUILLO	K005008 0070	N	0	0	4,402	{meta: (unidad me dida:Metros Cuadrados, meta:7204, meta_modif icada:7204, meta_modif icada:0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

000040

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577546	1	{(geo1: {(eve_municipio:8, localidad:559, direccion:SUSTAVO DINZ ORDIZ JERA, SECCION,lon:-93.390769, lat:17.835174))}	19-08-2019	15-11-2019	1,418,368.28	1,418,368.28	1,418,368.28	1,418,368.28	1,418,368.28	{(cto1: {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-060-2019, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:1393045.28, importe_modificado:1393045.28))}	{(meta1: {(unidad_medida:Piezas, avance:1.0))}	{(1577546/proye cto_INICIO, 1577546/proye cto_FIN, 1577546/proye cto_PROCESO, 1577546/proye cto_INICIO, 1577546/proye cto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obst1: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09), obst2: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09), obst3: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09), obst4: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09)}}}
TAB190301569919	1	{(geo1: {(eve_municipio:8, localidad:16, direccion:Chentlapa, Tab., Mexico, lon:-93.4791752, lat:17.6649793))}	30-07-2019	07-12-2019	7,299,310.58	7,299,310.58	7,299,310.58	7,299,310.58	7,299,310.58	{(cto1: {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-029-2019, contratista:CONSTRUCCION Y COTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:7312823.87, importe_modificado:7299310.58))}	{(meta1: {(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.40))}	{(1569919/proye cto_PROCESO, 1569919/proye cto_FIN, 1569919/proye cto_INICIO, 1569919/proye cto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obst1: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09), obst2: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09), obst3: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09), obst4: {(observacion_bajar_modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregh, fecha:2020-04-09)}}}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

000041

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040157 7521	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de inversión	3,180,215.59	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog. pres:93, tipo: recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180215.59, modificado:3170198.73}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE #6 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUMANGUILLO	K000508 0133	N	0	0	3,854	{meta1: (unidad, metros Cuadrados, meta:2690, meta_modificada:2690, meta_modificada:1193, meta_modificada:0)}
2020	1	TAB19 040157 7619	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,058,346.89	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog. pres:93, tipo: recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058346.89, modificado:1054382.6}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE #7 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUMANGUILLO	K000508 0133	N	0	0	37,985	{meta1: (unidad, metros Cuadrados, meta:1193, meta_modificada:1193, meta_modificada:0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES | TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

000042

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB1904015775 21	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:605, direccion:HUMANGUILLO, TABASCO, lon: 93.390769, lat:17.835174})}	25-10-2019	31-12-2019	3,170,198.73	3,170,198.73	3,170,198.73	3,170,198.73	3,170,198.73	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-104-2019, contratista:CONSTRUCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3180215.59, importe_modificado:3170198.73})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.00})}	{(1577521/proye cto_INICIO, 1577521/proye cto_PROCESO, 1577521/proye cto_FIN, 1577521/proye cto_INICIO, 1577521/proye cto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07})}
TAB1904015776 19	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUMANGUILLO, lon: 93.390769, lat:17.835174})}	25-10-2019	31-12-2019	1,054,382.60	1,054,382.60	1,054,382.60	1,054,382.60	1,054,382.60	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-104-2019, contratista:CONSTRUCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1767863.74, importe_modificado:1759823.63})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.30})}	{(1577619/proye cto_PROCESO, 1577619/proye cto_INICIO, 1577619/proye cto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

000043

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040157 7514	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de inversión	2 821 459,93	{ff1: {ciclo: recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:93, tipo:recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821459.93, modificado:279842002}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (SECTOR LOS MANGOS)	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUMANGUILLO	K005008 0188	N	0	0	788	{meta1: (unidad medida:kilometros Cuadrados, meta:2955, meta_modificada:2955)}
2020	1	TAB19 040157 7599	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de inversión	3 571 589,57	{ff1: {ciclo: recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog.pres:93, tipo:recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571589.57, modificado:3561495.94}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO).	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUMANGUILLO	K005008 0188	N	0	0	415	{meta1: (unidad medida:metros Cuadrados, meta:2955, meta_modificada:2955)}



ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVAN ES - FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB1904015776 14	1	{cve_municipio:8, localidad:94, direccion:HUMANANGU ILLO,lon:-93.390769, lat:17.835174}}	17-10-2019	31-12-2019	2,796,420.02	2,796,420.02	2,796,420.02	2,796,420.02	2,796,420.02	2,796,420.02	{ctotl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-523R-091-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPAL O DE HUMANANGUILLO, monto:2821459.93, importe_modificado:2 796420.03}}	{meta1: (unidad_me dida:Kilome tro, avance:0.8)}	{1577614proye cto_INICIO, 1577614proye cto_PROCESO, 1577614proye cto_FIN, 1577614proye cto_INICIO, 1577614proye cto_PROCESO, 1577614proye cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin obser vacion es	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05)}
TAB1904015775 99	1	{cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUMANANGU ILLO,lon:-93.390769, lat:17.835174}}	10-10-2019	31-12-2019	3,561,495.94	3,561,495.94	3,561,495.94	3,561,495.94	3,561,495.94	{ctotl: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-523J-106-2019, contratista:FLALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPAL O DE HUMANANGUILLO, monto:3571899.57, importe_modificado:3 561495.94)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:295 9.0)}	{1577599proye cto_INICIO, 1577599proye cto_FIN, 1577599proye cto_PROCESO, 1577599proye cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin obser vacion es	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-05)}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

000045

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040157 7523	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión ION	2,618,127.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618127.88, modificador:2608249.39}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE #6 Y CALLE #3	27	Tabasco	8	Humanguilillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080196	N	0	0	3,854	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:2304, meta_modificada:2304, meta_modificada:70.0}}
2020	1	TAB19 040157 7598	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión ION	584,617.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584617.45, modificador:504241.76}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA CINCO PRESIDENTES Y PASTRO MUNICIPAL (UBIC. AGUILLES SENDAN 3RA)	27	Tabasco	8	Humanguilillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0030080187	N	0	0	8,821	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}



MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN	ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB1904015775 23	1	{(geo1: {cve_ municipio:8, localidad:605, direccion:POB C.31, lon:-93.390769, lat:17.835174})}	25-10-2019	31-12-2019	2,608,249.39	2,608,249.39	2,608,249.39	2,608,249.39	2,608,249.39	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-100-2019, contralista:RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUMMANGUILLO, monto:2618127.88, importe_modificado:2608249.39})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.40})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.40})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-07})}
TAB1904015775 98	1	{(geo1: {cve_ municipio:8, localidad:98, direccion:La Venta, Tab., Mexico, lon:-93.390769, lat:17.835174})}	25-10-2019	17-12-2019	504,241.76	504,241.76	504,241.76	504,241.76	504,241.76	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-107-2019, contralista:GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE HUMMANGUILLO, monto:584617.45, importe_modificado:580493.03})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05})}



000047

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040157 7612	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	709,516.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, tipo_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709516.85, modificado:709544.103}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE #6 TRANSVERSAL ENTRE CALLE #6 Y CALLE #3	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sim identificar	MUNICIPAL ODE HUMAN GUILLO	K005008 0194	N	0	0	37,991	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:319.2, meta_modificada:819.2 )}
2020	1	TAB19 040157 7601	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,065,582.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, tipo_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065582.25, modificado:955540.7}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE #6 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sim identificar	MUNICIPAL ODE HUMAN GUILLO	K005008 0191	N	0	0	415	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1267, meta_modificada:1267.0)}



000048

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1904015776 12	1	{cve_rmunicpio:8, localidad:'107', direccion:'HUMANANGU ILLO',lon:-93.390789, lat:17.835174}}	16-12-2019	16-12-2019	705,441.03	705,441.03	705,441.03	705,441.03	705,441.03	{cve_rmunicpio:8, numero_contrato:'HU- CO-523J-104-2019, contratista:'CONSTRU CCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.', convocante:'MUNICIPI ODE HUMANANGUILLO, monto:'167863274, importe_modificado:'1 758923.63}}	{meta1: (unidad_metro: Cuadrados, avance:819 2)}	{1577612 prove cto_PROCESO, 1577601 prove cto_FIN, 1577612 prove cto_FIN, 1577612 prove cto_PROCESO, 1577612 prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:'verificar el financiero , trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-13}, obs2: {observacion:'verificar el financiero , trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-13}, obs3: {observacion:'verificar el financiero , trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-13}, obs4: {observacion:'verificar el financiero , trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-13}}, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-13}}
TAB1904015776 01	1	{cve_rmunicpio:8, localidad:'107', direccion:'HUMANANGU ILLO',lon:-93.390789, lat:17.835174}}	25-10-2019	31-12-2019	955,540.70	955,540.70	955,540.70	955,540.70	955,540.70	{cve_rmunicpio:8, numero_contrato:'HU- CO-523J-101-2019, contratista:'EDUARDO RAMIREZ SUAREZ convocante:'MUNICIPI ODE HUMANANGUILLO, monto:'106559225, importe_modificado:'1 060354.39}}	{meta1: (unidad_metro: Cuadrados, avance:126 7.0)}	{1577601 prove cto_PROCESO, 1577601 prove cto_FIN, 1577601 prove cto_PROCESO, 1577601 prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:'bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion:'bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion:'bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion:'bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-07}}, usuario:'julianapregon', fecha:2020-04-07}}



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040157 7603	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	3,708,606.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708606.65, modificado:3589354.56}}	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 10 CM. DE ESPESOR	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K006008 0186	N	0	0	584	{meta1: (unidad medida:Kilometros Cuadrados, meta:109, meta_modificada:109, 0)}
2020	1	TAB19 040157 7603	2019	23	U	93	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,017,843.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017843.54, modificado:1017577.7}}	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE #2 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL 1 CARRETERA ESTADAL	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K006008 0192	N	0	0	415	{meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:109, meta_modificada:109, 0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

000050

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				AVAN	ES_	FOTOS	ESTA	FLUJ	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB190401577616	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:269, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.390789, lat:17.835174})}	25-10-2019	17-12-2019	3,689,354.56	3,689,354.56	3,689,354.56	3,689,354.56	3,689,354.56	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-105-2019, contratista:CONSORCIO MESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3708806.65, importe_modificado:3689354.56})}	{(meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0})}	{(15776161proyve cio_PROCESO, 15776161proyve cio_INICIO, 15776161proyve cio_FIN, 15776161proyve cio_PROCESO, 15776161proyve cio_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07})}
TAB190401577603	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.390789, lat:17.835174})}	25-10-2019	31-12-2019	1,012,757.70	1,012,757.70	1,012,757.70	1,012,757.70	1,012,757.70	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-105-2019, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA, SERVICIO CIVILES Y AGRICOLAS DRU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1077643.54, importe_modificado:1012757.7})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})}	{(15776031proyve cio_FIN, 15776031proyve cio_INICIO, 15776031proyve cio_PROCESO, 15776031proyve cio_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapregon, fecha: 2020-04-07})}

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040160 4501	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	3,156,259.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262502.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893757.93, modificado:1893742.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCHO DEL POBLADO LICENCIADO CARLOS A MADRAZO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TAB-183577	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	183577	S	28024	1,656	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3204, meta_modificada:3204, meta:0}}
2020	1	TAB19 040160 8215	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de Inversión	7,619,337.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047735.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4571602.76, modificado:4571396.32}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJ PEDREGAL SEGUNDA SECC DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO - 216750	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	216750	S	715	585	0	{meta: {unidad medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 608215	1	(geot: {cve: municipio:8, localidad:11, direccion:CARRETERA PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402 C- (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 9, PARA LEGAR AL POB. DESDE CARRETERA FED 180 A CALLE CALLE 7 Y CALLE 9, PARA LEGAR AL POB. DESDE CARRETERA FED 180 A CALLE CALLE 7 Y CALLE 9, PARA LEGAR AL POB. DESDE CARRETERA FED 180 A lat:17.92237544j})	01-08-2019	14-09-2019	1,893,742.38	1,893,742.38	1,893,742.38	1,893,742.38	1,893,742.38	(ccto: tipo: obra:Obra, numero: contrato:HU- CO-5333-5334-063- 2019, contratisa:CYP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:AVUNTAM IENTO DE HUIMANGUILLO, monto:3156255.02, importe_modificado:3 156255.02j})	(met1: unidad_me tros: Cuadrados, avance:320 4.0j})	(1604501/proye cto_INICIO, 1604501/proye cto_FIN, 1604501/proye cto_PROCESO, 1604501/proye cto_FIN, 1604501/proye cto_PROCESO, 1604501/proye cto_INICIO, 1604501/proye cto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB190401 608215	1	(geot: {cve: municipio:8, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO ESTACION CHONTALPA-MALPASO - EJIDO GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO 17 - 200 EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION (LEVA), 86430 PEDREGAL MOCTEZUMA DA. SECCION (LEVA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE {lat:- 93.65629398, lat:17.63633823j})	01-11-2019	30-12-2019	4,571,396.32	4,571,396.32	4,571,396.32	4,571,396.32	4,571,396.32	(ccto: tipo: obra:Obra, numero: contrato:HU- CO-5333-5334-072- 2019, contratisa:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:7619337.94, importe_modificado:7 619337.34j})	(met1: unidad_me tros: Cmros, avance:1.0j})	(1608215/proye cto_INICIO, 1608215/proye cto_PROCESO, 1608215/proye cto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040160 4499	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	1,515,277.24	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646290.9, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869438.34, modificado:969411.32)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCHO DEL POB LICENCIADO CARLOS A MADRAZO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO - 183530	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	183530	S	2,024	1,556	0	{meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1502, meta_modificada:1502)}
2020	1	TAB19 040160 8212	2019	33	1	4	2019	33	1	3	Proyecto de inversión	7,543,277.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017310.8, modificado:0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452596.2, modificado:4525831.09)}	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJECUTIVO CHONTALPA VILLA CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO - 216728	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	EL AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	216728	S	1,750	1,173	0	{meta1: (unidad medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 7589	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	1,157,546.08	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157546.08, modificado:1156862.89)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA CANDELARIA - 243647	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructuras Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO	243647	5	5	0	{meta1: (unidad_metas:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:194.5)}	
2020	1	TAB19 040161 4477	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	59,177.91	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59177.91, modificado:58668.96)}	APLICACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS ANDAADORES DE LA CALLE OSCAR PINZON - 164826	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructuras Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164826	5	8	8	0	{meta1: (unidad_metas:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:194.5)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 614477	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:INTERIOR,SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES DE LA CALLE OSCAR PINZON, IOM:- 94.04843273, lat:-18.09924637}})	15-07-2019	13-08-2019	58,668.96	58,668.96	58,668.96	58,668.96	58,668.96	{(cto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU- CO-5334-116-2019, contratista:VERANA AGUILAR LUNA, codigo_municipio O DE HUIMANGUILLO, monto:116281317, importe_modificado:1 157546.06}})	{(meta1: (unidad_me dida:Obras avance:10.0 ))	{(1614477/proye cto_INICIO, 1614477/proye cto_FIN, 1614477/proye cto_PROCESO, 1614477/proye cto_FIN, 1614477/proye cto_PROCESO, 1614477/proye cto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sim observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05}, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, modificado, trimestre: 1.0, fecha: 2020-04-05}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05}, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, obs3: {observacion: bajar modificado, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05}, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2020-04-05}})



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO : DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD : TABASCO  
 PERIODO : PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 0712	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,052,794.40	{ff1: {ciclo: '2019', ramo: '33', modalidad: '1', prog_pres: '4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: '1052794.4', modificado: '1052738.3}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL ZANAPA TRA SECCION - 203884	27	Tabasco	8	Huananguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSISTUCIONAL DE HUANANGUILLO TABASCO	203884	S	40	40	0	{meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: '1.0', meta_modificada: '747.6'}}
2020	1	TAB19 040160 6945	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	508,494.54	{ff1: {ciclo: '2019', ramo: '33', modalidad: '1', prog_pres: '4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: '508494.54', modificado: '508494.54}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN VILLA FLORES 2DA SECCION - 96970	27	Tabasco	8	Huananguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSISTUCIONAL DE HUANANGUILLO TABASCO	96970	S	25	25	0	{meta: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: '765.0', meta_modificada: '747.6'}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
TAB190401 606945	1	{geo1: {cve: municipio:8, localidad:101, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA VILLA FLORES 2A SECC. 86407 VILLA FLORES 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO A DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN VILLA FLORE, km. 39.4874480 lat:17.80186789}}	24-10-2019	22-11-2019	1,052,738.30	1,052,738.30	1,052,738.30	1,052,738.30	1,052,738.30	1,052,738.30	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5134-018-2019, contratista:LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ, convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:508494.54, importe_modificado:5 08494.54}}	(meta1: (unidad_me trodos: Cuadrados: )) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5134-018-2019, contratista:RICARDO MUNOZ CASTILLO, convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:1052794.4, importe_modificado:1 052794.4}}	{1630712/12/proye cto_INICIO, 1630712/12/proye cto_PROCESO, 1630712/12/proye cto_INICIO, 1630712/12/proye cto_FIN, 1630712/12/proye cto_PROCESO, 1630712/12/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:10, usuario:yulianapnegrgh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion:bjajar modificado, tr: trimestre:10, usuario:yulianapnegrgh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:10, usuario:yulianapnegrgh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:10, usuario:yulianapnegrgh, fecha:2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040161 4289	2019	33	1	4	.	.	.	.	Prove cio de invers ion	1,434,639.57	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_dires:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434639.57, modificado:109592472)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS MARRIO DE LA FUENTE - 164372	27	Tabas co	8	Huimanguil llo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	164372	S	26	26	0	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modif cada:238.6 )}
2020	1	TAB19 040161 7881	2019	33	1	4	.	.	.	.	Prove cio de invers ion	723,084.42	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_dires:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723084.42, modificado:723084.16)}	PAVIMENTACION DE CALE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COL. CONVENENCIA CD. HUIMANGUILLO - 182929	27	Tabas co	8	Huimanguil llo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	182929	S	20	20	0	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modif cada:942.8 )}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 614289	1	{cve_municipio:8, localidad:18, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS MARIO DE LA FUENTE, lon:-94.04774608, lat:18.09940954}}	29-07-2019	27-08-2019	1,095,924.72	1,095,924.72	1,095,924.72	1,095,924.72	1,095,924.72	{cfo1: (tipo, obra, obra, numero, contrato:HU- CO-534-031-2019, contratista:IZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:146220.78, importe_modificado:1 43639.57}}	{meta1: (unidad, me tros lineales, avance:238, s)}	{cfo1: 1614289/prove cto_INICIO, 1614289/prove cto_PROCESO, 1614289/prove cto_FIN, 1614289/prove cto_PROCESO, 1614289/prove cto_FIN}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07)}
TAB190401 617881	1	{cve_municipio:8, localidad:1 direccion:INTERIOR SIN CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COL. CONVENENCIA CD HUIMANGUILLO, lon:- 93.38552386, lat:17.83291853}}	19-08-2019	14-09-2019	723,084.16	723,084.16	723,084.16	723,084.16	723,084.16	{cfo1: (tipo, obra, obra, numero, contrato:HU- CO-534-044-2019, contratista:FIARRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:723084.42, importe_modificado:7 23084.45)}	{meta1: (unidad, me tros Cuadrados, avance:942, s)}	{cfo1: 1617881/prove cto_INICIO, 1617881/prove cto_PROCESO, 1617881/prove cto_INICIO, 1617881/prove cto_FIN, 1617881/prove cto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 020153 9138	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	755,292.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:670027.1}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA - 81927	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	81927	S	14	14	0	{meta: (unidad medida: Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:206.6)}
2020	1	TAB19 040161 4430	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	77,201.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado:720119, modificado:70933.48}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. COCAL SECTOR BARRON 164703	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164703	S	15	15	0	{meta: (unidad medida: Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:186.5)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
7AB190201 539138	1	{cve: municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE JOSE TORRES ALOR Y CALLE MANUEL MORA ASCANIO, CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA CIUDAD LA VENTA, lon:- 94.04344015 lat:18.10253007}}	12-06-2019	11-07-2019	670.027.10	670.027.10	670.027.10	670.027.10	670.027.10	{ctot1: (tipo: obra,Obra, numero: contrato:HU- CO-5334-016-2019, contratista:PROCONT RUC DEL SURESTE, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:761709.55, importe_modificado:7 55292.37)}	{meta1: (unidad me dida:Metros lineales,206, avance:206, 6)) cto_INICIO 1539138/proye cto_PROCESO, 1539138/proye cto_FIN	Validado avances	Sin observa ciones	{obst1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-07}, obst2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-07}, obst3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-07}, obst4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-07}}		
7AB190401 614430	1	{cve: municipio:8, localidad:98, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. COCAL SECTOR BARRON, lon:- 94.044496, lat:18.1033739}}	15-07-2019	13-08-2019	70.953.48	70.953.48	70.953.48	70.953.48	70.953.48	{ctot1: (tipo: obra,Obra, numero: contrato:HU- CO-5334-029-2019, contratista:LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:170750.8, importe_modificado:1 65495.79)}	{meta1: (unidad me dida:Metros lineales,186, avance:186, 5)) cto_INICIO 1614430/proye cto_PROCESO, 1614430/proye cto_FIN, 1614430/proye cto_INICIO, 1614430/proye cto_FIN	Validado avances	Sin observa ciones	{obst1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-06}, obst2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-06}, obst4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prgoh, fecha:2020-04-06}}		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040165 5957	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers ión	804,688.94	{ff1 : (ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804688.94, modificado:525663.55)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y VIA PERIFERICO - 123469	27	Tabas co	8	Huanangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASC O	123469	S	25	25	0	{meta: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modif icada:196.5 )}
2020	1	TAB19 040165 5955	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers ión	778,020.04	{ff1 : (ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778020.04, modificado:558460.9)}	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y VIA PERIFERICO - 123450	27	Tabas co	8	Huanangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASC O	123450	S	16	16	0	{meta: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modif icada:154.1 )}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION				
TAB190401 655971	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MAERO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y VIA PERIFERICO INTERIOR SIN AMPLIACION HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE AMPLIAC. ION: 93.4070985, lat:17.80121346})	26-06-2019	30-07-2019	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	(tipo: obra,Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-024-2019, contratista:PROYECTA ON CONSTRUCTIVA APLICADA MD. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:788943.24, importe_modificado:778020.04)}	{meta1: (unidad medida:Metros lineales, avance:154, cto_FIN, 1555965fiprove cto_FIN, 1555971iprove cto_PROCESO, 1555971iprove cto_PROCESO)}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	(obst1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, modificado, trimestre:1,0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obst4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06})
TAB190401 655971	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, .lon: 93.4070202, lat:17.80088657})	26-06-2019	30-07-2019	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	525,663.55	(tipo: obra,Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-024-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:809484.32, importe_modificado:804668.94)}	{meta1: (unidad medida:Metros lineales, avance:196, cto_FIN, 1555971iprove cto_PROCESO, 1555971iprove cto_PROCESO)}	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040160 6587	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	2,016,408.63	{ff1: {ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016408.63, modificado:2118754.19}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRASVERSA EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO C-40 ERNESTO AGUIRRE COL ORADO - 85421	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	85421	5	5	5	0	{meta1: (unidad medida:metros Cuadrados, meta:1548,0, meta_modificada:1547,0)}
2020	1	TAB19 040161 8003	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	458,905.78	{ff1: {ciclo: recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458905.78, modificado:458933.35}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE IGNAJO GUTIERREZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO - 183415	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183415	5	20	20	0	{meta1: (unidad medida:metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:121.8)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION			
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 606587	1	{geot: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: INTERIOR/SN CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA REDA, ROBERTALE EN CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE AV. M, lon.: -93.9657182, lat.: 17.8369834}}	27-05-2019	10-07-2019	2,118,754.19	2,118,754.19	2,118,754.19	2,118,754.19	2,118,754.19	{ctot: { tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU- CO-5334-011-2019, contratista: ERICK FRANCISCO MARQUEZ GAMAS, convocante: MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto: 2016408.63, importe_modificado: 2 118754.19}}	{metat: { unidad_me dida: Metros Cuadrados, avance: 154 7.0}}	{1606587/proye cto_FIN, 1606587/proye cto_PROCESO, 1606587/proye cto_INICIO, 1606587/proye cto_PROCESO, 1606587/proye cto_INICIO, 1606587/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB190401 618003	1	{geot: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: INTERIOR/SN CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA REDA, ROBERTALE EN CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE AV. M, lon.: -93.9657182, lat.: 17.8369834}}	16-06-2019	14-09-2019	456,939.35	456,939.35	456,939.35	456,939.35	456,939.35	{ctot: { tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU- CO-5334-043-2019, contratista: FIALE, S.A DE C.V. convocante: MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto: 1298392.35, importe_modificado: 1 285365.4}}	{metat: { unidad_me dida: Metros lineales, avance: 21. 8}}	{1618003/proye cto_INICIO, 1618003/proye cto_PROCESO, 1618003/proye cto_INICIO, 1618003/proye cto_FIN, 1618003/proye cto_INICIO, 1618003/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observa ciones	{obst: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregón, fecha: 2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregón, fecha: 2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregón, fecha: 2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregón, fecha: 2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040166 5919	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	7,296,700.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7296700.03, modificado:729693.08}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO ZANAPA 20A SECCION EL TUMBO - 278603	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGULLO TABASCO	278603	5	40	40	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificadas:403.0}}
2020	1	TAB19 040160 6590	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	597,232.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597923.62, modificado:532929.39}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AV UNIVERSIDAD - 85470	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGULLO TABASCO	85470	5	22	22	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificadas:403.0}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040160 6937	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	1,235,604.42	{ff1: {Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presup:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235604.42, modificado:1229886.87}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN AREA RECREATIVA EN CD LA VENTA - 96928	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Social	Educacion	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	96928	S	20	20	0	{meta: (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB19 040161 6660	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	1,737,836.44	{ff1: {Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presup:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737836.44, modificado:1737836.03}}	MEJORAMIENTO A LA JUVENTUD EN TIO MONCHO CAOBANAL (RA- SECCION - 175454	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Social	Vivenda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	175454	S	8	7	0	{meta: (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401 606937	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:36, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE DOMO EN AREA RECREATIVA EN CD LA VENTA,lon:- 94.03880798, lat:18.08841811}})	10-06-2019	29-07-2019	1,229,886.87	1,229,886.87	1,229,886.87	1,229,886.87	1,229,886.87	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-014-2019, contratista:LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante:MUNICIPI O DE HUANANGUILLO, monto:1244703.66, importe_modificado:1 235604.42}}	(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) 1606937prove cdo_INICIO, 1606937prove cdo_PROCESO, 1606937prove cdo_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06))
TAB190401 616650	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:37, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA TIO MONCHO CAOABANAL RA,SECCION,86440 TIO MONCHO (CAOABANAL,RA, SECCION), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN TIO MONCHO CAOABANAL RA,SECCION,lon:- 93.41683879, lat:17.68665784}})	09-08-2019	07-10-2019	1,737,558.03	1,737,558.03	1,737,558.03	1,737,558.03	1,737,558.03	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-035-2019, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPI O DE HUANANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1 737838.44}}	(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1.50 ) 1616650prove cdo_INICIO, 1616650prove cdo_PROCESO, 1616650prove cdo_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregonh, fecha:2020-04-06))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6957	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cio de Invers ion	1,734,475.95	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, progr_dires:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734475.95, modificado:1674985.47)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EU GUZTIVAO DIAZ ORDAZ ZDA SECCION - 175563	27	Tabas co	8	Huimanguil lo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	175563	S	8	15	0	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modif icada:15.0)}
2020	1	TAB19 040161 6957	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cio de Invers ion	1,734,322.57	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, progr_dires:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734322.57, modificado:1718627.14)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN POB MECATEPEC - 177108	27	Tabas co	8	Huimanguil lo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	177108	S	8	7	0	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modif icada:15.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJO O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 616945	1	{(geo1: cve_municipio:8, localidad:180, direccion:INTERIOR SIN EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 86446 GUSTAVO DIAZ ORDAZ ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA GUZTAVO DIAZ ORDAZ ZDA SECCION, lon:- 93.59053508, lat:17.42485223))}	09-09-2019	07-11-2019	1,674,985.47	1,674,985.47	1,674,985.47	1,674,985.47	1,674,985.47	{(cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-061-2019, contratista:CONSTRU CCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monie:1744220.55, importe_modificado:1 734474.53))}	{(met1: unidad_line dida:Metros Cuadrados, avance:15.0 ))}	{(1616945/prime cto_INICIO, 1616945/prime cto_PROCESO, 1616945/prime cto_FIN))}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06))}
TAB190401 616945	1	{(geo1: cve_municipio:8, localidad:53, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO MECATEPEC, 86402 MECATEPEC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN POB MECATEPEC, lon:- 93.52588803, lat:17.88882222))}	12-09-2019	10-11-2019	1,718,627.14	1,718,627.14	1,718,627.14	1,718,627.14	1,718,627.14	{(cto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-068-2019, contratista:BARITULO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monie:1744220.55, importe_modificado:1 734322.57))}	{(met1: unidad_line dida:Metros Cuadrados, avance:15.0 ))}	{(1616945/prime cto_PROCESO, 1616945/prime cto_FIN, 1616945/prime cto_INICIO, 1616945/prime cto_FIN))}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06))}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7162	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Invers Idm	1,737,220.35	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1737220.35, modificado:1701633.6}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ CHIMALAPA 2DA SECCION - 178974	27	Tabas co	8	Huimanguil llo	Proyecto de Inversio n de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sim Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	178974	S	8	7	0	{meta1: (unidad, me dida:Oros, meta:15.0, meta_modif icada:15.0)}
2020	1	TAB19 040161 7242	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers Idm	126,299.87	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ CUARTA SECCION. - 179491	27	Tabas co	8	Huimanguil llo	Proyecto de Inversio n de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sim Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	179491	S	10	10	0	{meta1: (unidad, me dida:Piezas meta:20.0, meta_modif icada:20.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB190401 617242	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:257, direccion:INTERIOR SIN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 4A SECC, 86423IGNACIO GUTIERREZ 4TA SECCION, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y SIMITARRA Y COLOCACION DE ESTURAS ESCOLARICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ CUARTA SECCION, lon:- 93.92392496, lat:-17.86202679}}		31-08-2019	29-10-2019	1,701,633.60	1,701,633.60	1,701,633.60	1,701,633.60	1,701,633.60	1,701,633.60	(cto1: {tipoobra:obra, numerocontrato:HU- CO-5334-069-2019, contratista:DAVID NORBERO ESCALANTE O DE HUIMANGULLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1 737220.35}}	(meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:15.0 }}	(1617162)proye cto_INICIO 1617162proye cto_PROCESO 1617162proye cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}}	(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 10, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040161 7344	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificador:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUAPACAL CUARTA SECCION. - 180052	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	180052	S	10	10	0	{meta1: (unidad medida:Piezas ,meta:20.0, meta_modificadora:20.0)}
2020	1	TAB19 040161 7376	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificador:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO GUERRERO. - 180178	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	180178	S	10	10	0	{meta1: (unidad medida:Piezas ,meta:20.0, meta_modificadora:20.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION				
TAB190401 617344	1	{cve_municipio:8, localidad:652, direccion:INTERIOR SIN HUAPACAL 4A SECCION, 88423 HUAPACAL 4TA. SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUAPACAL CUARTA SECCION, lon:- 93.79694408, lat:-17.8750482}}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{cnot: (tipo_obra:Obra numero_contrato:HU- CO-534-069-2019, contratista:RENTA KAREN MAPANLIO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2 525997.44}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:20.0 )) {1617344/prove cto_FIN, 1617344/prove cto_INICIO, 1617344/prove cto_PROCESO, 1617344/prove cto_INICIO 1617344/prove cto_FIN, 1617344/prove cto_INICIO 1617344/prove cto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 617376	1	{cve_municipio:8, localidad:265, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL GUERRERO, 88443 GUERRERO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO GUERRERO, lon:- 93.4296195, lat:-17.5858699}}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{cnot: (tipo_obra:Obra numero_contrato:HU- CO-534-069-2019, contratista:RENTA KAREN MAPANLIO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2 525997.44}}	{meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:20.0 )) {1617376/prove cto_FIN, 1617376/prove cto_INICIO, 1617376/prove cto_PROCESO, 1617376/prove cto_INICIO 1617376/prove cto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 8059	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers ion	126,299.87	{ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87 modificado:126299.87)}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURJAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA PEDREGALITO 1RA SECCION VICENTE GUERRERO - 181144	27	Tabas co	8	Huananguil lo	Proyecto de Inversion de Infraestruct ura Social	Vivenda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASCO	181144	S	10	10	0	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:10, meta_modif icada:10.0)}
2020	1	TAB19 040161 8059	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers ion	1,156,196.33	{ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156196.33, modificado:1133367.39)}	MEJORAMIENTO A LA VIVENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RIO SECO Y MONTANA TERCERA SECCION - 183760	27	Tabas co	8	Huananguil lo	Proyecto de Inversion de Infraestruct ura Social	Vivenda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASCO	183760	S	5	5	0	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:10, meta_modif icada:10.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 617552	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:639, direccion:INTERIOR SIN PANCHERIA RA PEDREGALITIA SECCION 3RA GUERRERO 86446 PEDREGALITO RA SECCION VINCENTE GUERRERO}, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA RAN, lon: -93.59868572, lat:17.53518105)	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{ctot1: (tipo, obra,Obra, numero, contrato:HU-CO-5334-041-2019, contratista:ERENDA KAREN MARANJO MOHA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe, modificado:2525997.44)}	(meta1: (unidad, me dida:Otros, avance:20.0 )) (1617552)prove cto, FIN, 1617552)prove cto, PROCESO, 1617552)prove cto, INICIO, 1617552)prove cto, PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obst1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst2: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}	{obst1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst2: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 618059	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:584, direccion:INTERIOR SIN EJIDO RIO SECO Y MONTANA 3RA SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTANA 3RA SECCION (AMPLIACION), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RIO SECO Y MONTANA TERCERA SECCION SE E, lon: -93.36777878, lat:17.89194893})	16-08-2019	29-09-2019	1,133,367.35	1,133,367.35	1,133,367.35	1,133,367.35	1,133,367.35	{ctot1: (tipo, obra,Obra, numero, contrato:HU-CO-5334-041-2019, contratista:FLA E, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.7, importe, modificado:156196.33)}	(meta1: (unidad, me dida:Metricos Cuadrados, avance:10.0 )) (1618059)prove cto, PROCESO, 1618059)prove cto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obst1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst2: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}	{obst1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst2: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obst4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 8081	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,736,690.08	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736690.08, modificado:1709416.41}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ GUZTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION - 183891	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183891	5	8	7	0	{meta1: (unidad: metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2020	1	TAB19 040161 8166	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,737,867.19	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737867.19, modificado:1737862.67}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ NUEVO PROGRESO - 184449	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184449	5	8	7	0	{meta1: (unidad: metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 0695	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,154,723.00	{ff1: {ciclo: recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: tipo_recurso: FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto: 1154723.0, modificado: 1154688.13}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ PAREDON 2DA SECCION - ALVARO OBREGON - 203800	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203800	S	5	5	0	{meta: (unidad: metros Cuadrados, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0)}
2020	1	TAB19 040160 6558	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	2,796,150.83	{ff1: {ciclo: recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: tipo_recurso: FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto: 2796150.83, modificado: 2796150.83}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO RUEDA - 87255	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	87255	S	26	26	0	{meta: (unidad: metros Cuadrados, meta: 10, meta_modificada: 10)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401 630695	1	{cve: municipio:8, localidad:207, direccion:INTERIOR SIN EJIDO PAREDON ZDA, SECCION (ALVARO OBRERON), 86434 PAREDON ZDA, SECCION (ALVARO OBRERON), HUIMANGUILLO	07-11-2019	21-12-2019	1,154,688.13	1,154,688.13	1,154,688.13	1,154,688.13	1,154,688.13	{cnot: (tipo, obra, obra, numero, contrato:HU-CO-5334-088-2019, contratista:CONSTRU TORA AL DEL SURESTE DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO, monto:2796150.83, importe_modificado:2796150.83)}	{meta1: (unidad, me, ditas, metros, Cuadrados, avance:100)}	{(1630695)proye cto_INICIO, 1630695)proye cto_PROCESO, 1630695)proye cto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}, {obs2: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}, {obs3: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}, {obs4: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}}	
TAB190401 630695	1	{cve: municipio:8, localidad:29, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO HUIMANGUILLO, 86400 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO, TABASCO, ENTRE Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO RUEDA, lon: -93.32119393, lat:17.83478307}}	07-11-2019	21-12-2019	1,154,688.13	1,154,688.13	1,154,688.13	1,154,688.13	1,154,688.13	{cnot: (tipo, obra, obra, numero, contrato:HU-CO-5334-088-2019, contratista:CONSTRU TORA AL DEL SURESTE DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO, monto:2796150.83, importe_modificado:2796150.83)}	{meta1: (unidad, me, ditas, metros, Cuadrados, avance:100)}	{(1630695)proye cto_INICIO, 1630695)proye cto_PROCESO, 1630695)proye cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}, {obs2: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}, {obs3: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}, {obs4: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana)projejh, fecha:2020-04-07}}	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040161 3539	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers ion	896,101.18	{ff1: {ciclo: 'recurso', 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo: 'recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 896101.18, modificado: 384646.3}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN EL EL MONTE DE ORO 1RA. SECCION - 162070	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de Inversion de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	162070	S	7	7	0	(meta: [unidad, me dida, me tras, me ta, modif cada: 15.0])
2020	1	TAB19 040161 4445	2019	33	1	4	.	.	.	.	Accio n	1,453,173.58	{ff1: {ciclo: 'recurso', 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo: 'recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1453173.58, modificado: 901135.28}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 164738	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	164738	N	0	0	0	(meta: [unidad, me dida, me tras, me ta, modif cada: 1.0])	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
TAB190401 614445	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INDIRECTO ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, Ion:-93.390769, lat:-17.835174})}	13-07-2019	31-12-2019	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	{(tipo_obra:Arrendamiento, contrato:CPSI, numero:118/2019, contratista:GILBERTO GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO, monto:1449245.13, importe_modificado:1449245.13)}	{(meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(cfo_FINICIO, cfo_PROYECTO, cfo_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401 613539	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:55, direccion:INTERIOR SIN EJIDO MONTE DE ORO 1A SECCION 86402 MONTE DE ORO 1RA. SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN EL MONTE DE ORO 1RA. SECCION, Ion:-93.4323383, lat:17.88552099})}	29-07-2019	11-08-2019	884,646.30	884,646.30	884,646.30	884,646.30	884,646.30	884,646.30	{(tipo_obra:Obra numero, contrato:HUCO-5334-025-2019, contratista:MANUEL GRANIEL ZENTENO, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO, monto:2100000.0, importe_modificado:2099027.4)}	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150})}	{(cfo_FINICIO, cfo_PROYECTO, cfo_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obst: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegon, fecha:2020-04-06}, obsz: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegon, fecha:2020-04-06}, obs5: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegon, fecha:2020-04-06})}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6914	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ion	1,556,138.31	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1556138.31, modificado:1464879.8}}	REHABILITACION DE CARRAMU EN EL POB-C- 32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 176894	27	Tabas co	8	Huiman guil lo	Proyecto de Inversion de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	176894	S	26	26	0	{meta: (unidad, me dida:Piezas meta:1.0, meta modif icada:1.0)}
2020	1	TAB19 040161 7286	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ion	126,299.87	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD 2DA SECCION- 179732	27	Tabas co	8	Huiman guil lo	Proyecto de Inversion de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	179732	S	10	10	0	{meta: (unidad, me dida:Piezas meta:20.0, meta modif icada:20.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB190401 616914	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:INTERIOR SIN LUCERNA, FRANCISCO TRUJILLO GUERRA}, 86410, C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GUERRA), lat:17.967001477}}	29-08-2019	12-10-2019	1,464,879.80	1,464,879.80	1,464,879.80	1,464,879.80	1,464,879.80	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-058-2019, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:1564274.52, importe_modificado:1 556138.31)}}	{(meta1: (unidad_me dida:Orcu, avance:1.0)}}	{(1615914)proye cto_FIN, 1615914)proye cto_PROCESO, 1615914)proye cto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}}}
TAB190401 617286	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:602, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ LOA SOLEIDAD 2DA SECCION, 86400 LA SOLEIDAD 2DA, SECCION, HUIMANGUILLO Y, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SOLEIDAD 2DA SECCION, lon:- 93.56714781, lat:17.40693881)}}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-069-2019, convocante:EBRENDA KAREN NARANJO MORA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:292997.44, importe_modificado:2 52997.44)}}	{(meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:20.0 )}}}	{(1617286)proye cto_FIN, 1617286)proye cto_PROCESO, 1617286)proye cto_FINCO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7354	2019	33	1	4	.	.	.	.	Prove cio de invers. ión	126,299.87	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:126299.87] modificado:126299.87)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA UNIDAD MODELO SABANA LARGA - 180079	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sim identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	180079	S	10	10	0	(meta: unidad_me dida:Piezas meta:20.0 meta_modif icada:20.0)
2020	1	TAB19 040161 7357	2019	33	1	4	.	.	.	.	Prove cio de invers ión	1,734,253.67	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1734253.67, modificado:169344.59])	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ARRIBA Y ADELANTE - 181095	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sim identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	181095	S	8	7	0	(meta: unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modif icada:15.0)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANC ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 617354	1	{cve_municipio:8, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNIDAD MODELO SABANA LARGA, 86425 UNIDAD MODELO SABANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA UNIDAD MODELO SABANA LARGA, lon:- 93.68780438, lat:17.79598492}}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{ctno1: (tipo, obra,Obra, numero, contrato:HU- CO-5334-069-2019, contratista:IRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe, modificado:2 525997.44)}	{meta1: (unidad, me dida:Piezas, avance:20.0 )) {meta2: (unidad, me dida:Metros Cuadrados, avance:15.0 ))	{1617354/proye cto_INICIO, 1617354/proye cto_PROCESO, 1617354/proye cto_FIN, 1617354/proye cto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obst1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}, obst2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}}, obst4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 617537	1	{cve_municipio:8, localidad:382, direccion:INTERIOR S/N EJIDO EJ ARRIBA Y ADELANTE, 86446 ARRIBA Y ADELANTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CARRET. FED. CENTRAL KM.32 CHONTALPA MALPASO ENTRANDO EN LA RA, AMACOHTE 3RA. SECC. A 18KM. DE DISTANCIA, lon:- 93.56891243, lat:17.46732212}}	12-09-2019	10-11-2019	1,698,444.36	1,698,444.36	1,698,444.36	1,698,444.36	1,698,444.36	{ctno1: (tipo, obra,Obra, numero, contrato:HU- CO-5334-066-2019, contratista:CONSTRU CIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GULLA S.A DE C.V. convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe, modificado:1 784241.28)}	{1617537/proye cto_PROCESO, 1617537/proye cto_FIN, 1617537/proye cto_INICIO, 1617537/proye cto_PROCESO, 1617537/proye cto_INICIO, 1617537/proye cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obst1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}, obst2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}, obst3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}}, obst4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-06}}	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7546	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS GRANJAS - 181127	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181127	S	10	10	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2020	1	TAB19 040161 8082	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	2,664,380.08	{ff1: {ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664380.08, modificado:2664379.45}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO C-34 LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA - 183770	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183770	S	12	11	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 617546	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:555, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ LAS GRANJAS, 86418 LAS GRANJAS, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS GRANJAS, lon:-93.33841146, lat:17.802254448})}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{(cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44})}	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2010})}	{(1617546/prove cto_FIN, 1617546/prove cto_INICIO, 1617546/prove cto_PROCESO, 1617546/prove cto_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06})}
TAB190401 618062	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD C34 POBLADO C34 LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA SE E, lon:-93.9023828, lat:17.97149391})}	14-12-2019	28-12-2019	2,664,379.45	2,664,379.45	2,664,379.45	2,664,379.45	2,664,379.45	{(cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-122-2019, contratista:MUNIZ EBS Y SING CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2674471.51, importe_modificado:2654380.02})}	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230})}	{(1618062/prove cto_INICIO, 1618062/prove cto_PROCESO, 1618062/prove cto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-06})}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 3761	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	3,439,072.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439072.86, modificado:3439072.86}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NO. 2 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL - 184459	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sim identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184459	S	30	30	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2652, meta_modificada:2652, meta:0)}
2020	1	TAB19 040163 3761	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,157,426.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157426.52, modificado:1127167.77}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL PASO DE LA MINA TERCERA SECCION - 218946	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sim identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	218946	S	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10, meta_modificada:10.0)}







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _ RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040163 9850	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,145,343.78	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145343.78, modificado:1132554.91)}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EDIFICIO TIERRA NUEVA TERCERA SECCION - 246291	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	246291	S	25	25	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificadas:575.0)}
2020	1	TAB19 040164 6106	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	742,216.05	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742216.05, modificado:742216.05)}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO OCCUPAPAN - 253736	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	253736	S	40	40	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificadas:575.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCE ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 646106	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO Y TABASCO ENTRE PAVINERACION DE CALLE DON CONCHITO DEL POBLADO OCUAPAN SE ENCUENTRA EN EL KM. 4 DE LA CARRETERA OCUAPAN A T. lon: 93.49066747, lat:17.85070742}}	14-12-2019	28-12-2019	742,216.05	742,216.05	742,216.05	742,216.05	742,216.05	{cto1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:HU-CO-5334-115-2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:145343.78, importe_modificado:145343.78)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0)}	{1646106/prove cto_INICIO, 1646106/prove cto_PROCESO, 1646106/prove cto_FIN, 1646106/prove cto_INICIO, 1646106/prove cto_PROCESO, 1646106/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}}
TAB190401 639850	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJIDO TIERRA NUEVA TERCERA SECCION, 86403 TIERRA NUEVA 3RA SECCION, HUIMANGUILLO Y TABASCO ENTRE PAVINERACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO TIERRA NUEVA TER. lon: 93.47073479, lat:17.69918228}}	25-11-2019	24-12-2019	1,132,554.91	1,132,554.91	1,132,554.91	1,132,554.91	1,132,554.91	{cto1: (tipo_obra:Obra numero_contrato:HU-CO-5334-115-2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:145343.78, importe_modificado:145343.78)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0)}	{1639850/prove cto_INICIO, 1639850/prove cto_PROCESO, 1639850/prove cto_INICIO, 1639850/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040160 6654	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	2,734,061.14	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734061.14, modificado:2726729.95)}	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREA RECREATIVA COL. EL TORITO - 87244	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	87244	S	7	7	0	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB19 040160 6656	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,225,723.35	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225723.35, modificado:1225721.51)}	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA RECREATIVA DE USOS MULTIPLES COL. ECONOMIA - 87253	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	87253	S	20	20	0	{metas: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 60656	1	(geo1: {cve_municipio:8, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD HUIMANGULLO CENTRO, 86400 HUIMANGULLO, TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREA RECREATIVA COL EL TORITO, lon:-93.38677738, lat:17.82493151}})		10-06-2019	29-06-2019	2,726,729.95	2,726,729.95	2,726,729.95	2,726,729.95	2,726,729.95	(cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2019, contratista:SABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUIMANGULLO, monto:1227714.99, importe_modificado:1225723.35})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}) (1606556/prove cto_PROCESO, 1606556/prove cto_FIN, 1606556/prove cto_INICIO, 1606556/prove cto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obst1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs5: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07})	
TAB190401 60656	1	(geo1: {cve_municipio:8, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD HUIMANGULLO, TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA RECREATIVA DE USOS MULTIPLES COL ESTATAL DE CHONTALPA A GUADALUPE VICTORIA, lon:-93.6003473, lat:17.82800643}})		21-05-2019	31-07-2019	1,225,721.51	1,225,721.51	1,225,721.51	1,225,721.51	1,225,721.51	(cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2019, contratista:SABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUIMANGULLO, monto:1227714.99, importe_modificado:1225723.35})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}) (1606556/prove cto_PROCESO, 1606556/prove cto_FIN, 1606556/prove cto_INICIO, 1606556/prove cto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obst1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-07}, obs5: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:uisumchavezr, fecha:2020-04-13}, obs6: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:uisumchavezr, fecha:2020-04-13}, obs7: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:uisumchavezr, fecha:2020-04-13}, obs8: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:uisumchavezr, fecha:2020-04-13}})	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040160 6935	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,441,923.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441923.49, modificado:1431544.16}}	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OSCAR PIZON EN CD LA VENTA - 96888	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	96888	S	15	15	0	{(meta: (unidad_metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:242.0))}
2020	1	TAB19 040161 4180	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,161,274.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161274.58, modificado:1083093.09}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ TORRES ALOR ENTRE LAS CALLES OLMECA Y PROL. JOSÉ TORRES ALOR - 164082	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164082	S	25	25	0	{(meta: (unidad_metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:328.8))}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 606935	1	{geot: {eve_municipio:8, localidad:98, direccion:AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CD LA VENTA INTERIOR SIN AMPLIACION LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CARRETERA Y CALLE MANUEL MORAN ASCANIO, CARRETERA SANCHEZ MARGALLANES AMPULA, ion: 94.04283956, lat:18.09952771}}	19-06-2019	18-07-2019	1,431,544.16	1,431,544.16	1,431,544.16	1,431,544.16	1,431,544.16	{cto: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-022-2019, contratista:CESAR GERARDO BURELO BURELO, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1441923.49, importe_modificado:1441923.49}}	{unidad_me dida:Metros lineales, avance:242.0}	{1606935/proye cto_FIN, 1606935/proye cto_PROCESO, 1606935/proye cto_INICIO, 1606935/proye cto_FIN, 1606935/proye cto_PROCESO, 1606935/proye cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 614180	1	{geot: {eve_municipio:8, localidad:98, direccion:INT.EROR SIN CUIDAD LA VENTA, 88418 LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE TORRES ALON ENTRE LAS CALLES OLMECA Y PROL. JOSE TORRES ALON, ion: 94.04181693, lat:18.08511411}}	15-07-2019	13-08-2019	1,083,093.09	1,083,093.09	1,083,093.09	1,083,093.09	1,083,093.09	{cto: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-027-2019, contratista:CONSTRU CTORA Y COMERCIALIZADORA CARSMAN DE MEXICO S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1161274.58, importe_modificado:1161274.58}}	{unidad_me dida:Metros lineales, avance:328.8}	{1614180/proye cto_FIN, 1614180/proye cto_INICIO, 1614180/proye cto_PROCESO, 1614180/proye cto_INICIO, 1614180/proye cto_FIN, 1614180/proye cto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6616	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,406,398.95	(ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_dires:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406398.95, modificado:352880.72))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OXIDIANA - 175256	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	175256	5	20	20	9	(meta: (unidad medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:276.8))
2020	1	TAB19 040161 6714	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,156,830.94	(ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_dires:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156830.94, modificado:1109274.3))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR - 175855	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	175855	5	5	0	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 616616	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OXIDIANA, lon:- 94.04062213, lat:18.10316235}}	09-08-2019	17-09-2019	952,680.72	952,680.72	952,680.72	952,680.72	952,680.72	{cota1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU- CO-534-033-2019, contratista:RICARDO MUNOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGULLO, monto:1413276.84, importe_modificado:1 406598.95}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:276. 8)}	{1616716/prove cto_INICIO, 1616616/prove cto_PROCESO, 1616616/prove cto_FIN, 1616616/prove cto_PROCESO, 1616616/prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin obser vacion es	{obs1: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs2: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs3: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07), obs4: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07)}
TAB190401 616714	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:154, direccion:INTERIOR SIN EJIO RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR 86434 RAFAEL MARTINEZ DE HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, lon:- 93.38748395, lat:17.71352925}}	19-08-2019	30-09-2019	1,109,274.50	1,109,274.50	1,109,274.50	1,109,274.50	1,109,274.50	{cota1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU- CO-534-048-2019, contratista:FALE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGULLO, monto:11628131.7, importe_modificado:1 156830.94}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:10.0 )}}}	{1616714/prove cto_INICIO, 1616714/prove cto_PROCESO, 1616714/prove cto_INICIO, 1616714/prove cto_PROCESO, 1616714/prove cto_FIN, 1616714/prove cto_PROCESO, 1616714/prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin obser vacion es	{obs1: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-05), obs2: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-05), obs3: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-05), obs4: (observacion:bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-05)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7831	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL CHAPO IIRA SECCION - 179535	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	179535	S	10	10	0	{meta: (unidad:mes, meta:20, meta_modificada:20.0)}
2020	1	TAB19 040161 7831	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	892,120.63	{ff1: {ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892120.63, modificado:892120.63}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN EL CHIMALAPA IIRA SECCION - 181553	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181553	S	8	7	0	{meta: (unidad:mes, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401 617251	1	{cve_rmunecpio:8, localidad:239, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL CHAPO, 86413 EL CHAPO 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL CHAPO 1RA SECCION., lon:- 93.97346504, lat:17.92800308}}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2 525997.44}}	{metr1: (unidad_me dida:Piezas, avance:20.0 }}	{1617251 prove cfo_INICIO, 1617251 prove cfo_PROCESO, 1617251 prove cfo_FIN, 1617251 prove cfo_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06)}	
TAB190401 617631	1	{cve_rmunecpio:8, localidad:137, direccion:INTERIOR SIN EJIDO CHIMALAPA 1RA SECCION, 86416 CHIMALAPA 1RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN EL CHIMALAPA 1RA SECCION SE UBICA SOBRE LA SUPER CARRETERA LAS CHOAPAS A TUXTL, lon:-93.16182514, lat:17.40389308}}	16-08-2019	14-09-2019	880,773.01	880,773.01	880,773.01	880,773.01	880,773.01	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-021-2019, contratista:CONSTRU CTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:1800000.0, importe_modificado:1 784241.26}}	{metr1: (unidad_me dida:Vivend a, avance:15.0 }}	{1617631 prove cfo_INICIO, 1617631 prove cfo_PROCESO, 1617631 prove cfo_INICIO, 1617631 prove cfo_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana pre goh, fecha: 2020-04-06)}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 8055	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers ion	826,459.62	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33,modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monio:826459.62, modificado:826455.19}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD - 183486	27	Tabas co	8	Huiman guillo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	183486	S	22	22	0	{meta: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modif cada:210.0 )}
2020	1	TAB19 040161 8055	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de Invers ion	1,734,044.90	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33,modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monio:1734044.9, modificado:1708121.92}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ ECONOMIA - 183742	27	Tabas co	8	Huiman guillo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	183742	S	8	7	0	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modif cada:15.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINCIERO										AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
TAB190401 618009	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARRAGOZA, CALLE LIBERTAD	19-08-2019	14-09-2019	826,455.19	826,455.19	826,455.19	826,455.19	826,455.19	826,455.19	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-04-2019, contralista:TALE, SA DE C.V., convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:1298392.33, importe_modificado:1 283955.4}}	{(meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:210 0}}	{(cto1: 1618009/prove cto_FIN, cto_PROCESO, cto_INICIO, 1618009/prove cto_FIN, 1618009/prove cto_INICIO, 1618009/prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs5: {observacion: verificar el financiero, fecha: 2020-04-13}, obs6: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:ulianchavez, fecha:2020-04-13}, obs7: {observacion: verificar el financiero, fecha:2020-04-13}, obs8: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:ulianchavez, fecha:2020- 04-13}}
TAB190401 618055	1	{(geot: {cve_municipio:8, localidad:479, direccion:INTERIOR SIN EJIDO ECONOMIA, 86430 ECONOMIA, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ ECONOMIA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, SOBRE LA CARRETT, lon:- 93.59220804, lat:17.6821083}}	16-08-2019	14-10-2019	1,708,121.92	1,708,121.92	1,708,121.92	1,708,121.92	1,708,121.92	1,708,121.92	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-04-2019, contralista:INGENIERI A Y SERVICIOS CORRHER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1 734044.9}}	{(meta1: {unidad_me dida:Cuadros, avance:15.0 }}}	{(cto1: 1618055/prove cto_FIN, cto_INICIO, 1618055/prove cto_PROCESO, 1618055/prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 8088	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,735,641.38	{ff1: {ciclo: 'recursos:2019', ramo: '33', modalidad: '1', prog: 'pres:4', tipo: 'recursos:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS'}, monto: '1,735,641.38', modificado: '1,735,641.38'}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIGUACIO ALLENDE - 183815	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183815	5	8	7	0	{meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: '15.0', meta_modificadas: '15.0')}
2020	1	TAB19 040164 5594	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	219,067.38	{ff1: {ciclo: 'recursos:2019', ramo: '33', modalidad: '1', prog: 'pres:4', tipo: 'recursos:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS'}, monto: '219,067.38', modificado: '219,067.38'}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO OCCUPAPAN - Z53114	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	253114	5	30	30	0	{meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: '153.0', meta_modificadas: '152.5')}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB190401 645594	1	{geot: {eve_municipio:8, direccion:INTERIOR SIN EJIDO IGNAO ALLENDE, 88409 IGNAO ALLENDE, HUIMANGUILLO	19-08-2019	17-10-2019	1,735,612.18	1,735,612.18	1,735,612.18	1,735,612.18	1,735,612.18	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:HU-CO-5334-046-2019, contratista:SAQUIMA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:1735641.38}}	{meta: {unidad_me dias:Metros Cuadrados, importe:150.00}}	{1618068/prove cto_PROCESO, 1618068/prove cto_INICIO, 1618068/prove cto_FIN, 1618068/prove cto_PROCESO, 1618068/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 645594	1	{geot: {eve_municipio:8, direccion:INTERIOR SIN EJIDO IGNAO ALLENDE, 88409 IGNAO ALLENDE, HUIMANGUILLO	14-12-2019	28-12-2019	219,067.38	219,067.38	219,067.38	219,067.38	219,067.38	{cto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:HU-CO-5335-124-2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:961283.33, importe_modificado:961283.43}}	{meta: {unidad_me dias:Metros Cuadrados, importe:132.00}}	{1645594/prove cto_INICIO, 1645594/prove cto_PROCESO, 1645594/prove cto_FIN, 1645594/prove cto_PROCESO, 1645594/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 020154 0398	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	3,084,066.05	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:3084066.05, modificado:3079435.1}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION - 83835	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	83835	S	35	35	0	{meta1: (unidad: metros cuadrados, meta: 35.0, meta_modificada: 35.0)}
2020	1	TAB19 040161 3916	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	597,400.78	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:597400.78, modificado:589753.78}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO RA EL PUENTE ZDA SECCION - 163258	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163258	S	5	5	0	{meta1: (unidad: metros cuadrados, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201 540398	1	{cve_municipio:8, localidad:89, direccion:AMPLIACION EJ BLASILLO ZDA SECCION OTATES INTERIOR SIN AMPLIACION EJ BLASILLO ZDA, SECCION OTATES, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y EJ BLASILLO ZDA SECCION OTATES, lon:-93.92971338, lat:18.075598131}}	21-05-2019	04-06-2019	3,079,435.10	3,079,435.10	3,079,435.10	3,079,435.10	3,079,435.10	{cnot: {tipo, obra:Otra, numero, contrato:HU-CO-5334-006-2019, contratista:RUZTYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, monto:3088465.98, importe_modificado:3088465.05}}	{metr1: {unidad, medida_mes, avance:56.0}}	{1540398 prove cto_INICIO, 1540398 prove cto_FIN, 1540398 prove cto_PROCESO, 1540398 prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 613916	1	{cve_municipio:8, localidad:658, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA EL PUENTE ZDA SECCION, 86406 EL PUENTE ZDA, SECCION, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO RA EL PUENTE ZDA SECCION, lon:-93.43654712, lat:17.85092747}}	29-07-2019	11-09-2019	589,763.78	589,763.78	589,763.78	589,763.78	589,763.78	{cnot: {tipo, obra:Otra, numero, contrato:HU-CO-5334-025-2019, contratista:MANUEL GRANIEL ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, monto:2100000.0, importe_modificado:2096902.74}}	{metr1: {unidad, medida_mes, avance:10.0}}	{1515316 prove cto_PROCESO, 1515316 prove cto_FIN, 1515316 prove cto_INICIO, 1515316 prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1, usuario:yuliana provegh, fecha:2020-04-06}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6926	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	331,102.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:331102.83, modificado:331102.83}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR SAN FERNANDO - 176852	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	176852	S	25	25	0	{meta1: (unidad, medida):Metros Cuadrados, meta:155, meta_modificada:155, meta_modifcada:155, 0}}
2020	1	TAB19 040161 6926	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,830,642.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1830642.74, modificado:1830642.74}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN ALDAMA - 176865	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	176865	S	30	30	0	{meta1: (unidad, medida):Metros Cuadrados, meta:155, meta_modificada:155, 0}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6938	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,735,129.11	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo: 'recursos FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS', monto:1735129.11, modificado:1735040.99}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA OTRA BANDA 2DA SECCION - 177014	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	177014	S	8	1	0	{meta1: {unidad: metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	1	TAB19 040161 7358	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo: 'recursos FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS', monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EJ AQUILES SERDAN 2DA SECCION AZUCENITA 180091	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180091	S	20	10	0	{meta1: {unidad: piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANC ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
TAB190401 616938	1	(geo1: {cve: municipio:8, localidad:61, direccion:IN ERION SAN EJIDO OTRA BANDA ZA SECC. 6849 OTRA BANDA ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EJ OTRA BANDA ZDA. SECCION, lon: -93.38404542, lat:17.787899181})	26-08-2019	24-10-2019	1,735,040.95	1,735,040.95	1,735,040.95	1,735,040.95	1,735,040.95	1,735,040.95	1,735,040.95		Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}}
TAB190401 617358	1	(geo1: {cve: municipio:8, localidad:61, direccion:IN ERION SAN EJIDO AQUILES SERDAN LAZUCENTRAL, 86418 AQUILES SERDAN ZDA. SECCION LAZUCENTRAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EJ AQUILES SERDAN ZDA SECCION AZUICE, lon: -94.10716213, lat: 18.18277102})	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87		Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@pregoh, fecha: 2020-04-06}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040163 7557	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ión	63,149.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63149.94, modificado:63149.93}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEMBLADERA TRA SECCION - 181158	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sim identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASC O	181158	S	5	5	0	{meta: (unidad_me dida:Piezas ,meta:10.0, meta_modif icada:10.0)}
2020	1	TAB19 040163 2722	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ión	1,737,309.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad:1, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737309.45, modificado:1737309.06}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO - 214183	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sim identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASC O	214183	S	8	7	0	{meta: (unidad_me dida:Oros ,meta:15.0, meta_modif icada:15.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
7AB190401 632722	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL SUSPIRO, 86436 EL SUSPIRO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ EL SUSPIRO SE PUEDE ENTRAR POR EL POBLADO C34, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM., lon:-93.60003376, lat:-17.94217171}})	01-11-2019	30-12-2019	1,737,309.06	1,737,309.06	1,737,309.06	1,737,309.06	1,737,309.06	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-069-2019, contratista:ARENDA KAREN MARRANJO MOHA, convocante:MUJNICIPI ODE HUIMANGUILLO, monto:252997.44, importe_modificado:2 52997.44}})	{(meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:10.0 }})	{(1617557/prove cto_FIN, 1617557/prove cto_INICIO, 1617557/prove cto_INICIO, 1617557/prove cto_INICIO, 1617557/prove cto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}})
7AB190401 617557	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:330, direccion:INTERIOR EN TEMBLADERA 1RA SECCION, 86418 TEMBLADERA 1RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUPAS ECOLOGICAS EN TEMBLADERA 1RA SECCION, lon:- 94.0069767, lat:17.85267542}})	16-09-2019	30-10-2019	63,149.93	63,149.93	63,149.93	63,149.93	63,149.93	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-069-2019, contratista:ARENDA KAREN MARRANJO MOHA, convocante:MUJNICIPI ODE HUIMANGUILLO, monto:252997.44, importe_modificado:2 52997.44}})	{(meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:10.0 }})	{(1617557/prove cto_FIN, 1617557/prove cto_INICIO, 1617557/prove cto_INICIO, 1617557/prove cto_INICIO, 1617557/prove cto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06}})



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040160 6652	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,232,126.17	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'proq.pres.4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: '1232126.17', modificador: '1232122.86}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN AREA RECREATIVA EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 87227	27	Tabasco	8	Huimangullo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGULLO TABASCO	87227	5	7	7	0	{meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: '1.0', meta_modificadora: '1.0}}
2020	1	TAB19 040161 4365	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,655,329.72	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 'proq.pres.4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto: '1655329.72', modificador: '1655329.72}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO BROW PERALTA - 164541	27	Tabasco	8	Huimangullo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGULLO TABASCO	164541	5	20	20	0	{meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: '274.0', meta_modificadora: '250.5'}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040161 6/718	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ión	1,735,396.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735396.54 modificado:1710250.44}}	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA 3/4 A FINOS Y ASFALTO PG 64-22 EN LA AV. LA JUVENTUD ENTRE UNIDAD DEPO - 164589	27	Tabas co	8	Huiman guillo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	173881	S	8	7	0	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modif icada:15.0)}
2020	1	TAB19 040161 6/718	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ión	3,526,708.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33,modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES CON APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526708.47, modificado:3526708.47}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL E.J. GUZTAVO DIAZ ORDOZ 18A SECCION - 175881	27	Tabas co	8	Huiman guillo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	173881	S	8	7	0	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modif icada:15.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 614385	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD AVENIDA DE LA JUVENTUD, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS}} {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD AVENIDA DE LA JUVENTUD, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS}} {cve_municipio:8, localidad:146, direccion:INTERIOR SIN EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 86446 GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TABASCO SECCION, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 93.56729889, 93.56729889, lon:-117.44301173}}	29-07-2019	11-09-2019	3,526,708.47	3,526,708.47	3,526,708.47	3,526,708.47	3,526,708.47	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2019, contratista:NOHELI RIVERA WURILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1735396.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.00}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 616718	1	{cve_municipio:8, localidad:146, direccion:INTERIOR SIN EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 86446 GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TABASCO SECCION, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 93.56729889, 93.56729889, lon:-117.44301173}}	22-08-2019	20-10-2019	1,710,250.44	1,710,250.44	1,710,250.44	1,710,250.44	1,710,250.44	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2019, contratista:NOHELI RIVERA WURILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1735396.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.00}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregón, fecha:2020-04-06}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7161	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyección de inversión	1,734,279.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734279.81, modificado:1714502.3}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL LA LUCHA - 178957	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	178957	S	8	7	0	{meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_sordf icada:15.0)}
2020	1	TAB19 040161 7292	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyección de inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SOLEDAD 1RA SECCION. - 179757	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	179757	S	10	10	0	{meta1: (unidad medida:Piezas, meta:20.0, meta_sordf icada:20.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION					
TAB190401 617292	1	{(cve_municipio:8, localidad:150, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ LA SOLEDAD 1RA SECCION, 86400 LA SOLEDAD 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SOLEDAD 1RA SECCION., lon:- 93.5595854, lat:17.382685393)}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-056-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:252597.44, importe_modificado:2 525997.44)}	{(meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:200 )) (1617292/proye cto_INICIO 1617292/proye cto_FIN 1617292/proye cto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06))	
TAB190401 617161	1	{(cve_municipio:8, localidad:473, direccion:INTERIOR SIN EJIDO LA LUCHA, 86433 LA LUCHA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EJ LA LUCHA, lon:- 93.46933727, lat:17.732129445)}	19-09-2019	17-11-2019	1,714,502.30	1,714,502.30	1,714,502.30	1,714,502.30	1,714,502.30	1,714,502.30	1,714,502.30	{(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-056-2019, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1 734279.81)}	{(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:150 )) (1617161/proye cto_INICIO, 1617161/proye cto_FIN, 1617161/proye cto_INICIO, 1617161/proye cto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregoh, fecha:2020-04-06))		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7375	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJA GUARDA AGRARISTA. - 180197	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180197	S	10	10	0	{meta1: (unidad medida:Piezas .meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2020	1	TAB19 040161 7381	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	1,736,456.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:1736456.26, modificado:1736456.26}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA RA PAREDON IRA SECCION LA ISLA. - 180206	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180206	S	8	7	0	{meta1: (unidad medida:Otros .meta:15.0, meta_modificada:15.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB190401 617379	1	(geo1: localid:394, direccion:INTERIOR SIN EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, ESTRE Y SU MINISTRO Y COLOCACION DE ESTUPAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, lon: -93.92696879, lat:17.78073348}}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	(cto1: (tipo: obra;Obra, numero, contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe, modificado:2 525997.44}}	(meta1: (unidad, me dida;Piezas: 200 }})	{1617379 prove cio_INICIO, 1617379 prove cio_PROCESO, 1617379 prove cio_FIN, 1617379 prove cio_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	(obs1: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06), obs2: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06), obs3: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06), obs4: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06))
TAB190401 617381	1	(geo1: fecve, municipio:8, localid:465, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA PAREDON 1A SECC, 86434 PAREDON 1RA SECCION (LA ISLA), HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA RA PAREDON 1RA SECCION LA ISLA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HUIMANGUIL, lon: -93.3744244, lat:17.7193979}}	22-08-2019	20-10-2019	1,678,220.54	1,678,220.54	1,678,220.54	1,678,220.54	1,678,220.54	(cto1: (tipo: obra;Obra, numero, contrato:HU-CO-5334-062-2019, contratista:COMERCIA LZADORA Y CONSTRUCTORA COVSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe, modificado:1 736456.25}}	(meta1: (unidad, me dida;Otros, avance:150 }})	{1617381 prove cio_PROCESO, 1617381 prove cio_INICIO, 1617381 prove cio_PROCESO, 1617381 prove cio_INICIO, 1617381 prove cio_FIN, 1617381 prove cio_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	(obs1: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06), obs2: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06), obs3: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06), obs4: (observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7539	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	126,299.87	{ff1: {Ciclo_recurso:2019, Ramo:33, modalidad:1, Prog_presc4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificador:12829387}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EIIDO ORGANIZACION CAMPESINA CNC.-181107	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H. AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	181107	5	10	10	0	{metat: (unidad, medida):Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificadora:(10.0)}
2020	1	TAB19 040163 0605	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión Social	1,154,837.37	{ff1: {Ciclo_recurso:2019, Ramo:33, modalidad:1, Prog_presc4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154837.37, modificador:11524038}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJ FRANCISCO VILLA-203364	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H. AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	203364	5	5	5	0	{metat: (unidad, medida):Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificadora:(10.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 617539	1	{(geo1: (eve_municipio:8, localidad:333, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ ORGANIZACION CAMPEESINA CNC, 86418 ORGANIZACION CAMPEESINA CNC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ORGANIZACION CAMPEESINA CNC., lon:- 93.9230765, lat:17.7729606))}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-096-2019, contratista:BIENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2 525997.44))}	{(meta1: (unidad_me dida:Piezas, avance:200 ))}	{(1617539)proye cto_INICIO, 1617539)proye cto_PROCESO, 1617539)proye cto_INICIO, 1617539)proye cto_FIN, 1617539)proye cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06))}
TAB190401 630605	1	{(geo1: (eve_municipio:8, localidad:236, direccion:INTERIOR SIN EJIDO FRANCISCO VILLA, 86427 FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL FRANCISCO VILLA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 7 KM. DE DISTANCIA DEL POBLADO FRANCISCO RUEDA., lon:- 93.90755696, lat:17.78098771))}	07-11-2019	21-12-2019	1,153,240.38	1,153,240.38	1,153,240.38	1,153,240.38	1,153,240.38	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-096-2019, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:1154837.37, importe_modificado:1 154837.37))}	{(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados avance:100 ))}	{(1630605)proye cto_INICIO, 1630605)proye cto_PROCESO, 1630605)proye cto_FIN, 1630605)proye cto_INICIO, 1630605)proye cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06), obs2:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06), obs3:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06), obs4:(observacion:bjajar modificado, trimestre:1,0, usuario:yuliana)progeh, fecha:2020-04-06))}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 060763 2712	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	773,550.48	{ff1: (ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo._recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773550.48, modificador:773541.74)}	REHABILITACION DE CARGAMO POB C-41 LICENCIADO CARLOS A MADRAZO - 214118	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	214118	S	25	25	0	(meta1: (unidad medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2020	1	TAB19 060763 4321	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,157,806.63	{ff1: (ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo._recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157806.63, modificador:1157801.75)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ ROBERTO MADRAZO PINTADO - 221610	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	221610	S	5	5	0	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0))



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401 632712	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO, TABASCO, ENTRE Y CARRETERA DE LICENCIADO CARLOS A MADRAZO SE ENTRA EN EL KM. 9.5 DE LA CARRETERA, km-93.44869162, lat:-17.922089851}}	19-08-2019	17-09-2019	773,541.74	773,541.74	773,541.74	773,541.74	773,541.74	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-08-2019, contratista:PEREZ MEUNIER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:157806.63, importe_modificado:157806.63}}	{metr1: {unidad_medicada:Otros, avance:10}}	1632712iprove cto_FIN, 1632712iprove cto_PROCESO, 1632712iprove cto_INICIO, 1632712iprove cto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observa clones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}}	
TAB190401 634321	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:637, direccion:INTERIOR SIN EJIDO ROBERTO MADRAZO PINTADO, 66436 ROBERTO MADRAZO PINTADO, HUIMANGUILLO, TABASCO, ENTRE Y VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBERTO MADRAZO PINTADO SE ENTRA A CARRETERA EST. TIERRA NUEVA 20, FCO, km-93.69869079, lat:17.8789411}}	01-11-2019	15-12-2019	1,157,801.75	1,157,801.75	1,157,801.75	1,157,801.75	1,157,801.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-08-2019, contratista:PEREZ MEUNIER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:157806.63, importe_modificado:157806.63}}	{metr1: {unidad_medicada:Cuadros, avance:10.0}}	1634321iprove cto_INICIO, 1634321iprove cto_PROCESO, 1634321iprove cto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observa clones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 4401	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,160,757.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1160757.32, modificado:1160746.21}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUIMAL Y GONZALEZ PRIMERA SECCION - 222002	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sim Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	222002	S	5	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modifcada:10.0}}
2020	1	TAB19 040163 4522	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,157,411.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:1157411.68, modificado:1157410.64}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCION BARRIAL - 222411	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sim Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASCO	222411	S	5	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modifcada:10.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB9190401 634401	1	{geo1: {eve_municipio:8, localidad:35, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA GIRAL Y GONZALEZ IRA Y GONZALEZ IRA SECCION, 86406 GIRAL SECCION, HUIMANGUILLO SECCION, TABASCO ENTRE Y, VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GIRAL Y GONZALEZ IRA SECCION SE ENTRA EN EL KM. 8, lon: -93.39817329, lat:17.89147135}}	05-12-2019	24-12-2019	1,160,746.21	1,160,746.21	1,160,746.21	1,160,746.21	1,160,746.21	1,160,746.21	1,160,746.21	{ctro1: {tipo:Obr, numero_contrato:HU-CO-5334-114-2019, contrato:FCGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:160757.32, importe_modificado:160757.32}}	{meta1: {meta_line didad:Metros, avance:100}}	{1634401 proye cio_FIN, 1634401 proye cio_PROCESO, 1634401 proye cio_INICIO, 1634401 proye cio_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs5: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}}
TAB9190401 634522	1	{geo1: {eve_municipio:8, localidad:72, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA PASO DE LA MINA ZDA SECCION (BARRIAL), 86403 PASO DE LA MINA ZDA, SECCION (BARRIAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCION BARRIAL, lon: -93.59400272, lat:17.95462798}}	07-11-2019	21-12-2019	1,157,410.64	1,157,410.64	1,157,410.64	1,157,410.64	1,157,410.64	1,157,410.64	1,157,410.64	{ctro1: {tipo:Obr, numero_contrato:HU-CO-5334-095-2019, contrato:JOSE DOLONES GONZALEZ BALCAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:157411.68, importe_modificado:157411.68}}	{meta1: {meta_line didad:Metros, avance:100}}	{1634522 proye cio_INICIO, 1634522 proye cio_PROCESO, 1634522 proye cio_INICIO, 1634522 proye cio_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs5: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-13}, obs6: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-13}, obs7: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-13}, obs8: {observacion: verificar el financiero, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-13}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040164 2714	2019	33	1	4	2019	MU NI CIP AL			Proye cto de Muni cipal Inver sion	1,506,472.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monro:1000.0, ff2: modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estadl_rmun:Programa Municipal, monro:1509472.74, modificado:1504430.61}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA MACAYO Y NARANCO SEGUNDA SECCION - 249932	27	Tabas co	8	Humanguil llo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASCO	249932	5	12	11	0	(meta: (unidad me dida:Oros meta:13.0 meta_modif icada:13.0))
2020	1	TAB19 040160 6939	2019	33	1	4					Proye cto de Inver sion	1,770,605.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monro:1770605.95, modificado:1620846.54}}	CONSTRUCCION DE DOMO EN AREA RECREATIVA EJ BLASILLO TIRA SECCION NICOLAS BRAVO - 96949	27	Tabas co	8	Humanguil llo	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUMAN GUILLO TABASCO	96949	5	20	20	0	(meta: (unidad me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:1.0))



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB190401 642714	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:INTERIOR/SIN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 2DA SECCION, 86409 MACAYO Y NARANJO 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECCION, lon:-93.34813385, lat:17.93670938})	14-12-2019	28-12-2019	1,505,430.61	1,505,430.61	1,505,430.61	1,505,430.61	1,505,430.61	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-123-2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS CORRUER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1511657.51, importe_modificado:1506472.74})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0})	(meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-123-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1778832.51, importe_modificado:1770605.95})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1606839)/prove cto_FIN, (1606839)/prove cto_PROCESO, (1606839)/prove cto_FIN, (1606839)/prove cto_PROCESO, (1606839)/prove cto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-06})
TAB190401 606939	1	(cve_municipio:8, localidad:11, direccion:INTERIOR/SIN EJIDO BLASILLO 1A SECC, 86417 BLASILLO 1A SECCION, NICOLAS BRAVO, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE DOMO EN AREA RECREATIVA EJ BLASILLO 1RA SECCION NICOLAS BRAVO, lon:-93.371968029, lat:18.07830873})	17-06-2019	31-07-2019	1,620,846.64	1,620,846.64	1,620,846.64	1,620,846.64	1,620,846.64	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-020-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1778832.51, importe_modificado:1770605.95)	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1606839)/prove cto_FIN, (1606839)/prove cto_PROCESO, (1606839)/prove cto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@prego.h, fecha:2020-04-07})		





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 4348	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	893,322.58	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, progra:4, proyecto:4) hpo_a_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893322.58, modificador:890456.0)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DOMITORIO EN LA TIERRA COLONADA 2DA. SECCION (SI BARANA) - 164489	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164489	S	7	7	0	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificadas:15.0)}
2020	1	TAB19 040161 6561	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,734,450.37	{ff1:(ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, progra:4, proyecto:4) hpo_recurso_federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734450.37, modificador:1668011.43}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COL. GREGORIO MENDOZA MAGANA - 174916	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	174916	S	8	7	0	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificadas:15.0)}









INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6793	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,734,450.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734450.37, modificado:166784.47}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA CALLEADA DEL EDIFICIO CENTRAL FOURNIER PRIMERA SECCION EL COLETO. - 176236	27	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	176236	S	8	7	0	{meta1: {unidad medida:Otros, meta:1.0, modificado:15.0}}
2020	1	TAB19 040161 6943	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	929,271.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929271.05, modificado:929271.04}}	REHABILITACION DE CARRAMPO POR C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO - 177037	27	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	177037	S	25	25	0	{meta1: {unidad medida:Otros, meta:1.0, modificado:1.0}}

*(Handwritten signature in blue ink)*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES _ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB190401 616793	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:INTERIOR SIN EJIDO CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCION (EL COLLETO), 86420 CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCION (EL COLLETO), HUIMANGUILLO Y, TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA LOCALIDAD DEL EJIDO CENTRAL FOURNIER PRIMERA SE. ION:- 93.92213521, lat:-17.87018076}}	19-08-2019	17-10-2019	1,667,784.47	1,667,784.47	1,667,784.47	1,667,784.47	1,667,784.47	{cve1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-534-06/2019, contratista:CARLOS MORALES MOLINERO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1735450.37}}	{meta1: (unidad_mre Cuadrados, avance:15.0 )}	{1616793}prove cto_PROCESO, 1616793}prove cto_INICIO, 1616793}prove cto_FIN, 1616793}prove cto_PROCESO, 1616793}prove cto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 616943	1	{cve1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 88410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, REHABILITACION DE CARCAMO POB C40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, ION:- 93.50933312, lat:-17.93426904}}	12-09-2019	29-10-2019	929,271.04	929,271.04	929,271.04	929,271.04	929,271.04	{cve1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-534-06/2019, contratista:IRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:929271.05}}	{meta1: (unidad_mre avances:1.0)}	{1616943}prove cto_INICIO, 1616943}prove cto_FIN, 1616943}prove cto_PROCESO, 1616943}prove cto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}, modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}, modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}, modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6950	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	296,967.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296967.32, modificador:294242.89}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS NATIVIDAD HERNANDEZ - 177061	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTA MIENTO CONS TTUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	177061	S	20	20	0	{meta1: (unidad medida:Oros, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}
2020	1	TAB19 040161 7281	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificador:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA PEDREGAL MOCTEZUMA SEGUNDA SECCION. - 179714	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTA MIENTO CONS TTUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	179714	S	10	10	0	{meta1: (unidad medida:Piezas , meta:20.0, meta_modif icada:20.0)}







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7342	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,299.87	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87)}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO. - 180045	27	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	180045	S	10	10	0	{unidad_metas: (unidad_metas:20.0, meta:20.0, meta_modifcada:20.0)}
2020	1	TAB19 040161 7351	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,299.87	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87)}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ESPERANZA. - 180070	27	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	180070	S	10	10	0	{unidad_metas: (unidad_metas:20.0, meta:20.0, meta_modifcada:20.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 617342	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:285, direccion:INTERIOR SIN EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURPAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CAÑO, lon:-93.54361374, lat:-17.6295747)}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{cat01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-534-069-2019, contrata:RENTA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2 525997.44)}	{meta1: (unidad_line dida:Piezas, avance:20.0 )} {meta1: (unidad_line dida:Piezas, avance:20.0 )}	{1617342/prove cto_FIN, 1617342/prove cto_PROCESO, 1617342/prove cto_FIN, 1617342/prove cto_PROCESO, 1617342/prove cto_PROCESO, 1617342/prove cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin obser vacion es	{obs1: {observacion: bajar modificado, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs5: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}}
TAB190401 617351	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:285, direccion:INTERIOR SIN EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURPAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-93.63347303, lat:-17.91792036)}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{cat01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-534-069-2019, contrata:RENTA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2 525997.44)}	{meta1: (unidad_line dida:Piezas, avance:20.0 )} {meta1: (unidad_line dida:Piezas, avance:20.0 )}	{1617351/prove cto_INICIO, 1617351/prove cto_PROCESO, 1617351/prove cto_FIN, 1617351/prove cto_PROCESO, 1617351/prove cto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin obser vacion es	{obs1: {observacion: bajar modificado, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}, obs5: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregon, fecha: 2020-04-06}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7471	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,735,447.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735447.67, modificado:173513914}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJEL CARMEN - 180714	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	180714	S	8	7	0	{meta1: (unidad medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2020	1	TAB19 040161 7541	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EJ OAXACA - 181117	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	181117	S	10	10	0	{meta1: (unidad medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 617541	1	{(geot: {eve: municipio:8, localidad:528, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ OAXACA, 86418 OAXACA, HUIMANGULLILLO TABASCO ENTRE Y, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS COCLOGICAS EN EL OMACO LA ENCUBIERTA SOBRE LA CARRETERA HUIMANGULLILLO A VILLA SAN MANUEL, lon: 93.3747697, lat:17.80594909})	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{(cto: {tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-065-2019, contratista:ERENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44})	{(meta: {unidad_mne dida:Piezas, avance:20.0 })}	{(617541 prove cio_INICIO, 1617541 prove cio_PROCESO, 1617541 prove cio_FIN, 1617541 prove cio_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06}, obsz: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06})
TAB190401 617471	1	{(geot: {eve: municipio:8, localidad:616, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ EL CARMEN, 86420 EL CARMEN, HUIMANGULLILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ EL CARMEN, lon: 93.63012906, lat:17.83196809})	19-08-2019	17-10-2019	1,735,139.14	1,735,139.14	1,735,139.14	1,735,139.14	1,735,139.14	{(cto: {tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-045-2019, contratista:COTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGULLILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1735447.67})	{(meta: {unidad_mne dida:Metros Cuadrados, avance:15.0 })}	{(1617471 prove cio_FIN, 1617471 prove cio_PROCESO, 1617471 prove cio_INICIO, 1617471 prove cio_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06}, obsz: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregon, fecha:2020-04-06})



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7646	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión idn	63,149.94	(ff1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63149.94, modificado:63149.94)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEMPLADERA 2DA SECCION CONCEPCION ALVAREZ - 181167	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181643	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2020	1	TAB19 040161 7646	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión idn	1,147,670.81	(ff1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147670.81, modificado:1076962.09)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RA PASO DEL ROSARIO - 181643	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181643	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401 617361	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:643, direccion:INTERIOR SIN TEMBLADERA 2DA SECCION CONCEPCION ALVAREZ, 88418 TEMBLADERA 2DA, SECCION (CONCEPCION ALVAREZ), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUPAS ECOLOGICAS EN TEMBLADERA 2DA, SECCION CONCEPCION, lon:-94.00744346, lat:-17.84895961})	16-09-2019	30-10-2019	63,149.94	63,149.94	63,149.94	63,149.94	63,149.94	(cfo1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:PRENDA KASEN MARRANLO NOHA convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:2525997.44, importe_modificado:2525997.44})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0})	(1617561/prove cto_INICIO) 1617561/prove cto_PROCESO 1617561/prove cto_FIN, 1617561/prove cto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06})	
TAB190401 617346	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:66, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA PASO DEL ROSARIO, 86456 PASO DEL ROSARIO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUPAS ECOLOGICAS EN TEMBLADERA 2DA, SECCION CONCEPCION, lon:-94.00744346, lat:-17.84895961})	16-08-2019	29-09-2019	1,076,982.09	1,076,982.09	1,076,982.09	1,076,982.09	1,076,982.09	(cfo1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:HU-CO-5334-040-2019, contratista:PLANERACION, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES OLHUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:141670.81})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0})	(1617646/prove cto_FIN, 1617646/prove cto_PROCESO, 1617646/prove cto_INICIO, 1617646/prove cto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion:bjajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06})	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 0693	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión 161	5,147,738.80	{ff1:Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presup:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147738.80, modificado:5147738.80}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJ HUAPACAL 2DA SECCION - 203783	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203783	5	30	30	0	{meta: (unidad medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0)}
2020	1	TAB19 040163 5745	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión 161	1,157,704.58	{ff1:Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presup:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157704.58, modificado:1157704.58}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO POR LA MORAL DE PRESIDENTE - 241547	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241547	5	5	5	0	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 630693	1	{geot: {eve_municipio:8, localidad:198, direccion:INTERIOR SIN EJIDO HUAPACAL ZA SECC. 86423 HUAPACAL 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJIDO HUAPACAL 2DA SECCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE TIERM, km. 93.7278407, lat: 17.9006663}}	07-11-2019	21-12-2019	5,147,738.80	5,147,738.80	5,147,738.80	5,147,738.80	5,147,738.80	{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-11-2019, contratista:LUIS MIGUEL SUAREZ ACQUILAR, convengame:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:159008.67, importe_medicado:151044.69}}	{meta: {unidad_medicada:Otros, avance:106.00}}	{1630693/prove cto_MNICO 1630693/prove cto_FIN, 1630693/prove cto_PROCESO, 1630693/prove cto_MNICO, 1630693/prove cto_FIN, 1630693/prove cto_PROCESO, 1630693/prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 635745	1	{geot: {eve_municipio:8, localidad:831, direccion:INTERIOR SIN EJIDO HUAPACAL 2DA SECCION DE LA MORAL DE LA PRESIDENTE 86402 POR LA MORAL DE HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO POR LA MORAL DE LA PRESIDENTE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN: 93.36929414, lat:17.90623593}}	25-11-2019	24-12-2019	1,157,608.87	1,157,608.87	1,157,608.87	1,157,608.87	1,157,608.87	{ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-11-2019, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convengame:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.7, importe_medicado:1157704.58}}	{meta: {unidad_medicada:Cuadros, avance:10.00}}	{1635745/prove cto_FIN, 1635745/prove cto_MNICO, 1635745/prove cto_PROCESO, 1635745/prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TABR19 040183 0489	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,737,447.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737447.03, modificado:1737446.99}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RIO SECO Y MONTANA TERCERA SECCION CHINAL - 244688	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	244688	5	8	7	0	{metas: {unidad_medida:Oros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	1	TABR19 040183 0489	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,155,472.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155472.91, modificado:1144043.52}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ QUINTA SECCION - 244724	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	244724	5	5	5	0	{metas: {unidad_medida:Oros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 638453	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, direccion:INTERIOR SIN MONTAÑA 98A SECCION, MONTAÑA 98A SECCION, (CHINAL). HUIMANGUILLO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RIO SECO Y MONTAÑA TERCERA SECCION CHINAL, 'lon': 93.39651803, 'lat':17.92800165}}	01-11-2019	30-12-2019	1,737,446.99	1,737,446.99	1,737,446.99	1,737,446.99	1,737,446.99	{cno1: (tipo, obra, obra, numero, contrato:HU- CO-5334-082-2019, contratista:JULIAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1 737447.03}}	{meta1: (unidad, me dida,Otros, avance:15.0 }} (1638453)importe cto, FIN, 1638453)importe cto, PROCESO, 1638453)importe cto, INICIO, 1638453)importe cto, FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}	
TAB190401 638485	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:510, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJIGNACIO GUTIERREZ 57A SECCION, 86403 IGNACIO GUTIERREZ 57A SECCION, HUIMANGUILLO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJ IGNACIO GUTIERREZ QUINTA SECCION, 'lon': 93.81560277, 'lat':17.93117191}}	25-11-2019	24-12-2019	1,144,043.52	1,144,043.52	1,144,043.52	1,144,043.52	1,144,043.52	{cno1: (tipo, obra, obra, numero, contrato:HU- CO-5334-112-2019, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.7, importe_modificado:1 155472.91}}	{meta1: (unidad, me dida,Otros, avance:10.0 }} (1638485)importe cto, FIN, 1638485)importe cto, PROCESO, 1638485)importe cto, INICIO, 1638485)importe cto, FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregon, fecha:2020-04-06}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040156 7075	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	330,106.21	{ff1 : (ciclo _ recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:330106.21, modificado:330096.12)}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALICIDES FLOTA OROPEZA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO RIO SECO Y MONTANA TERCERA SECCION - 253079	27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	253079	S	40	40	0	{meta1: (unidad, medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2020	1	TAB19 040156 7075	2019	33	1	4	.	.	.	.	Acción	2,750,000.00	{ff1 : (ciclo _ recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2750000.0, modificado:1958909.36)}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 279892	27	8	Huimanguillo	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	279892	N	0	0	0	{meta1: (unidad, medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401 667075	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, direccion:INTERIOR SIN EJIDO RIO SECO Y MONTANA 3RA SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTANA 3RA SECCION (CHINAL), HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALCIDES FLOTA OROPEZA EN LA LOCALIDAD, lon:-93.39062532, lat:-17.92808331})}	29-11-2019	24-12-2019	330,096.12	330,096.12	330,096.12	330,096.12	330,096.12	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-117-2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:330106.21, importe_modificado:330106.21})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})}	{(foto1: {cve_municipio:8, cto_FIN:1667075/prove cto_PROCESO,1667075/prove cto_INICIO,1667075/prove cto_PROCESO,1667075/prove cto_INICIO})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07})}
TAB190401 667075	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174})}	13-07-2019	31-12-2019	1,959,809.36	1,959,809.36	1,959,809.36	1,959,809.36	1,959,809.36	{(cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR/082/2019, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1959809.36, importe_modificado:1959809.36})}	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})}	{(foto1: {cve_municipio:8, cto_FIN:1667075/prove cto_PROCESO,1667075/prove cto_INICIO})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040150 6602	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	593,895.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593895.51, modificado:593895.51}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUARTO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO J. MUJICA - 85757	27	Tabasco	8	Humanguilillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	85757	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:'Vivienda', meta:20.0, meta_modificada:'10.0'}}	
2020	1	TAB19 040181 7349	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ TERCERA SECCION - 180064	27	Tabasco	8	Humanguilillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180064	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:'Piezas', meta:20.0, meta_modificada:'20.0'}}







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7548	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	126,239.87	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: Proq. presu. 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 126239.87, modificador: 126239.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ QUINTA SECCION - 181135	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181135	S	10	10	0	{meta1: {unidad medida: Piezas - meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}
2020	1	TAB19 040161 7893	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	934,085.51	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: Proq. presu. 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 934085.51, modificador: 932359.37}}	REHABILITACION DE CARRAMO EN POR C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA - 182967	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	182967	S	20	20	0	{meta1: {unidad medida: Otros - meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 0594	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	334,191.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330092.13, modificado:329938.68}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO MENDEZ MARGANA EJ PALO MULATO VIEJO - 184809	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184809	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	1	TAB19 040163 0594	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	334,191.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334191.0, modificado:334188.82}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM. URB. FED. ALCIDES FLOTA OROPEZA EN LA LOCALIDAD DE CD LA VENTA - 203287	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203287	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB190401 618234	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:660, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ PALO MULATO VIEJO, 86403 PALO MULATO VIEJO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NINOS GREGORIO MENDEZ MAGANA EJ PALO MULATO VIEJO LA ENTRADA SE ENCUENTRA EN . lon:- 93.76871289, lat:18.01456787}}	14-10-2019	12-11-2019	329 938.68	329 938.68	329 938.68	329 938.68	329 938.68	{cfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-076-2019, contralista:SERVICIOS SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:33092.13, importe_modificado:3 30092.13}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10)}	{cfo1: 1618234/prove cto_INICIO, 1618234/prove cto_PROCESO, 1618234/prove cto_INICIO, 1618234/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}}
TAB190401 630594	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM. URB. FED. ALCIDES FLOTA OROPEZA EN LA LOCALIDAD DE CD LA VENTA. lon:- 94.04122295, lat:18.03909204}}	07-11-2019	21-12-2019	334,188.82	334,188.82	334,188.82	334,188.82	334,188.82	{cfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-090-2019, contralista:ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ CONVENIO:MUNICIPI O DE HUIMANGUILLO, monto:334191.00, importe_modificado:3 34191.00}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10)}	{cfo1: 1630594/prove cto_FIN, 1630594/prove cto_PROCESO, 1630594/prove cto_INICIO, 1630594/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 0599	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	334,191.00	{ff1: {ciclo: 'recurso', 2019, ramo: '33, modalidad: '1, prog. pres: '4, tipo: 'recursos: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: '334191.0, modificado: '334190.98}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM RUR FED BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MINA TERCERA SECCION - 203333	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203333	S	35	35	0	{meta: (unidad medida: 'Oros, meta: '1.0, meta_modificada: '1.0)}
2020	1	TAB19 040163 0601	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	334,191.00	{ff1: {ciclo: 'recurso', 2019, ramo: '33, modalidad: '1, prog. pres: '4, tipo: 'recursos: 'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: '334191.0, modificado: '334188.82}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POB FRANCISCO RUEDA - 203342	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203342	S	40	40	0	{meta: (unidad medida: 'Oros, meta: '1.0, meta_modificada: '1.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVAN ES_ FISICO	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB190401 630601	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:191, direccion:INTERIOR SIN EJIDO PASO DE LA MINA 3RA. SECCION, 86403 PASO DE LA MINA, 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM RUR FED BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS EN LA LOCALIDAD DE PASO, lon:-93.8598919, lat:17.50725312}}	07-11-2019	21-12-2019	334,190.98	334,190.98	334,190.98	334,190.98	334,190.98	{ctot: { (tipo, obra,Obra, numero, contrato:HU- CO-534-090-2019, contratista:ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:34191.0, importe_modificado:3 34191.0}}	{metr: { (unidad me dida,Otros, avance:10}} (1630601)prove cto_FIN, 1630601)prove cto_PROCESO cto_INICIO 1630601)prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}}	
TAB190401 630601	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JN. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DEL POB. FRANCISCO RUEDA SE ENTRA EN EL KM. 5 DE LA, lon:-93.53380618, lat:17.38024827}}	07-11-2019	21-12-2019	334,188.82	334,188.82	334,188.82	334,188.82	334,188.82	{ctot: { (tipo, obra,Obra, numero, contrato:HU- CO-534-090-2019, contratista:ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ convocante:MUNICIP O DE HUIMANGUILLO, monto:34191.0, importe_modificado:3 34191.0}}	{metr: { (unidad me dida,Otros, avance:10}} (1630601)prove cto_FIN, 1630601)prove cto_PROCESO cto_INICIO 1630601)prove cto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-07}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 3777	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,157,818.11	{ff1: (Ciclo_recurso:2019, Ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157818.11, modificado:1157810.83}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJ TERRA COI ORADA 1RA SECCION - 209458	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	209458	S	5	5	0	{meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2020	1	TAB19 040163 3777	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,155,682.99	{ff1: (Ciclo_recurso:2019, Ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155682.99, modificado:1155678.59}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA PARAJI GURRAL Y GONZALEZ 2DA SECCION - 219001	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219001	S	5	5	0	{meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB190401 633777	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA GURAL Y GONZALEZ 2DA SECCION, 86419 GURAL Y GONZALEZ 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSISTE EN LA RANCHA VIVIENDA EN LA RANCHA GURAL Y GONZALEZ 2DA SECCION SE ENTRA A LA COMUNIDAD EN EL KM. lon: -93.41911071, lat:17.93016832})	01-11-2019	15-12-2019	1,155,676.59	1,155,676.59	1,155,676.59	1,155,676.59	1,155,676.59	1,155,676.59	1,155,676.59	(tipo, obra, obra, numero, contrato:HU-CO-5334-086-2019, contralista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1155682.99, importe, modificado:1155682.99))	(meta1: (unidad, metros, Cuadrados, avance:10.0 ))	(1631683/prove cto, FIN, 1631683/prove cto, PROCESO, 1631683/prove cto, INICIO, 1631683/prove cto, FIN, 1631683/prove cto, PROCESO, 1631683/prove cto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observa clones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}}}
TAB190401 631683	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:190, direccion:INTERIOR SIN EJIDO TERRA COLORADA 1A SECC, 86454 TIERRA COLORADA 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJIDO TERRA COLORADA 1RA SECCION SE PUEDE ENTRAR POR LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, lon: -93.68724458, lat:17.89092975})	01-11-2019	30-12-2019	1,157,810.83	1,157,810.83	1,157,810.83	1,157,810.83	1,157,810.83	(cfo1: (tipo, obra, obra, numero, contrato:HU-CO-5334-092-2019, contratista:RIGGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1157818.11, importe, modificado:1157818.11))	(meta1: (unidad, metros, Cuadrados, avance:10.0 ))	(1631683/prove cto, FIN, 1631683/prove cto, PROCESO, 1631683/prove cto, INICIO, 1631683/prove cto, FIN, 1631683/prove cto, PROCESO, 1631683/prove cto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observa clones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yuliana@pregonh, fecha:2020-04-06}}}		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 4433	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,735,557.84	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33, modalidad:1, tipo: 'recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:1735557.84, modificado:1735490.3}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL FOUNRIER SEGUNDA SECCION - 221564	27	Tabasco	8	Huifanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIFANGUILLO TABASCO	221564	S	8	7	0	{meta1: {unidad: 'metros Cuadrados', meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	1	TAB19 040163 4433	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,867,628.51	{ff1: {ciclo: 'recurso:2019', ramo:33, modalidad:1, tipo: 'recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', monto:1867628.51, modificado:1867628.51}}	CONSTRUCCION DE DOMO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN - 222136	27	Tabasco	8	Huifanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIFANGUILLO TABASCO	222136	S	40	40	0	{meta1: {unidad: 'Otros', meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401 63433	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:'INTERIOR SIN COLONIA TIERRA COLORADA YA SECC. 86454 FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE POZO Y CONSTRUCCION DE MULTIPLES DEUS LOCALIDAD DE LA COLONIA FRANCISCO MARTINEZ Ion: 93.81386178, lat:17.76820109}}	07-11-2019	21-12-2019	1,735,490.30	1,735,490.30	1,735,490.30	1,735,490.30	1,735,490.30	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-098-2019, contratista:PROYECTIVA APLICADA M.D. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:'1735557.84, importe_modificado:'1735557.84}}	{metr: {unidad_metros, cantidad:15.0}}	{16343309/prove cio_FIN, 16343309/prove cio_PROCESO, 16343309/prove cio_INICIO, 16343309/prove cio_PROCESO, 16343309/prove cio_INICIO, 16343309/prove cio_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}}	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}}
TAB190401 63433	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:'INTERIOR SIN COLONIA TIERRA COLORADA YA SECC. 86454 FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE POZO Y CONSTRUCCION DE MULTIPLES DEUS LOCALIDAD DE LA COLONIA FRANCISCO MARTINEZ Ion: 93.81386178, lat:17.76820109}}	07-11-2019	21-12-2019	1,735,490.30	1,735,490.30	1,735,490.30	1,735,490.30	1,735,490.30	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-098-2019, contratista:PROYECTIVA APLICADA M.D. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:'1735557.84, importe_modificado:'1735557.84}}	{metr: {unidad_metros, cantidad:15.0}}	{16343309/prove cio_FIN, 16343309/prove cio_PROCESO, 16343309/prove cio_INICIO, 16343309/prove cio_PROCESO, 16343309/prove cio_INICIO, 16343309/prove cio_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}}	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 6890	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	597,400.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597400.78, modificado:589753.78}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN EL EL DESECHO 2DA. SECCION - 162969	27	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	162969	5	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	
2020	1	TAB19 040161 6890	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,158,353.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158353.62, modificado:1158246.49}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LOS NARANJOS 3RA SECCION - 176800	27	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	176800	5	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB190401 613819	1	{cve_municipio:8, localidad:19, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL DESECHO ZA SECC. 86406 EL DESECHO ZDA. SECCION, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN EJ. EL DESECHO ZDA. SECCION, lon:- 93.40437546, lat:17.87857015}}		29-07-2019	11-09-2019	589,763.78	589,763.78	589,763.78	589,763.78	589,763.78	589,763.78	{cbot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-025-2019, contralista:MANUEL GRANIEL ZENTENO CONVOCANTE MUNICIPI O DE HUIMANGULLO, monto:2100000.0, importe_modificado:2 090902.74)}	{meta:1, (unidad_me- dida:Metros Cuadrados, avance:10.0 )}	{1613819/prove cto_INICIO, 1613819/prove cto_PROCESO, 1613819/prove cto_INICIO, 1613819/prove cto_PROCESO, 1613819/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observa- ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}}	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}}
TAB190401 616890	1	{cve_municipio:8, localidad:134, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA LOS MARRANOS SRA SECCION, 86402 LOS MARRANOS SRA. SECCION, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LOS MARRANOS SRA SECCION, lon:- 93.40232591, lat:17.81878509}}		22-08-2019	30-09-2019	1,158,246.49	1,158,246.49	1,158,246.49	1,158,246.49	1,158,246.49	{cbot:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-5334-054-2019, contralista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante: MUNICIPI O DE HUIMANGULLO, monto:1162813.7, importe_modificado:1 158353.62)}	{meta:1, (unidad_me- dida:Metros Cuadrados, avance:10.0 )}	{1616890/prove cto_INICIO, 1616890/prove cto_FIN, 1616890/prove cto_PROCESO, 1616890/prove cto_INICIO, 1616890/prove cto_PROCESO, 1616890/prove cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observa- ciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}}	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-04-06}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7159	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,156,013.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156013.24, modificado:1147734.36}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO TIERRA COLORADA TERCERA SECCION.- 178928	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	178928	S	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas Ciudadanos, meta:100, meta_modificada:100}}
2020	1	TAB19 040161 7373	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	126,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:126299.87}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLALBA 180167	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180167	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas Ciudadanos, meta:200, meta_modificada:200}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 617759	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:256, direccion:INTERIOR SIN EJIDO FRANCISCO VILLA, 86427 FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCO, ENTRE Y SUJUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-93.9079277, lat:-17.78059268}}	23-09-2019	21-11-2019	1,147,734.36	1,147,734.36	1,147,734.36	1,147,734.36	1,147,734.36	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-534-070-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:11828137, importe_modificado:156013.24}}	{meta: {unidad_medida:Cuadrados, avance:10.0}} {1617159/proye cto_INICIO, 1617159/proye cto_PROCESO, 1617159/proye cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}}	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}}
TAB190401 617373	1	{cve_municipio:8, localidad:256, direccion:INTERIOR SIN EJIDO FRANCISCO VILLA, 86427 FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCO, ENTRE Y SUJUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTURFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-93.9079277, lat:-17.78059268}}	16-09-2019	30-10-2019	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	126,299.87	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-534-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:252599744, importe_modificado:252599744}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1617373/proye cto_INICIO, 1617373/proye cto_PROCESO, 1617373/proye cto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}}	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-05}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040161 7642	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,733,515.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733515.65, modificado:1718802.83}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA RA PAREDON 3RA SECCION - 180583	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180583	S	8	7	0	{meta: {unidad medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2020	1	TAB19 040161 7642	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	892,120.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892120.63, modificado:879254.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN EL VILLA DE GUADALUPE - 181620	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181620	S	8	7	0	{meta: {unidad medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCE ES_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 617642	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:168, direccion:INTERIOR SMN EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 86446 VILLA DE GUADALUPE, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTO DE DOMINATORIO EN EJ VILLA DE GUADALUPE LA ENTRADA SE COMUNIDAD DE CHIMALAPA, 18A SECCION, lant- 93.69840732, lat:17.36125075}}	12-09-2019	10-11-2019	1,718,802.83	1,718,802.83	1,718,802.83	1,718,802.83	1,718,802.83	1,718,802.83	{cto1: (tipo_obra:obra, numero_contrato:HU- CO-5334-065-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPI O DE HUIMANGULLO, monto:1744220558, importe_modificado:1 733515.65}}	{meta1: (unidad_me dida:Vivend a, avance:150 }) {meta1: (meta1: cto_INICIO, cto_PROCESO, cto_FIN) }} {meta1: (meta1: cto_INICIO, cto_PROCESO, cto_FIN) }}	Terminado	Validado avances	Sim observa ciones	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05)}
TAB190401 617642	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:168, direccion:INTERIOR SMN EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 86446 VILLA DE GUADALUPE, HUIMANGULLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTO DE DOMINATORIO EN EJ VILLA DE GUADALUPE LA ENTRADA SE COMUNIDAD DE CHIMALAPA, 18A SECCION, lant- 93.69840732, lat:17.36125075}}	16-08-2019	14-09-2019	879,254.76	879,254.76	879,254.76	879,254.76	879,254.76	879,254.76	{cto1: (tipo_obra:obra, numero_contrato:HU- CO-5334-021-2019 contratista:CONSTRU CTORA Y CONVOCANTE MUNICIPI O DE HUIMANGULLO, monto:180000.00, importe_modificado:1 784241.25}}	{meta1: (unidad_me dida:Vivend a, avance:150 }) {meta1: (meta1: cto_INICIO, cto_PROCESO, cto_FIN) }} {meta1: (meta1: cto_INICIO, cto_PROCESO, cto_FIN) }}	Terminado	Validado avances	Sim observa ciones	{obs1: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05), obs2: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05), obs3: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05), obs4: (observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianaapregoh, fecha:2020-04-05)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040163 0583	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	3,221,084.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221084.71, modificado:3221084.71}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRALULCO EN CALLE NO.7 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL - 184476	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184476	S	26	26	0	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2682, meta_modificada:2682, meta:0}}
2020	1	TAB19 040163 0583	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de inversión	331,286.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331286.28, modificado:331286.28}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE OSTIYAN 2DA SECCION - 203186	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203186	S	27	27	0	{meta1: {unidad medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 630583	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO C.31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), 86400 C.31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y PAVIMENTACION DE CONCRETO CALLE NO.7 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVER, lon:-93.45075757, lat:17.956254833})	24-10-2019	07-12-2019	3,221,084.71	3,221,084.71	3,221,084.71	3,221,084.71	3,221,084.71	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2019, contratista:ELZABET H GUTZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3221084.71, importe_modificado:3221084.71})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:268 2.0})	{(1618172)prove cio_INICIO, 1618172)prove cio_PROCESO, 1618172)prove cio_FIN}	Terminado	Validado avances	Si Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07})
TAB190401 630583	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA OSTIATAN ZA SECC. 86407 OSTIATAN 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE OSTIATAN 2DA SECCION SE ENTRA EN EL, lon:-93.4193902, lat:17.7729507})	24-10-2019	22-11-2019	321,609.43	321,609.43	321,609.43	321,609.43	321,609.43	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-078-2019, contratista:BRENDA KAREN NARAJUDA MOYA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:336120.76, importe_modificado:331286.28})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	{(1630583)prove cio_PROCESO, 1630583)prove cio_FIN, 1630583)prove cio_INICIO, 1630583)prove cio_PROCESO, 1630583)prove cio_FIN}	Terminado	Validado avances	Si Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapregoh, fecha:2020-04-07})



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB19 040163 0702	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ion	915,960.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915960.81, modificado:915960.81}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA SAN MANUEL - 203820	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de inversion de infraestruct ura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	203820	S	30	30	0	{meta: (unidad_me dida:Oros, meta:1.0, meta_modif cada:1.0)}
2020	1	TAB19 040163 3757	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proye cto de invers ion	1,736,023.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736023.61, modificado:1736013.89}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA EL ENCOMENDERO - 218928	27	Tabas co	8	Huimangu illo	Proyecto de inversion de infraestruct ura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTIT UCIONAL DE HUIMAN GUILLO TABASC O	218928	S	8	7	0	{meta: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modif cada:15.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401 630702	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localid:87, direccion:INTERIOR SMN VILLA SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA SAN MANUEL SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HUIMANGUILLO A.J, lon:-93.383239396, lat:17.652946377})	07-11-2019	21-12-2019	915,960.81	915,960.81	915,960.81	915,960.81	915,960.81	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-099-2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ FENEL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:315960.81, importe_modificado:15960.81})	{(meta1: {unidad_me:Cuadrados, avance:1.0})	{(1630702/proye cio_INICIO, 1630702/proye cio_PROCESO, 1630702/proye cio_FIN, 1630702/proye cio_INICIO, 1630702/proye cio_PROCESO, 1630702/proye cio_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-07})
TAB190401 633757	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localid:87, direccion:INTERIOR SMN COLONIA EL ENCOMENDERO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA EL ENCOMENDERO SE ENTRA EN EL KM. 8.5 DE LA CARRETERA EST. TIERRA NUEVA A FRANCISCO RUEDA, LA CO, lon:-93.58049508, lat:17.79582419})	25-11-2019	24-12-2019	1,736,013.89	1,736,013.89	1,736,013.89	1,736,013.89	1,736,013.89	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-110-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ENVI OX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1736023.61, importe_modificado:1736023.61})	{(meta1: {unidad_me:Cuadrados, avance:1.50})	{(1633757/proye cio_FIN, 1633757/proye cio_INICIO, 1633757/proye cio_PROCESO, 1633757/proye cio_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-04-06})



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 040163 4465	2019	33	1	4	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	1,154,636.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154636.82, modificado:1154630.68}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LAMINA PRIMERA SECCION - 222274	27	Tabasco	8	Huifanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIFANGUILLO TABASCO	222274	S	5	5	0	{meta1: (unidad, metros cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2020	1	TAB19 010151 4434	2019	33	1	5	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	153,757.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153757.01, modificado:45935.77}}	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE EDIFICIOS PUBLICOS	27	Tabasco	8	Huifanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIFANGUILLO	K006008 0069	N	0	0	27,344	{meta1: (unidad, metros cuadrados, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0)}







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 010157 4451	2019	33	1	5	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	360,304.90	{ff1: {ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360304.9, modificado:144033.5}}	ADECUACION VAL PARA REDUCIR ACCIDENTES Y PROTEGER A USUARIOS VULNERABLES EN LOS ACCESOS DE LA CABEZA Y SAUDA DE LA CABEZA OLMECA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	20	{meta1: (unidad: medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}
2020	1	TAB19 020157 6154	2019	33	1	5	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	3,675,012.52	{ff1: {ciclo:_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675012.52, modificado:3655419.88}}	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO A OCUPAR POR LAS FUERZAS ARMADAS EN LA COL. LOS FRUTALES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K028008 0072	N	0	0	27,343	{meta1: (unidad: medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 010151 4419	2019	33	1	5	.	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,741,145.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741145.62, modificado:49395.82}}	APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES EN VALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K010008 0064	N	0	0	27,344	{meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1100, 0, meta_modificada:1100, 0)}
2020	1	TAB19 010151 4419	2019	33	1	5	.	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,741,145.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741145.62, modificado:49395.82}}	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0063	N	0	0	27,344	{meta1: (unidad medida:Metros lineales, meta:68072, 0, meta_modificada:68072, 0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101 514419	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441)}	22-03-2019	24-05-2019	36,982.64	36,982.64	36,982.64	36,982.64	36,982.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110 0.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}}
TAB190101 514419	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441)}	22-03-2019	24-05-2019	49,395.82	49,395.82	49,395.82	49,395.82	49,395.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lineales, avance:680 72.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianaapregoh, fecha: 2020-04-07}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB19 020157 6194	2019	33	1	5	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	232,342.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232342.03, modificado:229553.71}}	REMODELACION DE COCINA Y COMEDOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K028008 0081	N	0	0	179,279	{meta1: {unidad medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	1	TAB19 070151 4318	2019	33	1	5	.	.	.	.	Proyecto de Inversión	305,910.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305910.17, modificado:25827.4}}	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE PASOS EN CALLES PEATONALES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K010008 0065	N	0	0	27,344	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2002, meta_modificada:2002.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301 576194	1	{(geo1: cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab. México, lon.: -93.3918106, lat.:17.8320441)}	05-08-2019	31-10-2019	229,653.71	229,653.71	229,653.71	229,653.71	229,653.71	229,653.71	229,653.71		Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-06})}
TAB190101 514518	1	{(geo1: cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab. México, lon.: -93.3918106, lat.:17.8320441)}	22-03-2019	24-05-2019	25,827.40	25,827.40	25,827.40	25,827.40	25,827.40	25,827.40	25,827.40		Terminado	Validado avances	Sin observa ciones	{(obs1: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-07}, obs2: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-07}, obs3: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-07}, obs4: {observacion: bajar modificado, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-04-07})}

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



000179

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-005-FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2020



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	1	1	Tabasco	Humanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos
2020	1	1	Tabasco	Humanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Potencial de avance en las metas





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25		19 95857	79.83	Validado
1005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: "n" número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de // Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		96.527174	96.52	Validado

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCCO JIMENEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ DIRECTOR DE PROGRAMACION

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO



MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER TRIMESTRE 2020



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	1	1	Tabasco	Humanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2020	1	1	Tabasco	Humanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**


**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

2020	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Direccion General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
------	---	---	---------	--------------	---	---	------	---	-----------------------	---	-------------------------	--	--------	---



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020**

1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	N/D	Validado
------	--	---	-----------	------------	------------	---------	----------	------------	---	---	-----	----------

  
 LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION