

**RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020**  
**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**

CLAVE PRO.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
									MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
<b>CONVENIOS</b>								4,000,000.00	3,789,709.92	0.00	3,060,145.79	3,060,145.79		
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS</b>								4,000,000.00	3,789,709.92	0.00	3,060,145.79	3,060,145.79		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								4,000,000.00	3,765,647.00	0.00	3,036,082.87	3,036,082.87		
E019	GC-050	GASTOS DE OPERACION DE LA	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	1 OPERACIÓN	27344	18	4,000,000.00	3,765,647.00	0.00	3,036,082.87	3,036,082.87	81%	81%
<b>REMANENTE</b>								0.00	24,062.92	0.00	24,062.92	24,062.92		
E019	GC-134	OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	1 OPERACIÓN	3	3	0.00	24,062.92	0.00	24,062.92	24,062.92	100%	100%
<b>RAMO 04. GOBERNACIÓN</b>								14,175,000.00	10,766,155.18	0.00	5,464,494.08	5,464,494.08		
<b>SUBSIDIO FORTASEG</b>								14,175,000.00	10,766,155.18	0.00	5,464,494.08	5,464,494.08		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								14,175,000.00	10,766,155.18	0.00	5,464,494.08	5,464,494.08		
K024	AD-003	ADQUISICION DE PICK UP DOBLE	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	6 VEHICULOS	27344	0	0.00	5,081,496.00	0.00	5,081,496.00	5,081,496.00	100%	100%
K024	AD-004	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	3 PIEZAS	27344	0	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
K024	AD-005	ADQUISICION DE	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	3 PIEZAS	27344	0	0.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
K024	AD-006	ADQUISICION DE	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	3 PIEZAS	27344	0	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K024	AD-007	ADQUISICION DE	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	1 PIEZAS	27344	0	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
K024	AD-008	ADQUISICION DE IMPRESORA	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 PIEZAS	27344	0	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
E046	GC-060	FORTASEG	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	1 ACCION	3680	0	14,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-103	CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	8 PIEZAS	27344	0	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50%
E046	GC-104	CARGADOR DE	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	200 PIEZAS	27344	0	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
E046	GC-105	EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	4900 PIEZAS	27344	0	0.00	2,812,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	50%
E046	GC-106	EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	66 EVALUACIÓN	27344	0	0.00	517,000.00	0.00	363,000.00	363,000.00	70%	70%
E046	GC-107	FORMACION	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	120	27344	0	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
E046	GC-108	EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	120 EVALUACIÓN	27344	0	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
E046	GC-109	EVALUACION DEL	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	100	27344	0	0.00	19,998.08	0.00	19,998.08	19,998.08	100%	100%

E046	GC-110	FORMACION CONTINUA (DERECHOS)	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	50 CAPACITACION	27344	0	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
E046	GC-111	FORMACION CONTINUA (CADENA DE CUSTODIA) (10%)	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	50 CAPACITACION	27344	0	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
E046	GC-112	FORMACION INICIAL	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	5	27344	0	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50%	
E046	GC-113	FORMACION CONTINUA	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	50 CAPACITACION	27344	0	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
E046	GC-114	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 PROYECTO	27344	0	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80%	
E046	GC-115	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PREVENCIÓN DE	HUIMANGUILLO	RAMO 04. GOBERNACIÓN	1 SEGUIMIENTO Y	27344	0	0.00	63,911.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%	
E046	GC-118	LICENCIAS	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	3 LICENCIA	27344	0	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%	
E046	GC-119	SISTEMA DE	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	1 SISTEMA	179285	0	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%	
E046	GC-129	INTERESES	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	1 ACCION	2	0	0.00	1,002.18	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
E046	GC-131	SALDOS NO	HUIMANGUILLO	RAMO 04.	1 ACCION	27344	0	0.00	18,505.92	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS</b>									<u>38,600,000.00</u>	<u>50,298,634.25</u>	<u>0.00</u>	<u>23,144,434.61</u>	<u>23,144,434.61</u>		
<b>FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES</b>									<u>26,000,000.00</u>	<u>31,376,867.47</u>	<u>0.00</u>	<u>12,459,778.98</u>	<u>12,459,778.98</u>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>									<u>26,000,000.00</u>	<u>26,002,148.34</u>	<u>0.00</u>	<u>7,085,059.85</u>	<u>7,085,059.85</u>		
M001	GC-061	FONDO PARA MUNICIPIOS	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	1 ACCION	500	0	26,000,000.00	8,770,854.68	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
M001	GC-127	INTERESES GENERADOS DE	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	1 ACCION	27344	0	0.00	2,148.34	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
K004	K0040080096	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	AGAPITO DOMINGUEZ	RAMO 23. PROVISIONES	71 POSTES	5	9	0.00	3,996,085.32	0.00	0.00	0.00	0%	100%	
K008	K0080080051	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y	MONTE DE ORO 2DA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	1 KILOMETROS	179285	5	0.00	3,450,600.00	0.00	1,704,082.21	1,704,082.21	49%	75%	
K008	K0080080052	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y	MONTE DE ORO 3RA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	1 KILOMETROS	11	5	0.00	3,450,600.00	0.00	1,732,930.18	1,732,930.18	50%	60%	
K008	K0080080053	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y	BLASILLO 1RA. SECCION (NICOLAS)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	1 KILOMETROS	1034	6	0.00	3,165,930.00	0.00	3,151,078.13	3,151,078.13	100%	100%	
K008	K0080080054	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y	BLASILLO 1RA. SECCION (NICOLAS)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	1 KILOMETROS	15	0	0.00	3,165,930.00	0.00	496,969.33	496,969.33	16%	100%	
<b>REFRENDO</b>									<u>0.00</u>	<u>5,374,719.13</u>	<u>0.00</u>	<u>5,374,719.13</u>	<u>5,374,719.13</u>		
K005	K0050080003	K0050080189/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3881.73 METROS CUADRADOS	27344	12	0.00	5,374,719.13	0.00	5,374,719.13	5,374,719.13	100%	100%	
<b>FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS</b>									<u>12,600,000.00</u>	<u>18,921,766.78</u>	<u>0.00</u>	<u>10,684,655.63</u>	<u>10,684,655.63</u>		

## PROGRAMA NORMAL

12,600,000.00    12,601,034.60    0.00    4,363,923.45    4,363,923.45

M001	GC-062	FONDO PARA MUNICIPIOS	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	1 ACCION	100	0	12,600,000.00	6,637,933.84	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-128	INTERESES GENERADOS DE	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	1 ACCION	27344	0	0.00	1,034.60	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K008	K0080080055	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIJO Y	PAREDON 1RA. SECCION (EL PORVENIR)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	1 KILOMETROS	10	5	0.00	2,937,700.00	0.00	1,348,776.58	1,348,776.58	46%	60%
K026	K0260080057	DESAZOLVE DEL DREN EMISOR "A" EN LA CALLE	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	8.513825E+08 METROS CUBICOS	3668	6	0.00	1,373,888.46	0.00	1,369,758.20	1,369,758.20	100%	100%
K026	K0260080058	DESAZOLVE DEL DREN EMISOR "A" EN LA CALLE BENITO JUÁREZ (ENTRE	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	10130.85 METROS CUBICOS	3668	6	0.00	1,650,477.70	0.00	1,645,388.67	1,645,388.67	100%	100%

## REFRENDO

0.00    6,320,732.18    0.00    6,320,732.18    6,320,732.18

K005	K0050080001	K0050080190/2019.- PAVIMENTACION DE	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	3079.8 METROS	27344	12	0.00	4,018,972.01	0.00	4,018,972.01	4,018,972.01	100%	100%
K005	K0050080002	K0050080203/2019.- PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.5 KILOMETROS	27344	10	0.00	2,301,760.17	0.00	2,301,760.17	2,301,760.17	100%	100%

## REMANENTE

0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

M001	GC-080	FONDO PARA MUNICIPIOS	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	1 ACCION	5090	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
------	--------	-----------------------	--------------	----------------------	----------	------	---	------	------	------	------	------	----	----

## RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y

311,223,627.00    330,087,036.95    0.00    161,777,818.99    161,777,818.99

## MUNICIPIOS

## FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

13,265,791.00    25,000,000.00    0.00    0.00    0.00

## (FISE)

## PROGRAMA NORMAL

13,265,791.00    25,000,000.00    0.00    0.00    0.00

M001	GC-058	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	27344	0	13,265,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K003	K0030080060	REHABILITACION DE DRENAJE	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1132.52 METROS	10938	6	0.00	4,696,678.86	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080061	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	2758.78 METROS CUADRADO	3917	0	0.00	3,491,811.31	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	13049.72 METROS CUADRADO	37991	6	0.00	12,720,372.83	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	1946 METROS CUADRADO	10938	5	0.00	2,255,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	1427.82 METROS CUADRADO	10938	7	0.00	1,835,262.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%

## REMANENTE

0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

M001	GC-085	INTERESES	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	1 ACCION	27344	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
------	--------	-----------	--------------	----------	----------	-------	---	------	------	------	------	------	----	----

## FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

168,275,901.00    172,144,224.68    0.00    73,308,695.23    73,308,695.23

## MUNICIPAL (FISMA)

## PROGRAMA NORMAL

168,275,901.00

171,972,500.42

0.00

73,308,695.23

73,308,695.23

M001	GC-059	FONDO DE APORTACIONES	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	14918	0	168,275,901.00	32,283,785.95	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-074	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 SERVICIOS	179285	0	0.00	4,275,947.62	0.00	3,206,960.73	3,206,960.73	75%	75%
M001	GC-075	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 SERVICIOS	179285	6	0.00	840,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	75%	100%
M001	GC-076	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 SERVICIOS	37991	0	0.00	284,351.78	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-125	INTERESES GENERADOS DEL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	15	0	0.00	1,962,521.42	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-135	SALDOS NO EJERCIDOS DEL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	27344	0	0.00	362,453.63	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K002	K0020080036	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1196.5 METROS	27344	5	0.00	453,469.56	0.00	453,469.56	453,469.56	100%	100%
K004	K0040080037	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	LA CEIBA 1RA. SECCION (RUIZ)	RAMO 33. APORTACIONES	81 POSTES	943	5	0.00	2,899,950.00	0.00	2,574,156.67	2,574,156.67	89%	100%
K004	K0040080038	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	CHICOACAN (AMPLIACION)	RAMO 33. APORTACIONES	26 POSTES	20	0	0.00	1,430,755.09	0.00	1,430,755.09	1,430,755.09	100%	100%
K004	K0040080039	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	OSTITAN 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	60 POSTES	1	5	0.00	3,570,089.05	0.00	2,672,034.10	2,672,034.10	75%	100%
K004	K0040080040	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	LIBERTAD	RAMO 33. APORTACIONES	69 POSTES	27344	5	0.00	3,218,121.58	0.00	3,218,121.58	3,218,121.58	100%	100%
K004	K0040080041	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	LIBERTAD AGRARIA	RAMO 33. APORTACIONES	27 POSTES	77	5	0.00	1,320,034.19	0.00	1,320,034.19	1,320,034.19	100%	100%
K004	K0040080078	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	TRES BOCAS 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	99 POSTES	1086	0	0.00	5,621,854.89	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K004	K0040080079	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	TRES BOCAS 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	80 POSTES	45	0	0.00	3,900,657.71	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K004	K0040080080	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	TRES BOCAS 3RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	50 POSTES	27344	0	0.00	2,618,237.42	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K004	K0040080081	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	LA CEIBA 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	57 POSTES	370	9	0.00	2,181,839.05	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K004	K0040080082	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	EL PUENTE 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	44 POSTES	2195	6	0.00	2,558,780.97	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080006	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	1.38 KILOMETRO	567	5	0.00	4,122,827.97	0.00	4,122,827.97	4,122,827.97	100%	100%
K005	K0050080009	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE	CHONTALPA (ESTACION)	RAMO 33. APORTACIONES	4180.25 METROS	7336	0	0.00	4,187,039.57	0.00	4,187,039.57	4,187,039.57	100%	100%
K005	K0050080011	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	0.76 KILOMETRO	179285	0	0.00	2,987,545.08	0.00	860,434.40	860,434.40	29%	100%
K005	K0050080042	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 MANTENIMI	347	5	0.00	723,027.30	0.00	723,027.30	723,027.30	100%	100%
K005	K0050080043	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 MANTENIMI	10	5	0.00	301,779.63	0.00	301,779.63	301,779.63	100%	100%
K005	K0050080044	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 MANTENIMI	748	5	0.00	740,255.37	0.00	740,255.37	740,255.37	100%	100%
K005	K0050080045	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	2087.27 METROS	300	0	0.00	2,219,523.35	0.00	2,219,523.35	2,219,523.35	100%	100%

K005	K0050080065	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON	C-32 (LICENCIADO)	RAMO 33. APORTACIONES	1221.11 METROS	10	248	0.00	1,406,486.24	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080066	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y	C-32 (LICENCIADO)	RAMO 33. APORTACIONES	675 METROS	91	0	0.00	748,694.26	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080067	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON	C-32 (LICENCIADO)	RAMO 33. APORTACIONES	1503 METROS	1175	5	0.00	2,203,205.16	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080068	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON	C-32 (LICENCIADO)	RAMO 33. APORTACIONES	1482.2 METROS	3917	5	0.00	1,913,374.09	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080069	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y	C-32 (LICENCIADO)	RAMO 33. APORTACIONES	666.33 METROS	3854	0	0.00	681,596.44	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	C-25 (ISIDRO CORTES	RAMO 33. APORTACIONES	7626.6 METROS	2413	5	0.00	5,844,254.59	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K008	K0080080005	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE	OAXACA	RAMO 33. APORTACIONES	0.48 KILOMETRO	37	0	0.00	1,759,663.48	0.00	1,759,663.48	1,759,663.48	100%	100%
K008	K0080080007	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE	VILLA FLORES 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	2.187 KILOMETRO	401	0	0.00	5,660,968.78	0.00	5,660,968.78	5,660,968.78	100%	100%
K008	K0080080010	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE	OTRA BANDA 2DA. SECCION.	RAMO 33. APORTACIONES	1.325 KILOMETRO	150	0	0.00	4,384,367.88	0.00	4,384,367.88	4,384,367.88	100%	100%
K008	K0080080077	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE	TIERRA NUEVA 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	1 KILOMETRO	669	8	0.00	3,240,409.38	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K009	K0090080059	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	LA ARENA 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	1 PUENTE - 1	278	6	0.00	3,291,841.48	0.00	2,739,908.13	2,739,908.13	83%	85%
K014	K0140080046	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18 X 30 M	TECOMINOACA N	RAMO 33. APORTACIONES	1 DOMO - 1	2467	5	0.00	1,822,388.40	0.00	1,755,759.01	1,755,759.01	96%	100%
K022	K0220080008	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	10	5	0.00	1,162,814.00	0.00	651,195.72	651,195.72	56%	100%
K022	K0220080012	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AQUILES SERDAN 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	161	4	0.00	1,209,326.20	0.00	1,150,718.49	1,150,718.49	95%	100%
K022	K0220080013	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEDRO C COLORADO	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	50	4	0.00	1,162,813.60	0.00	667,696.26	667,696.26	57%	100%
K022	K0220080014	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MACAYO Y NARANJO 3RA.	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	160	0	0.00	1,162,813.60	0.00	623,137.38	623,137.38	54%	100%
K022	K0220080015	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN MANUEL TENERIFE	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	300	4	0.00	1,744,220.40	0.00	887,735.07	887,735.07	51%	100%
K022	K0220080016	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PAREDON 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	368	4	0.00	1,744,220.40	0.00	1,473,462.66	1,473,462.66	84%	100%
K022	K0220080017	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	EL PUENTE	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	78	4	0.00	1,744,220.40	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K022	K0220080018	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VILLA FLORES 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	75	0	0.00	1,744,220.40	0.00	1,283,014.00	1,283,014.00	74%	100%
K022	K0220080019	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LOS NARANJOS 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	324	4	0.00	1,685,938.99	0.00	1,685,938.99	1,685,938.99	100%	100%
K022	K0220080020	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	465	0	0.00	1,162,813.60	0.00	519,344.05	519,344.05	45%	100%
K022	K0220080021	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	179285	5	0.00	1,162,813.60	0.00	725,035.97	725,035.97	62%	100%
K022	K0220080024	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEDREGALITO 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	8821	5	0.00	1,209,326.20	0.00	1,096,464.05	1,096,464.05	91%	100%
K022	K0220080025	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EJ.	BENITO JUAREZ	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	75	4	0.00	1,758,317.43	0.00	1,758,317.43	1,758,317.43	100%	100%

K022	K0220080026	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA SOLEDAD 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	50	0	0.00	1,209,326.20	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K022	K0220080027	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ESTACION ZANAPA	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	55	5	0.00	1,813,989.30	0.00	901,343.79	901,343.79	50%	100%
K022	K0220080028	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EL GUANAL	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	10	5	0.00	1,813,989.30	0.00	1,758,959.68	1,758,959.68	97%	100%
K022	K0220080029	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CUAUHTEMOC Y PALMIRA	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	75	5	0.00	1,209,326.20	0.00	634,492.85	634,492.85	52%	100%
K022	K0220080030	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	GILBERTO FLORES	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	75	0	0.00	1,813,989.30	0.00	999,869.57	999,869.57	55%	80%
K022	K0220080031	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VENUSTIANO CARRANZA	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	380	4	0.00	1,154,888.88	0.00	1,152,637.02	1,152,637.02	100%	100%
K022	K0220080032	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TIERRA NUEVA 4TA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	55	5	0.00	1,813,989.30	0.00	692,054.38	692,054.38	38%	100%
K022	K0220080033	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ZAPOTAL 1RA. SECCION (SAN	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	27344	0	0.00	1,209,326.20	0.00	1,067,312.98	1,067,312.98	88%	100%
K022	K0220080034	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EMILIANO ZAPATA	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	10	0	0.00	1,813,989.30	0.00	1,716,989.69	1,716,989.69	95%	100%
K022	K0220080035	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTER O 2DA.	RAMO 33. APORTACIONES	15 MEJORAMIE	75	5	0.00	1,813,989.30	0.00	930,320.93	930,320.93	51%	100%
K022	K0220080083	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	GALAXIAS, RA. RIO SECO Y	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	40	4	0.00	1,162,813.60	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K022	K0220080085	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA JOSE MERCEDES	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	8821	4	0.00	1,209,326.20	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K022	K0220080088	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33. APORTACIONES	12 MEJORAMIE	27344	4	0.00	1,451,191.44	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K022	K0220080089	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN FERNANDO	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	50	4	0.00	1,209,326.20	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K022	K0220080090	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	SANTA CECILIA	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	50	4	0.00	1,162,813.60	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K022	K0220080091	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ANTONIO ZAMORA	RAMO 33. APORTACIONES	10 MEJORAMIE	1764	4	0.00	1,162,813.60	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K034	K0340080047	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC.	SAN MANUEL	RAMO 33. APORTACIONES	1 DOMO - 1	395	0	0.00	994,791.15	0.00	994,791.15	994,791.15	100%	100%
K034	K0340080048	CONSTRUCCION DE COMEDOR	SAN MANUEL	RAMO 33. APORTACIONES	1 COMEDOR -	789	4	0.00	336,120.76	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K034	K0340080049	CONSTRUCCION DE COMEDOR	ZAPOTAL 3RA. SECCION (EL	RAMO 33. APORTACIONES	1 COMEDOR -	251	4	0.00	330,417.82	0.00	327,782.39	327,782.39	99%	100%
K034	K0340080075	CONSTRUCCION DE DOMO DE 19 X 32	LAS PIEDRAS	RAMO 33. APORTACIONES	1 DOMO - 1	7336	5	0.00	1,874,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K034	K0340080076	CONSTRUCCION DE DOMO DE 19 X 32	PEDREGAL MOCTEZUMA	RAMO 33. APORTACIONES	1 DOMO	1764	5	0.00	1,874,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K035	K0350080050	REMDELACIÓN DE CENTRO	C-32 (LICENCIADO	RAMO 33. APORTACIONES	1 REMODELA	5	0	0.00	6,861,125.59	0.00	4,648,993.94	4,648,993.94	68%	100%

<b>REMANENTE</b>									<b>0.00</b>	<b>171,724.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
M001	GC-082	REMANENTE RAMO 33 FONDO JUL 2018	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	484	0	0.00	171,724.26	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

**FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FOBTAMUN) PROGRAMA NORMAL**

129,681,935.00    132,942,812.27    0.00    88,469,123.76    88,469,123.76  
129,681,935.00    132,939,267.86    0.00    88,465,579.35    88,465,579.35

E046	GC-048	GASTOS DE OPERACION DE LA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 OPERACIÓN	27344	467	126,739,492.00	123,343,752.08	0.00	80,490,235.91	80,490,235.91	65%	100%
E019	GC-049	GASTOS DE OPERACION DEL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 OPERACIÓN	27344	4	2,942,443.00	5,175,917.18	0.00	3,896,682.76	3,896,682.76	75%	75%
E046	GC-090	RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN) 2020	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	27344	0	0.00	111,858.06	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-101	REESTRUCTURACION Y	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	465 ELEMENTO	27344	400	0.00	2,093,026.68	0.00	2,093,026.68	2,093,026.68	100%	100%
E046	GC-102	GASTOS DE OPERACION	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 OPERACIÓN	27344	0	0.00	60,000.00	0.00	42,685.00	42,685.00	71%	71%
E046	GC-126	INTERESES GENERADOS DEL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	1200	0	0.00	198,074.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-130	INTERESES GENERADOS	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 ACCION	465	0	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E050	GC-132	CONSUMO DE ENERGIA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 SERVICIOS -	10	0	0.00	1,956,590.00	0.00	1,942,949.00	1,942,949.00	99%	100%
<b>REMANENTE</b>								<b>0.00</b>	<b>3,544.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,544.41</b>	<b>3,544.41</b>		
E046	GC-086	RAMO 33 FONDO IV	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	1 ACCION	179285	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-087	RAMO 33 FONDO IV	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	1 ACCION	37991	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-122	GASTOS DE OPERACION DE LA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 OPERACIÓN	27344	0	0.00	1,979.59	0.00	1,979.59	1,979.59	100%	100%
E050	GC-138	CONSUMO DE ENERGIA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	1 SERVICIOS	27344	0	0.00	1,564.82	0.00	1,564.82	1,564.82	100%	100%
<b>RAMO FEDERAL</b>								<b>0.00</b>	<b>3,958,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,063,578.20</b>	<b>3,063,578.20</b>		
<b>P E M E X</b>								<b>0.00</b>	<b>3,958,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,063,578.20</b>	<b>3,063,578.20</b>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								<b>0.00</b>	<b>3,958,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,063,578.20</b>	<b>3,063,578.20</b>		
M001	GC-099	APORTACION EN COMBUSTIBLE	HUIMANGUILLO	RAMO FEDERAL	1 APOYOS	179285	0	0.00	3,958,000.00	0.00	3,063,578.20	3,063,578.20	77%	77%