

000001

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2020



000002

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200201 708139	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,450,600.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450600.0, modificado:343980153}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	27	Tabasco	6	Huimanguillo	K0080080_051	N	0	0	501	{meta1: {unidad: medida:Kg kilometro, meta:1.0, meta_mo dificada:1.0}}
2020	4	TAB200301 792079	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,185,930.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3185930.0, modificado:315025446}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (PARADA LA CASTANA)	27	Tabasco	6	Huimanguillo	K0080080_054	N	0	0	2,067	{meta1: {unidad: medida:Kg kilometro, meta:1.0, meta_mo dificada:1.0}}
2020	4	TAB200401 860257	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,996,085.32	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996085.32, modificado:399608552}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION	27	Tabasco	8	Huimanguillo	K0040080_096	N	0	0	5	{meta1: {unidad: medida:Pie, meta:7.10, meta_mo dificada:7.10}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTA FLU JO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOFERENCIA	GEOPREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS
TAB000201708139	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:450, direccion:Monte de Oro 2da Secc, Tab., Mexico, lon:-93.4883339, lat:17.8900386})	06-07-2020	19-08-2020	3,439,801.53	3,439,801.53	3,439,801.53	3,439,801.53	3,439,801.53	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-29-2020*, contratista:JUAN CARLOS BONDRA LOPEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3450600.0, importe_modificado:3439801.53}}	{meta1: {unidad_me trol:Kilόμε tro, avance:1.0}}	(170813)proye cto_INICIO, 170813)proye cto_PROCESO	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
TAB000301792079	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.4320441})	18-07-2020	18-08-2020	3,150,254.46	3,150,254.46	3,150,254.46	3,150,254.46	3,150,254.46	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-34-2020*, contratista:FIARDO, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3165930.0, importe_modificado:3151055.57}}	{meta1: {unidad_me trol:Kilόμε tro, avance:1.0}}	{179207)proye cto_INICIO, 179207)proye cto_FIN, 179207)proye cto_PROCESO}	En Ejecución	Validad o avances	(obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luischavez, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luischavez, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luischavez, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:luischavez, fecha:2021-01-07})
TAB000401800257	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:524, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.4320441})	21-10-2020	30-12-2020	3,966,065.32	3,966,380.32	3,966,380.32	3,966,380.32	3,023,134.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-056-2020*, contratista:CESARIO VALENZUELA GOMEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3996085.32, importe_modificado:3966380.32}}	{meta1: {unidad_me trol:Poste, avance:71.0}}	{1880257)proye cto_INICIO, 1880257)proye cto_FIN, 1880257)proye cto_PROCESO}	En Ejecución	Validad o/ Registro avances	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401 880273	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	7,748,865.97	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pree:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748865.97, modificado:7748865.97}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL POBL. C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO) DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO DIVERSAS CALLES	Tabasco	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 085	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10103.9, meta_mo_dificada:10103.9)}
2020	4	TAB200201 708143	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	3,450,600.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450600.0, modificado:3439845.18}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	Tabasco	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 082	N	0	0	9	{meta1: (unidad_medida:Km. lómetro, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0)}
2020	4	TAB200401 880269	2020	23	U	93					Proyecto de inversión	5,181,120.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pree:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5181120.0, modificado:5181120.0}}	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN LA AV. LA JUVENTUD (LADO DERECHO) ENTRE EL COBATAB PLANTEL NO. 07(0-000) Y LA GLORIETA DE LOS DESNUDOS (1+120)	Tabasco	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 087	N	0	0	107	{meta1: (unidad_medida:Km. lómetro, meta:0.8, meta_mo_dificada:0.8)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO
TAB200401880273	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:8400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.4320441}}	16-12-2020	30-12-2020	7,744,845.97	7,690,756.65	7,690,756.65	7,690,756.65	0.00	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-082-2020*, contratista:CORPORATIVO PRECISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO, monto:7748865.97, importe_modificado:7690756.65}}	{(1880273)proyecto_INICIO, 1880273)proyecto_FIN, 1880273)proyecto_PROCESO }	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB200201708143	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:581, direccion:8400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.4320441}}	06-07-2020	19-08-2020	3,439,845.16	3,439,845.16	3,439,845.16	3,439,845.16	3,439,845.16	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-30-2020, contratista:JUAN CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO, monto:3450600.0, importe_modificado:3439845.16}}	{(1708143)proyecto_INICIO, 1708143)proyecto_FIN, 1708143)proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB200401880269	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:8400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.4320441}}	06-11-2020	30-12-2020	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	5,140,858.92	{(1880269)proyecto_INICIO, 1880269)proyecto_FIN, 1880269)proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*





000006

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA	f1_MODALIDAD	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200201 708146	2020	23	U	93				Proyecto de inversión	2,937,700.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937700.0, modificado:2928428.06}}	PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR	Tabasco	8	Huimanguillo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0060080 055	N	0	0	199	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_monedificada:1.0)}	
2020	4	TAB200201 708144	2020	23	U	93				Proyecto de inversión	3,165,930.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165930.0, modificado:3151078.13}}	PAVIMENTACION CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (PARADA EL RETIRO)	Tabasco	8	Huimanguillo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0060080 053	N	0	0	661	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_monedificada:1.0)}	
2020	4	TAB200401 880261	2020	23	U	93				Proyecto de inversión	4,412,355.89	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412355.89, modificado:4412355.89}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION	Tabasco	8	Huimanguillo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080 058	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Porcentaje, meta:48.0, meta_monedificada:48.0)}

*(Handwritten signature and scribbles)*





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
TAB200201708146	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-07-2020	19-08-2020	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	2,928,428.06	2,908,334.50	{cpto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-31-2020, contratista:CORPORATIVO PRECICSA S.A DE C.V., convocado:MUNICIPAL O DE HUIMANGUILLO, monto:2937700.0, importe_modificado:2928428.06}}	(meta1: {unidad_me:1708146,proyecto_cpto_INICIO, unidad_me:1708146,proyecto_cpto_PROCESO avance:1.0})	Validad o avance	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB200201708144	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-06-2020	21-07-2020	3,151,078.13	3,151,078.13	3,151,078.13	3,151,078.13	3,151,078.13	{cpto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-25-2020, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocado:MUNICIPAL O DE HUIMANGUILLO, monto:3165930.0, importe_modificado:3151078.13}}	(meta1: {unidad_me:1708144,proyecto_cpto_INICIO, unidad_me:1708144,proyecto_cpto_PROCESO avance:1.0})	Validad o avance	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB200401800261	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	16-12-2020	30-12-2020	4,412,355.89	4,375,047.29	4,375,047.29	4,375,047.29	3,090,224.80	{cpto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-083-2020, contratista:ALEXANDER VILLAVAYOR CRUZ, convocado:MUNICIPAL O DE HUIMANGUILLO, monto:4412355.89, importe_modificado:4375047.29}}	(meta1: {unidad_me:1880261,proyecto_cpto_FIN, unidad_me:1880261,proyecto_cpto_INICIO, avance:48.0})	Validad o Registrado avance	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES





000008

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

2020	4	TAB200401	875124	2020	23	U	93	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
													Proyecto de Inversión	4,935,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo: 23, modalidad U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935000.0, modificado:4935000.0}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K008000000099	N	0	0	253	{meta: (unidad medida:Kl, kilometro, meta_15, meta_mio, meta:1, modificado:1, 5)}	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB200401879124	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:84400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-11-2020	30-12-2020	4,835,000.00	4,919,317.76	4,919,317.76	4,919,317.76	77,830.71	{meta: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-523R-081-2020*, contratista:CORPORATIVO PRECICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4935000.0, importe_modificado:4919317.71}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.5}}	{1879124proyecto_inicio, 1879124proyecto_fin, 1879124proyecto_proceso, 1879124proyecto_fin}	En Ejecución	Validad o/ Registrad o/ avances	OBSERVACIONES CAPTURISTA OBSERVACIONES REVISION



*[Handwritten signature in blue ink]*

**LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature in blue ink]*

**M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME**  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 841263	2020	33	1	3	Proyecto de inversión en	\$2,640,003.03	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7544001.82, modificado:7544001.82}, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056001.21, modificado:3056001.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO TO HUIMANGUILLO - 211730	27	Tabasco	0	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	211130	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida: M otros Cuadrado s, meta_mo difificada: 13050.00) meta: 1304 9.0, meta_mo difificada: 13050.00}
2020	4	TAB200401 835730	2020	33	1	3	Proyecto de inversión en	4,671,772.62	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803083.57, modificado:2803083.57}, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868709.05, modificado:1868709.05}}	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO TO HUIMANGUILLO - 194436	27	Tabasco	0	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	194436	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida: M otros lineales, meta_mo difificada: 1330.00) meta: 1133 0, meta_mo difificada: 1330.00}
2020	4	TAB200401 837194	2020	33	1	3	Proyecto de inversión en	2,230,849.60	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338569.76, modificado:1338569.76}, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892379.84, modificado:892379.84}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO TO HUIMANGUILLO - 199189	27	Tabasco	0	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	199189	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida: M otros Cuadrado s, meta_mo difificada: 1946.00) meta: 1946 0, meta_mo difificada: 1946.00}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB20040184 1283	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CARDENAS- HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE	15-11-2020	30-12-2020	12,640,000.03	12,640,000.03	12,640,000.03	12,640,000.03	1,446,837.57	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-084-2020", contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe:1.272037283E7, importe_modificado:1.264000000E7}}	(meta1: {unidad_linea:Cuadrados, unidad:1305.00})	{1841263}proyecto _INICIO, 1841263}proyecto _PROCESO, 1841263}proyecto _FIN, 1841263}proyecto _PROCESO, 1841263}proyecto _FIN, 1841263}proyecto _PROCESO}	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB20040183 5730	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL CARDENAS- HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE	24-09-2020	07-11-2020	4,671,772.62	4,671,772.62	4,671,772.62	4,169,787.70	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-058-2020", contratista:CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe:4696878.86, importe_modificado:467172.62}}	(meta1: {unidad_linea:lineales, unidad:1133.00})	{1835730}proyecto _INICIO, 1835730}proyecto _PROCESO, 1835730}proyecto _FIN, 1835730}proyecto _PROCESO, 1835730}proyecto _FIN, 1835730}proyecto _PROCESO}	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES	Sin observaciones	
TAB20040183 7184	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE SIMON SARLAT, CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.39495084 lat:17.83750368}}	24-09-2020	07-11-2020	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	2,230,331.84	1,192,387.53	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-3333-5334-061-2020", contratista:SARQUIMA, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe:2255875.0, importe_modificado:2230949.0}}	(meta1: {unidad_linea:Cuadrados, unidad:0.00})	{1837194}proyecto _INICIO}	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES	Sin observaciones





000012

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 83728	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,815,326.83	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089196.1, modificado:1089196.1, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726130.73, modificado:726130.73}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO O ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 199306	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	199306	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13500, meta_no_dificada:1428.0)}
2020	4	TAB200401 850069	2020	33	1	3	2020	33	1	4	Proyecto de Inversión	263,741.88	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152245.13, modificado:152245.13, #2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101496.75, modificado:101496.75}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OCCUPAN ASENTAMIENTO OCCUPAN - 237320	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	237320	5	60	40	0	{meta1: (unidad_medida: metros, meta:10, meta_no_dificada:10)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS							
TAB20040185 7228	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE EDUARDO ZAMUDIO CIUDAD HUIMANGUILLO, 84400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE AVENIDA ADELFO CADENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CD. HUIMANGUILLO, lon: -93.39312011, lat: 17.8723275833}}	24-09-2020	07-11-2020	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	1,815,209.79	{cve1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5333-5334-097-2020*, contratista: VIACOR, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado: 18153 monto: 1835262.0, importe_modificado: 18153 28.33}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1428 0})	{1837228 proyecto_INICIO, 1837228 proyecto_PROCESO, 1837228 proyecto_FIN, 1837228 proyecto_PROCESO, 1837228 proyecto_FIN, 1837228 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20040185 0069	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 56, direccion: OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO, lon: -93.49031342, lat: 17.85129804}}	17-12-2020	31-12-2020	253,741.88	253,741.88	253,741.88	253,741.88	253,741.88	253,741.88	0.00	{cve1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5333-5334-097-2020*, contratista: MARISELLA SANCHEZ GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado: 52215 monto: 540117.85, importe_modificado: 52215 3.89}}	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1 0})	{1850069 proyecto_INICIO, 1850069 proyecto_FIN, 1850069 proyecto_PROCESO, 1850069 proyecto_INICIO, 1850069 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
TAB20040185 0131	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 80400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.45178754, lat:17.96761559})	17-12-2020	31-12-2020	268,412.01	268,412.01	268,412.01	0.00	{(citr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-097-2020*, contratista:MAGISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:540117.85, importe_modificado:52215 3.89})	(meta1: {unidad_me dida:Otras, 1850131/proyecto _FIN, 1850131/proyecto _PROCESO})	1850131/proyecto _INICIO, 1850131/proyecto _PROCESO, 1850131/proyecto _FIN, 1850131/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observacion es	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20040183 5157	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1 direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CARRTERA FEDERAL CARDENAS- HUIMANGUILLO Y AVENIDA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:- 93.38313065,	01-10-2020	29-11-2020	3,467,605.85	3,467,605.85	3,467,605.85	1,900,892.24	{(citr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5333-5334-065-2020*, contratista:BLANCA GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3481811.31, importe_modificado:34676 03.45})	(meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2759 .0})	(1835757/proyecto _INICIO, 1835757/proyecto _PROCESO, 1835757/proyecto _FIN, 1835757/proyecto _PROCESO, 1835757/proyecto _FIN, 1835757/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observacion es	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES



*[Signature]*  
M.V.Z. JOSE ANTONIO VEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

*[Signature]*  
LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB200201708153	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	13,972.20	13,972.20	13,972.20	13,972.20	13,972.20	13,972.20	13,972.20	En Ejecución	Validad o avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200201708155	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	11,669.60	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201708152	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	23,977.20	23,977.20	23,977.20	23,977.20	23,977.20	23,977.20	23,977.20	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201708154	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*





000018

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200201 708150	2020	36	0	1	.	.	.	.	Adquisición	84,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83843.64}}	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisición de	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	AD-004	N	0	0	495	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_mo difcada:3.0))	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
			FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS							
TAB200201708150	1	{geot: {cve_municipio:it, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-04-2020	31-12-2020	83,843.64	83,843.64	83,843.64	83,843.64	83,843.64	83,843.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meses: {unidad_mes:1,plazas, avance:3.0}}	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301 727583	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	723,082.98	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723082.98, modificado:723027.3}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO AVENIDA LA JUVENTUD - 17838	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO	17838	\$	140	110	0	{meta1: {unidad_medida:0, ros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0}}
2020	4	TAB200301 765932	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,107,609.13	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107609.13, modificado:1107480.62}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO PEDRO C. COLORADO - 110795	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	110795	\$	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:0, ros, meta:30.0, meta_mo difcada:50.0}}
2020	4	TAB200401 808451	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	3,277,714.69	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277714.69, modificado:3277714.69}}	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION ASENTAMIENTO 53423	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	53423	\$	210	190	0	{meta1: {unidad_medida:0, ros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
			GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS						FOTOS
TAB20030172 7553	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JUVENTUD, 00000 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, AVENIDA LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, lon:- 93.39658411, lat:17.8210997}}		01-06-2020	30-06-2020	723,027.30	723,027.30	723,027.30	723,027.30	723,027.30	723,027.30	723,027.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-017-2020, contratista:CANDIDA GREGORIO HERNANDEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1474799.0, importe_modificado:14633 57.54}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:90.0) (1727583/proyecto _INICIO, 1727583/proyecto _PROCESO, 1727583/proyecto _FIN, 1727583/proyecto _PROCESO, 1727583/proyecto _PROCLSO)}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observacio nes	OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB20030176 8532	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:72, direccion:EJIDO, 00000 PEDRO C. COLORADO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ PEDRO C. COLORADO, lon:- 93.8690585, lat:17.81377608}}		20-08-2020	03-10-2020	1,107,480.62	1,107,480.62	1,107,480.62	1,107,480.62	1,107,480.62	1,107,480.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-046-2020, contratista:EMANUEL JUAREZ CRUZ, convocatoria:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1192813.6, importe_modificado:11076 09.13}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:90.0) (1766932/proyecto _INICIO, 1766932/proyecto _FIN, 1766932/proyecto _PROCESO, 1766932/proyecto _PROCLSO)}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observacio nes	OBSERVACIONES	
TAB20040180 8451	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RANCHERIA LA ARENA ZDA, SECCION, 86444 LA ARENA ZDA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA LA ARENA ZDA SECCION, lon:-93.58209382, lat:17.48030167}}		22-06-2020	20-08-2020	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	3,277,703.12	2,739,908.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-027-2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL COETEPAV, S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3291841.48, importe_modificado:32777 14.69}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:1.0) (1808451/proyecto _INICIO, 1808451/proyecto _FIN, 1808451/proyecto _PROCESO, 1808451/proyecto _PROCLSO)}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observacio nes	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 833971	2020	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	3,302,525.58	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302525.58, modificado:3302525.58)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL DESECHO 1RA SECCIÓN PLAYA I ASENTAMIENTO EL DESECHO 1RA SECCIÓN PLAYA I - 188888	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	188888	5	60	40	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25280, meta_mo_dificada:25280)}
2020	4	TAB200401 834088	2020	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,189,456.51	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189456.51, modificado:1189456.51)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA TRINIDAD - 189531	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	189531	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Oros, meta:100, meta_mo_dificada:100)}
2020	4	TAB200401 811362	2020	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,152,134.70	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152134.7, modificado:1152134.7)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD PEDREGALITO 1RA SECCIÓN - 107301	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107301	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Oros, meta:100, meta_mo_dificada:100)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

		AVANCE FINANCIERO						DETALLE_PROYECTO		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040183 3871	1		{'geo1': {'cve_municipio': 8, 'localidad': 432, 'direccion': 'RANCHERIA EL DESECHO IRA SECCION PLAYA I, 86400 EL DESECHO IRA, SECCION (PLAYA I), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA, EL DESECHO IRA, SECCION SECTOR PLAYA I, lon:-93.39607053, lat:17.85007763}}	16-11-2020	30-12-2020	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	3,302,141.60	77,637.97	{'ctot1': {'tipo_obra': 'Obra, numero_contrato': 'HU-CO-5334-086-2020, contratista': 'ELVIRA BAEZA SAUCHEZ, convocante': 'MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto': '3327530.0, importe_modificado': '3302525.53'}}	(meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10.0) ) (1833871 proyecto _INICIO, 1833871 proyecto _PROCESO, 1833871 proyecto _FIN, 1833871 proyecto _INICIO, 1833871 proyecto _PROCESO, 1833871 proyecto _FIN)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	
TAB20040183 4056	1		{'geo1': {'cve_municipio': 8, 'localidad': 867, 'direccion': 'N.C.P. LA TRINIDAD, 86400 LA TRINIDAD, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, N.C.P. LA TRINIDAD, lon:-93.66978628, lat:17.85913663}}	17-11-2020	31-12-2020	1,188,961.01	1,188,961.01	1,188,961.01	1,188,961.01	550,521.87	{'ctot1': {'tipo_obra': 'Obra, numero_contrato': 'HU-CO-5334-051-2020, contratista': 'EMANUEL JUAREZ CRUZ, convocante': 'MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto': '1209326.2, importe_modificado': '1189454.51'}}	(meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10.0) ) (1834088 proyecto _INICIO, 1834088 proyecto _PROCESO, 1834088 proyecto _FIN, 1834088 proyecto _INICIO, 1834088 proyecto _PROCESO, 1834088 proyecto _FIN)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	
TAB20040181 1362	1		{'geo1': {'cve_municipio': 8, 'localidad': 71, 'direccion': 'RANCHERIA PEDREGALITO, 86444 PEDREGALITO IRA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA, PEDREGALITO IRA, SECCION, lon:-93.55043772, lat:17.5240633}}	06-08-2020	19-09-2020	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	1,152,051.96	1,096,464.05	{'ctot1': {'tipo_obra': 'Obra, numero_contrato': 'HU-CO-5334-041-2020, contratista': 'DIMENSIONES CHALCZ, S.A DE C.V, convocante': 'MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto': '1209326.2, importe_modificado': '1152134.73'}}	(meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10.0) ) (1811362 proyecto _INICIO, 1811362 proyecto _PROCESO, 1811362 proyecto _FIN, 1811362 proyecto _INICIO, 1811362 proyecto _PROCESO, 1811362 proyecto _FIN)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 825195	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,764,034.91	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764034.91, modificado:1763844.89)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSE MERCEDES GAMAS 1RA. SECCIÓN - 160739	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Educativa	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160739	5	40	35	0	(metas: (unidad_medida:Oros, meta:15.0, meta_mo_dificada:15.0))
2020	4	TAB200401 807893	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	330,417.82	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330417.82, modificado:330417.82)}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN EL CORCHAL ASENTAMIENTO 39837	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39837	5	160	140	0	(metas: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0))
2020	4	TAB200401 611358	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,110,086.52	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110086.52, modificado:1108403.41)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCIÓN - 107290	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Educativa	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107290	5	30	20	0	(metas: (unidad_medida:Oros, meta:10.0, meta_mo_dificada:10.0))



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20040142 5195	1		{eve_municipio:8, localidad:259, direccion:COLONIA MERCEDDES GAMAS 1RA SECCION, 86430 JOSE MERCEDDES GAMAS 1RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA JOSE MERCEDDES GAMAS 1RA, SECCION, lon:-93.5531963, lat:17.7101113}}	15-10-2020	13-12-2020	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	1,763,844.89	1,595,293.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-074-2020, contralista:COMERCIALIZ ADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocame:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17640 34.91}}	{meta: (unidad_me dida:Otros, avance:15.0 )	(1825195/proyecto _INICIO, 1825195/proyecto _PROCESO, 1825195/proyecto _FIN, 1825195/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB20040180 7653	1		{eve_municipio:8, localidad:430, direccion:EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCION EL CORCHAL, 86415 ZAPOTAL CORCHAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ. ZAPOTAL 3RA SECCION EL CORCHAL, lon: 93.73289655, lat:18.04692005}}	20-06-2020	19-07-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el bimestre	{meta: (unidad_me dida:Otros, avance:0.0)}	(1807693/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observacio nes	Sin observaciones
TAB20040181 1358	1		{eve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RA, RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCION SECTOR CUILAHUAC, lon:- 93.40198753, lat:17.97739423}}	06-08-2020	19-09-2020	1,108,803.04	1,108,803.04	1,108,803.04	1,108,803.04	1,108,803.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-044-2020, contralista:CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE C.V., convocame:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:11100 86.53}}	{meta: (unidad_me dida:Otros, avance:10.0 )	(1811358/proyecto _PROCESO, 1811358/proyecto _FIN, 1811358/proyecto _INICIO, 1811358/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observacio nes	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 815364	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,857,857.66	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857857.66, modificado:1857857.66)}	CONSTRUCCION DE DOMO DE 19X32MTS (EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. LAZARO CARDENAS - 142864	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	142864	5	85	65	0	(meta1: (unidad, medida:0), ros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0))
2020	4	TAB200301 726495	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	6,840,814.74	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6840814.74, modificado:6841125.59)}	MANUTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD: C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO CURRIA ASENTAMIENTO 14570	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	14570	\$	1,700	1,500	0	(meta1: (unidad, medida:0), ros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0))
2020	4	TAB200401 811400	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,756,868.07	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756868.07, modificado:1745800.05)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TIERRA NUEVA 4TA. SECCION - 107684	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107684	\$	40	35	0	(meta1: (unidad, medida:0), ros, meta:15.0, meta_mo difcada:15.0))





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS					
TAB20040181 5364	1	{(geo1: (cve_municipio:8, localidad:151, direccion:EJIDO LAS PIEDRAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y E.J. LAS PIEDRAS HUIMANGUILLO, TABASCO, Iom:-93.88460095, lat:18.06407889))}	07-09-2020	21-10-2020	1,857,077.54	1,857,077.54	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	1,857,077.94	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-052-2020, contratista:SYLVA CASTAÑEDA PALMA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1874900.0, importe_modificado:1857657.66))}	{(1815364)proyecto_INICIO, 1815364)proyecto_FIN, 1815364)proyecto_PROCESO, 1815364)proyecto_FIN}	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES - OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB20030172 6495	1	{(geo1: (cve_municipio:8, localidad:108, direccion:PUEBLO, 00000 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y E.J. LAS PIEDRAS HUIMANGUILLO, TABASCO, Iom:-93.50148659, lat:17.96693582))}	01-06-2020	29-08-2020	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	6,793,492.33	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-014-2020, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8851125.59, importe_modificado:8840814.74))}	{(1726495)proyecto_INICIO, 1726495)proyecto_PROCESO, 1726495)proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040181 1400	1	{(geo1: (cve_municipio:8, localidad:354, direccion:EJIDO TIERRA NUEVA 4TA, SECCION 88407 TIERRA NUEVA 4TA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y E.J. TIERRA NUEVA 4TA, SECCION, Iom:-93.50045078, lat:17.73806061))}	06-08-2020	04-10-2020	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	1,745,800.05	954,534.11	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-042-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813889.3, importe_modificado:1758868.07))}	{(1811400)proyecto_PROCESO, 1811400)proyecto_FIN, 1811400)proyecto_INICIO, 1811400)proyecto_PROCESO, 1811400)proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 816574	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,169,916.46	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169916.46, modificado:1169916.46)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SAN FERNANDO 144211	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144211	5	30	20	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_mo_dificada:10.0)}
2020	4	TAB200401 822194	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	669,539.69	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669539.69, modificado:669539.69)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD FRANCISCO TRUJILLO GURRERA - 152875	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152875	5	30	20	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_mo_dificada:887.0)}
2020	4	TAB200401 825166	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	7,859,521.12	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7859521.12, modificado:7859521.12)}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLA DO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA - 160649	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160649	5	130	120	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0)}









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 841150	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,362,167.46	{F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362167.46, modificado:1362167.46)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO OTRA BANDA JRA. SECCION - 210834	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210834	S	30	20	0	(meta:1: (unidad:medida:Ot ros, meta:12.0, meta_mo dificada:1 2.0))
2020	4	TAB200401 816088	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,112,865.16	{F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112865.16, modificado:1112865.16)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LAS GALAXIAS - 143624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143624	S	30	20	0	(meta:1: (unidad:medida:Ot ros, meta:10.0, meta_mo dificada:1 0.0))
2020	4	TAB200401 816404	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,400,671.26	{F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400671.26, modificado:1400074.92)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO ESPERANZA DEL BAJO - 144024	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144024	S	35	25	0	(meta:1: (unidad:medida:Ot ros, meta:12.0, meta_mo dificada:1 2.0))









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 822099	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,390,537.60	(F1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390537.6, modificado:1390537.6})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 152653	27	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152653	\$	40	60	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrado s, meta:436 0, meta_mo dificada:1 221.0))
2020	4	TAB200401 822142	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	734,968.43	(F1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734968.43, modificado:734968.43})	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 152744	27	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152744	\$	30	20	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrado s, meta:875 0, meta_mo dificada:6 75.0))
2020	4	TAB200401 822168	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,178,889.80	(F1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178889.8, modificado:2178889.8})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 152802	27	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152802	\$	55	45	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrado s, meta:1903 0, meta_mo dificada:1 593.0))









INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA - RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 822161	2020	33	1	4				Proyecto de inversión	1,893,539.83	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893539.83, modificado:1893539.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C. 32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA - 152826	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	152826	5	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.0, meta_mo_dedicada:1482.0}}
2020	4	TAB200401 822308	2020	33	1	4				Proyecto de inversión	5,820,046.17	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5820046.17, modificado:5820046.17}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C. 25 ISIDRO CORTES RUEDA - 153137	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153137	5	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7332.0, meta_mo_dedicada:7332.0}}
2020	4	TAB200401 825201	2020	33	1	4				Proyecto de inversión	2,895,225.89	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895225.89, modificado:2895225.89}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD C. OCCUPAN - 160763	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160763	5	75	50	0	{meta1: {unidad_medida:Obras, meta:25.0, meta_mo_dedicada:25.0}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040182 2181	1	(geo1: {eve_municipio:8, localidad:168, direccion:C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y TABASCO ENTRE Y POB. C12 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.4871281, lat:17.968797683})	(geo1: {eve_municipio:8, localidad:294, direccion:C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CORTES RUEDA, lon:-93.70814284, lat:18.02732683})	08-10-2020	21-11-2020	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	1,893,539.63	1,648,096.20	(ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-071-2020, contralista:EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1913374.09, importe_modificado:1893539.63})	{meta1: (unidad_me_dida:Matros Cuadros, avance:1482.0)}	{1822181}proyecto _INICIO, 1822181}proyecto _PROCESO, 1822181}proyecto _FIN, 1822181}proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB20040182 2306	1	(geo1: {eve_municipio:8, localidad:294, direccion:C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CORTES RUEDA, lon:-93.70814284, lat:18.02732683})	(geo1: {eve_municipio:8, localidad:294, direccion:C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CORTES RUEDA, lon:-93.70814284, lat:18.02732683})	08-10-2020	06-12-2020	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	5,820,046.17	0.00	(ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-072-2020, contralista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5844254.59, importe_modificado:5820640.45})	{meta1: (unidad_me_dida:Matros Cuadros, avance:7627.0)}	{1822306}proyecto _INICIO, 1822306}proyecto _FIN, 1822306}proyecto _INICIO, 1822306}proyecto _PROCESO, 1822306}proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB20040182 5201	1	(geo1: {eve_municipio:8, localidad:58, direccion:OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.48916544, lat:17.85340340})	(geo1: {eve_municipio:8, localidad:58, direccion:OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. OCUAPAN HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.48916544, lat:17.85340340})	20-10-2020	28-12-2020	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	2,894,980.34	2,454,116.66	(ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-079-2020, contralista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA, SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2907034.0, importe_modificado:2895235.89})	{meta1: (unidad_me_dida:Oros, avance:25.0)}	{1825201}proyecto _INICIO, 1825201}proyecto _PROCESO, 1825201}proyecto _FIN, 1825201}proyecto _INICIO, 1825201}proyecto _PROCESO, 1825201}proyecto _FIN}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD RESPONSABLE MUNICIPIO	ID_ENTIDAD RESPONSABLE MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401 841130	2020	33	1	4				Proyecto de inversión	1,201,195.71	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201195.71, modificado:1201195.71}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO SANTA LUCIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 210785	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda identificada	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210785	5	30	20	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_monedificada:10.0)}
2020	4	TAB200401 843937	2020	33	1	4				Proyecto de inversión	1,199,133.15	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199133.15, modificado:1199133.15}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 219190	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda identificada	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219190	5	30	20	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_monedificada:10.0)}
2020	4	TAB200401 843949	2020	33	1	4				Proyecto de inversión	1,798,689.74	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798689.74, modificado:1798689.74}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD MANUEL SANCHEZ MÁRMOL ASENTAMIENTO MANUEL SANCHEZ MÁRMOL - 219228	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda identificada	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219228	5	40	35	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_monedificada:15.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS					CONTRATOS	CONTRATOS
TAB20040184 1130	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 177, direccion: EJIDO SANTA LUCIA, 86428 SANTA LUCIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ SANTA LUCIA HUIMANGUILLO, TABASCO, lon: -93.74412216, lat: 17.706153183}}	01-12-2020	30-12-2020	1,200,885.07	1,200,885.07	1,200,885.07	0.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO- 5334-087-2020, contralista: FIARDO, S.A. DE C.V. convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1209326.2, importe_modificado: 12011 95.713}}	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	{meta1: (unidad_me dida: Otros, avance: 10.0) } 1841130/proyecto _FIN, 1841130/proyecto _PROCESO, 1841130/proyecto _INICIO, 1841130/proyecto _FIN	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB20040184 3337	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 285, direccion: EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon: -93.6328399, lat: 17.919900793}}	03-12-2020	30-12-2020	1,147,786.23	1,141,786.23	1,141,786.23	0.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO- 5334-092-2020, contralista: JOSE CORDOVA GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1209326.2, importe_modificado: 11991 33.151}}	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	{meta1: (unidad_me dida: Otros, avance: 10.0) } 1843937/proyecto _FIN, 1843937/proyecto _PROCESO, 1843937/proyecto _INICIO, 1843937/proyecto _FIN	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB20040184 3545	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 52, direccion: COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL, 86425 MANUEL SANCHEZ MARMOL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA GANADERA MANUEL SANCHEZ MARMOL, lon: -93.72434001, lat: 17.757133053}}	03-12-2020	30-12-2020	1,692,506.22	1,682,506.22	1,692,506.22	0.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO- 5334-093-2020, contralista: MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1813988.3, importe_modificado: 17986 89.33}}	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	{meta1: (unidad_me dida: Otros, avance: 15.0) } 1843949/proyecto _FIN, 1843949/proyecto _PROCESO, 1843949/proyecto _INICIO, 1843949/proyecto _FIN	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301 727642	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	301,818.54	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:301818.54, modificado:301779.63)}	MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO PUENTE SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD HUIMANGUILLO TABASCO - TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	17978	5	600	400	0	{meta:1: (unidad_medidas:Ot ros, meta:1.0, meta_mo dificada:1.0)}
2020	4	TAB200401 811366	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,759,208.03	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1759208.03, modificado:1759308.03)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO ESTACION ZANAPA - 107338	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificación	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107338	5	40	35	0	{meta:1: (unidad_medidas:Ot ros, meta:15.0, meta_mo dificada:15.0)}
2020	4	TAB200401 822467	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	2,592,981.54	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2592981.54, modificado:2592981.54)}	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIDAD EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS 3RA. SECCIÓN 153524	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153524	5	30	20	0	{meta:1: (unidad_medidas:Ot ros, meta:50.0, meta_mo dificada:30.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO - GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FOTOS	FLUJO	OBSERVACIONES - OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES - OBSERVACIONES REVISION	
		GEOREFERENCIA	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS						
TAB20000172 7642	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: 00000 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y PUENTE DE LA SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, lon:-93.38418156, lat:17.81570894})	01-06-2020	30-06-2020	301,779.63	301,779.63	301,779.63	301,779.63	301,779.63	301,779.63	{cveot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-015-2020, contratista:HUIMANGUILLO CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:309880.89, importe_modificado:301818.54}}	(meta: {unidad_me dia:Otros, avance:1.0}) {1727642/proyecto _INICIO, 1727642/proyecto _FIN, 1727642/proyecto _PROCESO, 1727642/proyecto _FIN, 1727642/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	CARPETA - FOTOS	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20000181 1366	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:103, direccion:POBLADO ESTACION ZANAPA, 86416 ESTACION ZANAPA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. HUIMANGUILLO, lon:-93.40508846, lat:17.72447973})	06-08-2020	04-10-2020	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.03	1,759,308.00	{cveot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-043-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:1793306.03}}	(meta: {unidad_me dia:Otros, avance:15.0}) {1811366/proyecto _INICIO, 1811366/proyecto _PROCESO, 1811366/proyecto _INICIO, 1811366/proyecto _FIN, 1811366/proyecto _PROCESO}	En Ejecución		Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20000182 2457	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:811, direccion:EJIDO TRES BOCAS JRA SECCION, 86423 TRES BOCAS JRA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. TRES BOCAS JRA, SECCION, lon:-93.84716511, lat:17.91568311})	01-10-2020	29-11-2020	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	2,592,981.54	2,351,449.41	{cveot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-064-2020, contratista:JDRGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocado: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2618237.42, importe_modificado:2592981.54}}	(meta: {unidad_me dia:Otros, avance:30.0}) {1822467/proyecto _INICIO, 1822467/proyecto _FIN, 1822467/proyecto _PROCESO, 1822467/proyecto _INICIO}	En Ejecución		Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 825154	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,694,352.94	{R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694352.94, modificado:1694352.94)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL PUENTE - 160610	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160610	5	40	35	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_mo_dificada:12.0)}
2020	4	TAB200401 841174	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,810,987.12	{R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810987.12, modificado:1810987.12)}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD JOSE MERCEDES GAMAS ZDA. SECCION - 210899	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210899	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_mo_dificada:45.0)}
2020	4	TAB200401 841196	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,647,660.03	{R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647660.03, modificado:1647660.03)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-25 GENERAL PEDRO C. COLORADO - 210976	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	210976	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:Cuadrado, meta:2005.0, meta_mo_dificada:2005.0)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040182 5154	1		{geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion: EJIDO EL PUENTE, 86406 EL PUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. EL PUENTE HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.43845234, lat:17.85550186}}	08-10-2020	06-12-2020	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	1,381,442.35	981,424.75	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CD- 5334-076-2020, contratista:ECOLIFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:16943 52.94}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:12.0) }	{1825154proyecto _INICIO, 1825154proyecto _PROCESO, 1825154proyecto _INICIO, 1825154proyecto _FIN, 1825154proyecto _PROCESO, 1825154proyecto _FIN, 1825154proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones Sin observaciones
TAB20040184 1174	1		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:COLONIA AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA. SECCION, 86430 JOSE MERCEDES GAMAS ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA. SECCION, lon:-93.56144489, lat:17.74343259}}	01-12-2020	30-12-2020	1,810,987.12	1,810,987.10	1,810,987.10	1,810,987.10	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CD- 5334-088-2020, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1826436.41, importe_modificado:18109 87.12}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:45.0) }	{1841174proyecto _PROCESO, 1841174proyecto _INICIO, 1841174proyecto _FIN, 1841174proyecto _PROCESO, 1841174proyecto _FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
TAB20040184 1196	1		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:POB. C-26 GRAL- PEDRO C. COLORADO, 86400 C-26 (GENERAL, PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. C-26 GRAL. PEDRO C. COLORADO, lon:- 93.66195646, lat:18.02997151}}	01-12-2020	30-12-2020	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	1,647,660.03	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CD- 5334-090-2020, contratista:COOPERATIVA D MARK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1662665.84, importe_modificado:16476 60.03}}	{meta1: (unidad_me dida:Metricos Cuadrados, avance:2005 .0)	{1841196proyecto _PROCESO, 1841196proyecto _FIN, 1841196proyecto _PROCESO, 1841196proyecto _INICIO, 1841196proyecto _FIN, 1841196proyecto _INICIO, 1841196proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 843977	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	253,111.13	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253111.13, modificado:253111.13)}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO HUIMANGUILLO - 219291	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	219291	5	30	20	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_monedificada:1.0)}
2020	4	TAB200401 805822	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,884,872.81	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884872.81, modificado:2884872.81)}	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA CEIBA TRASECCION RUZ CORTINES ASENTAMIENTO - 6418	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6418	5	88	95	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_monedificada:81.0)}
2020	4	TAB200401 815882	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,850,010.09	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850010.09, modificado:1850010.09)}	CONSTRUCCION DE DOMOS DE 19X32MTS (EN LA ESC. PRIM. FED. ADOLFO PULIDO PULIDO) - 143381	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143381	5	85	65	0	{meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_monedificada:1.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO							PAGADO	CONTRATOS	
TAB20040184 3977	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Y, CD. HUIMANGUILLO, lon:- 93.38590146, lat:17.83350965})	03-12-2020	30-12-2020	239,497.28	239,497.28	239,497.28	239,497.28	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-054-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:263743.72, importe_modificado:25311 1.13})	(meta1: {unidad_me (unidad_me dida:Otros, avance:1.0) _PROCESO})	1843977/proyecto _INICIO, 1843977/proyecto _FIN, 1843977/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20040180 3822	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:312, direccion:EJIDO LA CEIBA TRA, SECCION RUIZ CORTINES, 86413 LA CEIBA TRA, SECCION (RUIZ CORTINES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ LA CEIBA TRA, SECCION SECTOR RUIZ CORTINEZ, lon:- 94.06512005, lat:18.04792136})	18-05-2020	01-07-2020	2,884,972.81	2,884,972.81	2,884,972.71	2,884,972.71	2,884,972.71	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-001-2020, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2899950.0, importe_modificado:28848 72.81})	(meta1: {unidad_me (unidad_me dida:Otros, avance:81.0) _PROCESO, _FIN, 1805822/proyecto _PROCESO}	1805822/proyecto _INICIO, 1805822/proyecto _PROCESO, 1805822/proyecto _FIN, 1805822/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES Sin observaciones	OBSERVACIONES Sin observaciones
TAB20040181 5882	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:88, direccion:EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA TRA SECCION, 86432 PEDREGAL MOCTEZUMA TRA, SECCION HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ PEDREGAL MOCTEZUMA TRA, SECCION CACHA DE PALO, lon:-93.84144861, lat:17.84458829})	17-09-2020	31-10-2020	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	1,860,010.09	1,429,985.71	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-057-2020, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1874500.0, importe_modificado:18600 10.09})	(meta1: {unidad_me (unidad_me dida:Otros, avance:1.0) _PROCESO, _FIN}	(1815882/proyecto _INICIO, 1815882/proyecto _PROCESO, 1815882/proyecto _FIN}	En Ejecución	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES Sin observaciones	OBSERVACIONES Sin observaciones









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20000181 6139	1	{(geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 44, direccion: COLONIA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA SECCION, 86430 JOSE MERCEDES GAMAS ZDA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA, SECCION, lon: -93.56144488, lat: 17.74157953})	{(geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 44, direccion: COLONIA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA SECCION, 86430 JOSE MERCEDES GAMAS ZDA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS ZDA, SECCION, lon: -93.56144488, lat: 17.74157953})	07-09-2020	21-10-2020	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	1,161,163.40	982,797.72	{(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-054-2020, contratista: JUAN PABLO COLORADO LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado: 1161316.00, importe: 48.76})	{(meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 10.0})	{(1816139/proyecto_inicio, 1816139/proyecto_proceso, 1816139/proyecto_fin, 1816139/proyecto_avance-10.0)}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20000181 6335	1	{(geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 388, direccion: EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, 86456 LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, ZAMORA ARRIJOJA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, lon: -93.62450722, lat: 17.84230659})	{(geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 388, direccion: EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, 86456 LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, ZAMORA ARRIJOJA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, lon: -93.62450722, lat: 17.84230659})	17-09-2020	31-10-2020	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	1,060,208.69	940,920.17	{(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-054-2020, contratista: MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado: 11116976.45})	{(meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 10.0})	{(1816635/proyecto_inicio, 1816635/proyecto_proceso, 1816635/proyecto_fin, 1816635/proyecto_avance-10.0)}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20000182 2385	1	{(geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 97, direccion: EJIDO TRES BOCAS 1RA SECCION, 86423 TRES BOCAS 1RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. TRES BOCAS 1RA, SECCION, lon: -93.87338693, lat: 17.93158773})	{(geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 97, direccion: EJIDO TRES BOCAS 1RA SECCION, 86423 TRES BOCAS 1RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJ. TRES BOCAS 1RA, SECCION, lon: -93.87338693, lat: 17.93158773})	01-10-2020	19-12-2020	5,596,559.13	5,596,559.13	5,596,559.13	5,596,559.13	3,069,433.03	{(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-062-2020, contratista: JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado: 5596559.13})	{(meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 99.0})	{(1822385/proyecto_inicio, 1822385/proyecto_proceso, 1822385/proyecto_fin, 1822385/proyecto_avance-99.0)}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 822413	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,876,028.74	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876028.74, modificado:3876028.74)}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN EL ZAPOTAL - 153397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153397	5	60	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_monedada:80.0))
2020	4	TAB200401 833932	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,157,165.01	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157165.01, modificado:2157165.01)}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA CEIBA TRA. SECCIÓN - 189035	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	189035	5	30	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_monedada:57.0))
2020	4	TAB200401 850032	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,784,397.61	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784397.61, modificado:1784397.61)}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA - 237238	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	237238	5	30	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_monedada:1.0))





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTA FLU TUS JO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040182 2413	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, direccion:EJIDO TRES BOCAS 2DA SECCION, 86423 TRES BOCAS 2DA, SECCION (EL ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. TRES BOCAS 2DA, SECCION EL ZAPOTAL, lon:-93.90888424, lat:17.96116763}}	01-10-2020	29-11-2020	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	3,876,028.74	3,567,425.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-096-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3900657.71, importe_modificado:38760 28.74}}	{meta1: (unidad_me dida:Oros, avance:80.0 )	{1822413}proyecto _INICIO, 1822413}proyecto _PROCESO, 1822413}proyecto _FIN, 1822413}proyecto _INICIO, 1822413}proyecto _PROCESO, 1822413}proyecto _FIN	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB20040183 3932	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:EJIDO LA CEIBA 1RA, SECCION, 86407 LA CEIBA 1RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. LA CEIBA 1RA, SECCION, lon:- 94.03856651, lat:18.04105832}}	16-11-2020	30-12-2020	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	2,157,165.01	839,576.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-096-2020, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2181939.05, importe_modificado:21571 65.01}}	{meta1: (unidad_me dida:Oros, avance:57.0 )	{1833932}proyecto _INICIO, 1833932}proyecto _PROCESO, 1833932}proyecto _INICIO, 1833932}proyecto _FIN	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB20040185 0032	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE ROVIROSA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 8.00 MTS DE ANCHO X 11.00 MTS DE LARGO EN LA CALLE ROVIROSA, lon:- 94.03831391, lat:18.09087760}}	03-12-2020	30-12-2020	1,784,357.61	1,784,357.61	1,784,357.61	1,784,357.61	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-096-2020, contratista:JORGE CORCOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1803351.03, importe_modificado:17843 97.61}}	{meta1: (unidad_me dida:Oros, avance:1.00)}	{1850032}proyecto _INICIO, 1850032}proyecto _PROCESO, 1850032}proyecto _FIN, 1850032}proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 805744	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	3,218,121.58	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218121.58, modificado:3218121.58)}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LIBERTAD ASENTAMIENTO 4357	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	4357	S	88	85	0	(meta:1: (unidad, medidas:Ot ros, meta:88.0, meta_mo dificada:8 9.0))
2020	4	TAB200401 811342	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,888,772.72	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888772.72, modificado:1888772.72)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO VILLA FLORES ZDA. SECCION 108900	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	108900	S	40	35	0	(meta:1: (unidad, medidas:Ot ros, meta:15.0, meta_mo dificada:1 5.0))
2020	4	TAB200401 811370	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,758,858.68	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758858.68, modificado:1758858.68)}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOCALIDAD EL GUANAL - 107361	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107361	S	40	35	0	(meta:1: (unidad, medidas:Ot ros, meta:15.0, meta_mo dificada:1 5.0))





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS								
TAB20040180 5744	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:RANCHERIA LIBERTAD, 86405 LIBERTAD, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA. LIBERTAD HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.4137255, lat:17.83412359})	18-05-2020	01-07-2020	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	3,218,121.58	(cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-036-2020, contratista:SAN TIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3233386.74, importe_modificado:32181 21.58})	(meta1: (unidad_me (Unidad_me dias-Otros, avance:88.0 })	(1805744)proyecto _FIN, 1805744)proyecto _INICIO, 1805744)proyecto _FIN, 1805744)proyecto _PROCESO, 1805744)proyecto _INICIO)	Terminad o Sin observaciones	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040181 1342	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:RANCHERIA VILLA FLORES ZDA. SECCION, 86403 VILLA FLORES ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA VILLAFLORES ZDA. SECCION, lon:-93.410134, lat:17.80271007})	01-08-2020	29-09-2020	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	1,688,677.32	(cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-036-2020, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:16887 72.72})	(meta1: (unidad_me (Unidad_me dias-Otros, avance:15.0 })	(1811342)proyecto _INICIO, 1811342)proyecto _PROCESO, 1811342)proyecto _FIN, 1811342)proyecto _PROCESO, 1811342)proyecto _FIN, 1811342)proyecto _PROCESO)	Terminad o Sin observaciones	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040181 1370	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:119, direccion:EL JIDO EL GUANAL, 86427 EL GUANAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. EL GUANAL HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.85131356, lat:17.78736013})	16-07-2020	13-09-2020	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	1,758,959.68	(cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-033-2020, contratista:MARREMA RAMOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813989.3, importe_modificado:17889 58.88})	(meta1: (unidad_me (Unidad_me dias-Otros, avance:15.0 })	(1811370)proyecto _FIN, 1811370)proyecto _PROCESO, 1811370)proyecto _INICIO, 1811370)proyecto _PROCESO, 1811370)proyecto _INICIO)	Terminad o Sin observaciones	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 811721	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,758,317.43	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758317.43, modificado:1758317.43)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO BENITO JUÁREZ 110860	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	110860	5	40	35	0	(meta:1: (unidad:medias.Otros, meta:15.0, meta_mo:medias:15.0, meta_mo:medias:15.0))
2020	4	TAB200401 805527	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4,354,387.88	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4354387.88, modificado:4354387.88)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO OTRA BANDA 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO 6479	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6479	5	120	80	0	(meta:1: (unidad:medias.Otros, meta:1.0, meta_mo:medias:1.0, meta_mo:medias:1.0))
2020	4	TAB200401 805541	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	5,851,018.13	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5851018.13, modificado:5851018.13)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO VILLA FLORES 1RA SECCION ASENTAMIENTO 6638	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6638	5	220	180	0	(meta:1: (unidad:medias.Otros, meta:2.0, meta_mo:medias:2.0, meta_mo:medias:2.0))





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
TAB20040181 1721	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 86428 BENITO JUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCO, ENTRE Y EJ. N.C.P. BENITO JUAREZ HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:-93.70058083, lat:17.66289643}}	11-06-2020	09-08-2020	1,758,317.43	1,758,317.43	1,758,317.43	1,758,317.43	1,758,317.43	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-018-2020, contralista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813869.3, importe_modificado:17583 17.43}}	{meta1: (unidad_me didas:Otros, avance:15.0) }	(1811721)proyecto _INICIO, 1811721)proyecto _PROCESO, 1811721)proyecto _FIN, 1811721)proyecto _PROCESO, 1811721)proyecto _INICIO, 1811721)proyecto _FIN, 1811721)proyecto _PROCESO}	Terminad o Sin observaciones	Validad o avance s	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20040180 5827	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:EJIDO OTRA BANDA ZA SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, ENTRE Y EJ. OTRA BANDA 2DA. SECCION HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.36689106, lat:17.80438851}}	21-05-2020	19-07-2020	4,384,367.88	4,384,367.88	4,384,367.88	4,384,367.88	4,384,367.88	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-009-2020, contralista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4398851.03, importe_modificado:43843 67.88}}	{meta1: (unidad_me didas:Otros, avance:1.0)}	(1805827)proyecto _INICIO, 1805827)proyecto _PROCESO, 1805827)proyecto _FIN, 1805827)proyecto _PROCESO}	Terminad o Sin observaciones	Validad o avance s	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20040180 5841	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RANCHERIA VILLA FLORES 1RA. SECCION, 86407 VILLA FLORES 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.41878411, lat:17.80032289}}	21-05-2020	04-07-2020	5,660,968.78	5,660,968.78	5,660,968.78	5,660,968.78	5,660,968.78	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-006-2020, contralista:CONSTRUCTO RA MACIAS MORALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5676323.09, importe_modificado:56610 18.13}}	{meta1: (unidad_me didas:Otros, avance:2.0)}	(1805841)proyecto _PROCESO, 1805841)proyecto _FIN, 1805841)proyecto _PROCESO, 1805841)proyecto _INICIO, 1805841)proyecto _FIN}	Terminad o Sin observaciones	Validad o avance s	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 811417	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,430,755.09	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430755.09, modificado:1430755.09)}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD CHICACÁN APLICACIÓN - 107833	Tabasco	27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107833	5	80	50	0	{meta:1: (unidad_medida:Ot ros, meta:26.0, meta_mo dificada:2 6.0)}
2020	4	TAB200401 805811	2020	33	1	4					Proyec to de inversión	4,123,375.06	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123375.06, modificado:4122827.97)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTAÑA JDA SECCIÓN ASENTAMIENTO - 6102	Tabasco	27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6102	5	300	200	0	{meta:1: (unidad_medida:Ot ros, meta:1.0, meta_mo dificada:1. 36)}
2020	4	TAB200401 805837	2020	33	1	4					Proyec to de inversión	1,759,663.48	{#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759663.48, modificado:1759663.48)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OAXACA ASENTAMIENTO - 6593	Tabasco	27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6593	5	85	65	0	{meta:1: (unidad_medida:Ot ros, meta:480, meta_mo dificada:0. 48)}









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 806294	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	3,570,689.05	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570689.05, modificado:3570089.05}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD OSTITAN ZDA SECCIÓN ASENTAMIENTO 15177	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	15177	S	88	85	0	{meta1: (unidad medida:Ot ros, meta:60.0, meta_mo difcada:6 0.0)}
2020	4	TAB200401 810650	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,108,121.63	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108121.63, modificado:1107452.12}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTANA ZDA. SECCIÓN - 87966	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	97906	S	30	20	0	{meta1: (unidad medida:Ot ros, meta:10.0, meta_mo difcada:1 0.0)}
2020	4	TAB200401 811372	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,152,663.55	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152663.55, modificado:1152637.02}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD CUAUHTEMOC Y PALMIRA - 107385	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107385	S	30	20	0	{meta1: (unidad medida:Ot ros, meta:10.0, meta_mo difcada:1 0.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040180 6294	1		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:RANCHERIA OSTITAN ZDA, SECCION, 84406 OSTITAN ZDA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA, OSTITAN ZDA SECCION, lon:-93.41601059, lat:17.7308735}}	01-06-2020	15-07-2020	3,570,089.05	3,570,089.05	3,570,089.05	3,570,089.05	3,570,089.05	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-015-2020, contratista:JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3584911.56, importe_modificado:3570089.05}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:60.0)}	(1806254)proyecto _PROCESO, 1806254)proyecto _INICIO, 1806254)proyecto _FIN, 1806254)proyecto _PROCESO, 1806254)proyecto _FIN, 1806254)proyecto _INICIO)	Terminad o	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB20040181 0850	1		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA ZDA, SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTANA ZDA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA, RIO SECO Y MONTANA ZDA, SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO, lon: -93.38477846, lat:17.97539403}}	06-08-2020	19-09-2020	1,107,452.12	1,107,452.12	1,107,452.12	1,107,452.12	1,107,452.12	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-047-2020, contratista:EDGAR RUIZ RAVERS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1182814.0, importe_modificado:1108121.63}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10.0)}	(1810650)proyecto _PROCESO, 1810650)proyecto _FIN, 1810650)proyecto _INICIO, 1810650)proyecto _FIN, 1810650)proyecto _PROCESO, 1810650)proyecto _FIN)	Terminad o	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB20040181 1372	1		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:919, direccion:EJIDO CUAURTEMOC Y PALMIRA, 86403 CUAURTEMOC Y PALMIRA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. CUAURTEMOC Y PALMIRA HUIMANGUILLO TABASCO, lon: 93.62401562, lat:17.87758209}}	06-08-2020	19-09-2020	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-045-2020, contratista:FALE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1152637.59}}	{meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10.0)}	(1811372)proyecto _INICIO, 1811372)proyecto _PROCESO, 1811372)proyecto _FIN, 1811372)proyecto _INICIO, 1811372)proyecto _PROCESO, 1811372)proyecto _FIN)	Terminad o	Validad o avance s	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 815989	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	2,538,426.17	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538426.17, modificado:2538426.17}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EL PUENTE 1RA. SECCIÓN - 143507	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	143507	5	85	80	0	{meta:1: (unidad, medida:01, ros, meta:44.0, meta_mo difcada:4 4.0)}
2020	4	TAB200401 807818	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,686,051.59	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686051.59, modificado:1685938.99}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN CAMPECHITO ASENTAMIENTO 39275	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39275	5	45	30	0	{meta:1: (unidad, medida:01, ros, meta:15.0, meta_mo difcada:1 5.0)}
2020	4	TAB200401 807675	2020	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	326,320.41	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326320.41, modificado:327782.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN LOCALIDAD SAN MANUEL ASENTAMIENTO 39899	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39899	5	170	130	0	{meta:1: (unidad, medida:01, ros, meta:1.0, meta_mo difcada:1 0)}









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 806447	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,816,193.88	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816193.88, modificado:1816193.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TECOMINOACAN ASENTAMIENTO POB -18163	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	18163	5	55	35	0	{meta:1: (unidad, medida:0) ros, meta:1:0, meta_mo difricada:1: 0)}
2020	4	TAB200401 811386	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,763,694.46	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763694.46, modificado:1763693.71}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD GILBERTO FLORES MUÑOZ 107574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107574	5	30	20	0	{meta:1: (unidad, medida:0) ros, meta:1:0, meta_mo difricada:1: 5.0)}
2020	4	TAB200401 806260	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	2,987,545.06	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987545.06, modificado:2987545.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTANA 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO 14773	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	14773	5	120	80	0	{meta:1: (unidad, medida:0) ros, meta:1:0, meta_mo difricada:1: 0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS									
TAB20040180 6447	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:TECOMINOACAN, 86440 TECOMINOACAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . POB. TECOMINOACAN, lon:-93.56313522, lat:17.91942457}}	01-06-2020	14-06-2020	1,816,193.88	1,816,193.88	1,816,193.88	1,816,193.88	1,816,193.88	1,816,193.88	CONTRATOS	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-013-2020, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MS, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1822388.4, importe_modificado:1816193.88}}	{meta1: {unidad_me {unidad:Otros, avance:1.0}}	(1806447/proyecto_FIN, 1806447/proyecto_PROCESO, 1806447/proyecto_FIN, 1806447/proyecto_PROCESO, 1806447/proyecto_INICIO, 1806447/proyecto_FIN)	Terminado o	Validado o avance	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20040181 1386	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:485, direccion:COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ, 86440 GILBERTO FLORES MUÑOZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . COL AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ, lon:-93.52141203, lat:17.68391957}}	01-08-2020	29-09-2020	1,763,693.71	1,763,693.71	1,763,693.71	1,763,693.71	1,763,693.71	1,763,693.71	CONTRATOS	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-039-2020, contratista:CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1813983.3, importe_modificado:1742494.46}}	{meta1: {unidad_me {unidad:Otros, avance:15.0}}	(1811388/proyecto_INICIO, 1811388/proyecto_PROCESO, 1811388/proyecto_FIN, 1811388/proyecto_PROCESO, 1811388/proyecto_INICIO, 1811388/proyecto_FIN)	Terminado o	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180 6280	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION, ENTRE Y . RA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION COLONIA LOS PINOS, lon:-93.38612038, lat:17.97840544}}	01-06-2020	30-06-2020	2,987,545.08	2,987,545.08	2,987,545.08	2,987,545.08	2,987,545.08	2,987,545.08	CONTRATOS	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-011-2020, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2987545.08}}	{meta1: {unidad_me {unidad:Otros, avance:1.0}}	(1806280/proyecto_INICIO, 1806280/proyecto_FIN, 1806280/proyecto_PROCESO, 1806280/proyecto_INICIO)	Terminado o	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 807419	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,830,708.16	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630708.16, modificado:1630708.16}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO SAN MANUEL TENERIFE ASENTAMIENTO 36824	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	36824	5	40	35	0	{meta1: (unidad:medias.Otros, meta:15.0, meta_mo_dificada:15.0)}
2020	4	TAB200401 807446	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,150,777.30	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150777.3, modificado:1150719.49}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO ACUILLES SERDÁN 2DA SECCIÓN AZUCENITA ASENTAMIENTO 36835	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	36835	5	30	20	0	{meta1: (unidad:medias.Otros, meta:10.0, meta_mo_dificada:10.0)}
2020	4	TAB200401 807468	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	1,685,644.43	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685644.43, modificado:1685645.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO PAREDÓN 2DA SECCIÓN ASENTAMIENTO 37194	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HUIMANGUILLO TABASCO	37194	5	40	35	0	{meta1: (unidad:medias.Otros, meta:15.0, meta_mo_dificada:15.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
		GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS				
TAB20040180 7419	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:901 direccion:EJIDO SAN MANUEL TENERIFE, 86403 SAN MANUEL TENERIFE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. SAN MANUEL TENERIFE HUIMANGUILLO TAB., lon:- 93.38108294 lat:17.6886406}}	20-06-2020	03-08-2020	1,630,708.16	1,630,708.16	1,630,708.16	1,630,708.16	1,630,708.16	{cno1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-024-2020, contratista:MOBAGO CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:16879 29.37}}	(meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:15.0) )	(1807419)proyecto _PROCESO, 1807419)proyecto _FIN, 1807419)proyecto _PROCESO, 1807419)proyecto _INICIO, 1807419)proyecto _PROCESO, 1807419)proyecto _INICIO)	Terminado o Sin observaciones	Validad o avances	Sin observaciones CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB20040180 7446	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:200 direccion:EJIDO AGUILAS SERDAN ZDA. SECCION AGUILAS SERDAN ZDA. (AZUCENITA), 86418 SECCION (AZUCENITA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , EJ. AGUILAS SERDAN ZDA. SECCION AZUCENITA, lon:- 94.10694353, lat:18.18266744}}	11-06-2020	25-07-2020	1,150,718.49	1,150,718.49	1,150,718.49	1,150,718.49	1,150,718.49	{cno1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-020-2020, contratista:CONSTRUCTO RAY COMERCIALIZADORA CARSAN DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11507 77.3}}	(meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:10.0) )	(1807446)proyecto _INICIO, 1807446)proyecto _PROCESO, 1807446)proyecto _FIN, 1807446)proyecto _INICIO, 1807446)proyecto _FIN)	Terminado o Sin observaciones	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180 7468	1	{geo1: {cva_municipio:8, localidad:173 direccion:RANCHERIA PAREDON ZDA. SECCION, 86403 PAREDON ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , RA. PAREDON ZDA. SECCION, lon:-93.38895403, lat:17.70642265}}	11-06-2020	09-08-2020	1,685,545.00	1,685,545.00	1,685,545.00	1,685,545.00	1,685,545.00	{cno1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-021-2020, contratista BARTOLO MONTEJO ALCALDIA convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.4, importe_modificado:16856 44.43}}	(meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:15.0) )	(1807468)proyecto _PROCESO, 1807468)proyecto _FIN, 1807468)proyecto _PROCESO, 1807468)proyecto _INICIO, 1807468)proyecto _FIN)	Terminado o Sin observaciones	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 811405	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,761,386.23	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761386.23, modificado:1758476.25)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA CHICHONAL DE LA BOYERIA - 107740	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107740	5	40	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_mo_dificada:10.0, meta_mo_dificada:15.0))
2020	4	TAB200401 812501	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,152,340.93	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152340.93, modificado:1152322.81)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD LA SOLEDAD 1RA. SECCION - 115803	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	115803	5	30	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_mo_dificada:10.0, meta_mo_dificada:10.0))
2020	4	TAB200401 850655	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	3,910,809.02	{#1: (Ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910809.02, modificado:3910809.02)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD C-25 ISIDRO CORTES RUEDA ASENTAMIENTO C-25 ISIDRO CORTES RUEDA - 239135	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	239135	5	50	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_mo_dificada:5064.0, meta_mo_dificada:5064.0))



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040181 1405	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion: EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86415 EMILIANO ZAPATA (CHICHONAL DE LA BOYERIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. EMILIANO ZAPATA, HUIMANGUILLO, TAB., lon: -93.76212768, lat: 18.07324737})	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-035-2020, contratista:CONSTRUCTO RA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1613969.3, importe_modificado:17613 88.23})	16-07-2020	13-09-2020	1,758,476.25	1,758,476.25	1,758,476.25	1,758,476.25	1,758,476.25	(meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:15.0} }	{1811405 proyecto _INICIO, 1811405 proyecto _PROCESO, 1811405 proyecto _FIN, 1811405 proyecto _PROCESO, 1811405 proyecto _FIN}	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA OBSERVACIONES REVISION
TAB20040181 2301	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:150, direccion:EJIDO LA SOLEDAD IRA SECCION, 86446 LA SOLEDAD IRA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. LA SOLEDAD IRA, SECCION, lon:-93.5590275, lat:17.38596179})	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-049-2020, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:11523 40.93})	01-09-2020	15-10-2020	1,152,252.81	1,152,252.81	1,152,252.81	1,152,252.81	1,152,252.81	(meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:10.0} }	{1812301 proyecto _PROCESO, 1812301 proyecto _INICIO, 1812301 proyecto _FIN, 1812301 proyecto _PROCESO, 1812301 proyecto _FIN, 1812301 proyecto _INICIO}		Terminad o avance	Validad o avance	Sin observaciones
TAB20040185 0655	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:C-25 ISIDRO CORTES RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y POB. C23 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA HUIMANGUILLO TABASCO, lon: -93.70641702, lat: 18.02844226})	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-077-2020, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3935785.26, importe_modificado:39108 09.02})	20-10-2020	18-12-2020	3,910,809.02	3,910,809.02	3,910,809.02	3,910,809.02	3,910,809.02	(meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:5044 .00} }	{1850655 proyecto _PROCESO, 1850655 proyecto _INICIO, 1850655 proyecto _FIN, 1850655 proyecto _PROCESO, 1850655 proyecto _FIN, 1850655 proyecto _INICIO}		Terminad o avance	Validad o avance	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 807645	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,154,888.88	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154888.88, modificado:1152837.02}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO VENTUSIANO CARRANZA ASENTAMIENTO 39523	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	39523	5	85	65	0	{metas: {unidad_medida:0, ros, meta:10.0, meta_mo_dificada:1 0.0}}
2020	4	TAB200401 811338	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,113,569.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113569.0, modificado:1113181.19}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCIÓN, SAN AGUSTÍN - 108864	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	108864	5	30	20	0	{metas: {unidad_medida:0, ros, meta:10.0, meta_mo_dificada:1 0.0}}
2020	4	TAB200401 811404	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,154,844.77	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154844.77, modificado:1154302.99}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN, SAN MIGUEL - 107693	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107693	5	30	20	0	{metas: {unidad_medida:0, ros, meta:10.0, meta_mo_dificada:1 0.0}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS						CONTRATOS	CONTRATOS
TAB20040180 7645	1	{geot: {cve_municipio: 8, localidad: 99, direccion: COLONIA AGRICOLA VENUSTIANO CARRANZA, 86403 VENUSTIANO CARRANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, COL. AGRICOLA VENUSTIANO CARRANZA, lon: 93.5322288, lat: 17.77382979}}	11-06-2020	25-07-2020	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	1,152,637.02	{ctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-032-2020, contratista: COOPERATIVA O MARK S.A. DE C.V. convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1209326.2, importe_modificado: 1154844.84}}	{meta: {unidad_me: (unidad_me: Obra, avance: 10.0)}}	{1807645/proyecto_INICIO, 1807645/proyecto_PROCESO, 1807645/proyecto_FIN, 1807645/proyecto_INICIO, 1807645/proyecto_PROCESO, 1807645/proyecto_INICIO}	Terminado	Validad o avance	OBSERVACIONES - OBSERVACIONES - CAPTURISTA	REVISION
TAB20040181 1336	1	{geot: {cve_municipio: 8, localidad: 50, direccion: EJIDO MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCION SAN AGUSTIN, 86403 MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCION (SAN AGUSTIN), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ. MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCION SAN AGUSTIN, lon: 93.34701954, lat: 17.85380347}}	16-07-2020	29-08-2020	1,113,191.19	1,113,191.19	1,113,191.19	1,113,191.19	1,113,191.19	1,113,191.19	1,113,191.19	1,113,191.19	{ctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-032-2020, contratista: FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1162813.6, importe_modificado: 1113569.0}}	{meta: {unidad_me: (unidad_me: Obra, avance: 10.0)}}	{1811336/proyecto_INICIO, 1811336/proyecto_PROCESO, 1811336/proyecto_FIN, 1811336/proyecto_INICIO, 1811336/proyecto_PROCESO, 1811336/proyecto_FIN, 1811336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040181 1404	1	{geot: {cve_municipio: 8, localidad: 319, direccion: EJIDO ZAPOTAL IRA. SECCION SAN MIGUEL, 86414 ZAPOTAL IRA. SECCION (SAN MIGUEL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, EJ. ZAPOTAL IRA. SECCION SAN MIGUEL, lon: 93.72474684, lat: 18.01173156}}	01-08-2020	14-09-2020	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	1,154,302.99	{ctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-037-2020, contratista: EDGAR MANUEL ZURITA NAVA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1209326.2, importe_modificado: 1154844.77}}	{meta: {unidad_me: (unidad_me: Obra, avance: 10.0)}}	{1811404/proyecto_PROCESO, 1811404/proyecto_INICIO, 1811404/proyecto_PROCESO, 1811404/proyecto_FIN, 1811404/proyecto_INICIO, 1811404/proyecto_PROCESO, 1811404/proyecto_FIN}	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 811411	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,742,820.55	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742820.55, modificado:1742820.55)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOCALIDAD HUIMANGUILLO PEJELAGARTER O ZDA. SECCIÓN PALO DE RAYO - 107774	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107774	5	40	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Oros, meta:15.0, meta_monedificada:15.0))
2020	4	TAB200401 822344	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	3,216,017.32	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216017.32, modificado:3216017.32)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD TIERRA NUEVA ZDA. SECCIÓN - 153231	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	153231	5	60	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Wetros Cuadrado, meta:1.0, meta_monedificada:1.0))
2020	4	TAB200401 805833	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	994,791.15	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994791.15, modificado:994791.15)}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SAN MANUEL ASENTAMIENTO 6546	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	6546	5	50	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_monedificada:1.0))









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 806439	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	2,219,523.35	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219523.35, modificado: 2219523.35}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTAÑA ZDA SECCION COL ALFA Y OMEGA - 10088	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	18038	5	400	350	0	{meta:1: (unidad medida:M otros Cuadrado #, meta:1897.0, meta_mo difcada:2 047.0)}
2020	4	TAB200401 811356	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,106,447.88	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106447.88, modificado:1106246.27}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD RIO SECO Y MONTAÑA ZDA SECCION (GENARO VAZQUEZ ZDA. SECCION J - 107268	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	107268	5	30	20	0	{meta:1: (unidad medida:O res, meta:10.0, meta_mo difcada:1 0.0)}
2020	4	TAB200401 825205	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,106,758.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106758.0, modificado:1067500.43}}	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD SANTA CECILIA - 100783	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160783	5	30	20	0	{meta:1: (unidad medida:O res, meta:10.0, meta_mo difcada:1 0.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040780 6439	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 84, direccion: COLONIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA, RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCION UBIC. EN LA COL. ALFA Y OMEGA, Ion-93.38284729, lat:17.97079145}}	01-06-2020	15-07-2020	1,106,246.27	1,106,246.27	2,219,523.35	2,219,523.35	2,219,523.35	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-072-2020, contratista:MAREMA RAMOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2229733.96, importe_modificado:2219523.35}}	(meta1: {unidad_me: Unidad_Metros Cuadrados, Avance:2087.0}) (1806439/proyecto_PROCESO, 1806439/proyecto_INICIO, 1806439/proyecto_TERMINADO, 1806439/proyecto_PROCESO)	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA OBSERVACIONES REVISION
TAB20040781 1356	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 84, direccion: RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA, RIO SECO Y MONTAÑA ZDA, SECCION GENARO VAZQUEZ ZDA, SECCION, Ion-93.38632343, lat:17.97079145}}	01-08-2020	14-09-2020	1,106,246.27	1,106,246.27	1,106,246.27	1,106,246.27	1,106,246.27	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-036-2020, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1106447.86}}	(meta1: {unidad_me: Unidad_Metros Cuadrados, Avance:10.0}) (1811356/proyecto_PROCESO, 1811356/proyecto_INICIO, 1811356/proyecto_TERMINADO, 1811356/proyecto_PROCESO)		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES Sin observaciones
TAB20040782 5205	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 81, direccion: LINDO SANTA CECILIA, 86409 SANTA CECILIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y E.J. SANTA CECILIA HUIMANGUILLO TABASCO, Ion-93.38454051, lat:17.66403963}}	08-10-2020	21-11-2020	1,067,500.40	1,067,500.40	1,067,500.40	1,067,500.40	1,067,500.40	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-075-2020, contratista:CONSTRUCTORA PUMA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modificado:1106756.03}}	(meta1: {unidad_me: Unidad_Metros Cuadrados, Avance:10.0}) (1825205/proyecto_PROCESO, 1825205/proyecto_INICIO, 1825205/proyecto_TERMINADO, 1825205/proyecto_PROCESO)		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES Sin observaciones





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA	f1_CICLO DE PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401 644294	2020	33	1	4						Proyecto de inversión	475,917.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475917.0, modificado:475917.0}}	27	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	220217	5	30	20	0	{meta:1: {unidad_medida:Ciudadanos, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}}
2020	4	TAB200401 834960	2020	MUNICIPAL	INTERSECTORIALES			2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,911,287.66	{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERSECTORIALES BANCARIOS, monto:1907287.66, modificado:1907287.66}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}}	27	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191851	5	30	20	0	{meta:1: {unidad_medida:Ciudadanos, meta:18.0, meta_mo_dificada:3.0}}
2020	4	TAB200401 867690	2020	MUNICIPAL	INTERSECTORIALES			2020	33	1	4	Proyecto de inversión	746,667.77	{f1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INTERSECTORIALES BANCARIOS, monto:269983.04, modificado:269983.04}, f2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476684.73, modificado:476684.73}}	27	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificación	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	261191	5	30	20	0	{meta:1: {unidad_medida:Ciudadanos, meta:514.0, meta_mo_dificada:3.0}}









**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301 727617	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	740,274.58	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740274.58, modificado:740255.37}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD HUIMANGUILLO ASENTAMIENTO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO - 17924	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	17924	5	130	120	0	{meta1: (unidad_medida:0) res, meta:1.0, meta_mo dificada:1.0)}
2020	4	TAB200301 723175	2020	33	1	4					Proyecto de inversión	4,187,039.57	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187039.57, modificado:4187039.57}}	AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN HUIMANGUILLO LOCALIDAD CHONTALPA ESTACION CHONTALPA ASENTAMIENTO - 4509	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	CONSORCIO MASA SA DE CV	4509	5	160	140	0	{meta1: (unidad_medida: otros Cuadrado % meta:4472.0, meta_mo dificada:4160.0)}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB20030172 7617	1	{cve_municipio:8, localidad:1, direccion:, 00000 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUMANGUILLO, lon:- 93.38902564, lat:17.83589411}}	01-06-2020	30-06-2020	740,255.37	740,255.37	740,255.37	740,255.37	740,255.37	740,255.37	{citr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-017-2020, contratista:CANDIDA GREGORIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1474799.0, importe_modificado:14633 57.44}}	{1727617/proyecto _INICIO, 1727617/proyecto _FIN, 1727617/proyecto _PROCESO, 1727617/proyecto _FIN, 1727617/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20030172 3175	1	{cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL EN TRAMOS ABIADOS VILLA VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 00000 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL EN TRA, lon:- 93.47953561, lat:17.66526643}}	21-05-2020	04-07-2020	4,187,039.57	4,187,039.57	4,187,039.57	4,187,039.57	4,187,039.57	4,187,039.57	{citr1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-007-2020, contratista:CONSORCIO MASA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:420997.54, importe_modificado:41870 39.57}}	{1723175/proyecto _INICIO, 1723175/proyecto _FIN, 1723175/proyecto _PROCESO, 1723175/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



000074

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2020





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejectora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	111 - Dietas	0.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	331,938.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	6,726,806.04	6,726,806.04	6,726,806.04	6,726,806.04	6,726,806.04	6,726,806.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	556,534.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	0.00	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	6,279,168.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	661,472.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	5,661,246.07	5,661,246.07	5,661,246.07	5,661,246.07	5,661,246.07	5,661,246.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	2,193,946.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	77,950.78	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	0.00	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	647,574.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,196.29	3,196.29	3,196.29	3,196.29	3,196.29	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	892,911.65	892,911.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	23,959,895.78	23,959,895.78	23,066,984.13	23,066,984.13	23,066,984.13	23,063,787.84			N/A	N/A		23,861,945.00



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL





M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo - Conve - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

*[Handwritten signature]*



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	19,998.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,812,600.00	3,113,224.80	3,113,224.80	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	3,110,945.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos internos	1,250,911.00	1,096,911.00	1,096,911.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	1,087,708.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Conve - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,034.00	10,034.00	10,034.00	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	38,628.00	38,628.00	38,628.00	37,949.40	37,949.40	37,949.40	37,949.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y tecnologías de la información	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,513.24	95,513.24	95,513.24	95,513.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	5,100,000.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	5,081,496.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,169.80	67,169.80	67,169.80	67,169.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	16,095.67	16,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Convento - Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001		Sin Especificar	Sin Especificar	1,438.79	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observacione s (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestari o	10,765,153.00	10,749,367.55	10,749,367.55	10,580,767.44	10,580,767.44	10,580,767.44	10,580,767.44			N/A	10,747,928.76		

  
LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		





000086

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TELÉFONO 2338 - 3023

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	8,341,427.61	8,408,441.21	8,341,427.61	8,341,427.61	8,341,427.61	6,113,358.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	12,929,988.97	12,929,988.97	12,831,615.57	12,831,615.57	12,831,615.57	5,140,858.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	19,307,533.95	19,307,533.95	19,307,533.95	19,307,533.95	19,307,533.95	14,008,912.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	3,015,146.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	5,812.28	5,812.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*(Handwritten signature and scribbles)*






**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	5,812.28	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observacione s (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	43,666,923.28	43,666,923.28	43,495,724.00	43,495,724.00	43,495,724.00	28,278,277.46			N/A	43,661,111.00		

  
LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		

*(Handwritten signature and stamp)*





000090

## MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	4,275,947.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	940,000.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	674,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	284,351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	9,485,302.90	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	51,371,667.73	42,782,537.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	10,355,755.51	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	13,963,019.12	11,209,308.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2,177,288.47	

*(Handwritten signature and scribbles)*



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	11,507,738.27	43,537,473.14	43,537,473.14	43,468,556.04	43,468,283.77	43,468,283.77	32,825,275.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,371,952.23	38,015,064.04	38,015,064.04	38,000,333.97	38,000,333.97	38,000,333.97	21,182,392.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	15,132,407.77	20,083,118.19	20,083,118.19	20,083,118.19	20,083,118.19	20,083,118.19	14,544,908.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	112,776,522.92	10,266,577.63	10,266,577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	180,009,979.00	182,187,267.47	182,187,267.47	171,837,042.67	171,836,770.40	171,836,770.40	127,484,769.53			N/A	180,009,979.00		







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	45,330,000.00	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	46,348,336.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	1,852,577.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,210,000.00	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	3,604,899.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,227,500.00	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	7,513,030.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	18,230,000.00	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	21,554,674.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	11,325,000.00	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	12,771,923.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	6 de 18





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,030,000.00	664,745.17	664,745.17	664,745.17	664,745.17	664,745.17	664,745.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	17,187,304.00	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	23,071,375.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,342,931.00	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	1,731,312.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	4,205,000.00	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	3,273,220.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00	89,291.83	89,291.83	89,291.83	89,291.83	89,291.83	89,291.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	7,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	27,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	99,876.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6,950,000.00	4,634,317.04	4,634,317.04	4,634,317.04	4,634,317.04	4,634,317.04	4,630,146.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	1,134,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	10 de 18





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,600,000.00	846,192.13	846,192.13	846,192.13	846,192.13	846,192.13	846,192.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	200,000.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	2,757,255.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,000.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejectora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	51,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	660,262.00	299,999.20	299,999.20	299,999.20	299,999.20	299,999.20	299,999.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	800,000.00	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	1,009,522.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,165,130.00	532,597.35	532,597.35	532,597.35	532,597.35	532,597.35	532,597.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajales sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	100,000.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	125,179.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	48,075.98	48,075.98	48,075.98	48,075.98	48,075.98	48,075.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	40,000.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	36,769.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	







**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Sin Especificar	Sin Especificar	228,417.90	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidad es	6,000.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	Sin Contrato \$	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	4,181,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contrato \$	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	132,741,144.00	132,969,561.90	132,969,561.90	132,969,561.90	132,969,561.90	132,969,561.90	132,965,390.90			N/A	132,741,144.00		





LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



000107

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

I-005-FORTAMUN

CUARTO TRIMESTRE 2020



000108



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
MAYO 1917 - 2017

MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: INDICADORES  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	4	4	Tabasco	Humanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154331	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2020	4	4	Tabasco	Humanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2020	4	4	Tabasco	Humanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: INDICADORES**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
0004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Costos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.33333		3.33333		1.33333	250	Validado
0004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	66.66667		66.66667		10	666.67	Validado
0004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30		30		22	73.33	Validado



*(Handwritten signature)*

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*(Handwritten signature)*

M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



000110



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2020	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera
2020	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y los requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	93.43486		93.43486		96.30446	103.07	Validado
1005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuantos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.15257		4.15257		3.21409	123.2	Validado
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100.16093	100.17	Validado



000112



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: INDICADORES  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2020	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	102145	Porcentaje de avance en las metas





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO


000113




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020**

Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005		Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAFUDIF. Donde: el número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$\left( \frac{\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de I} + \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de I}}{2} \right) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado





LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.V.Z. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME  
DIRECTOR DE PROGRAMACION