

000001

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2021



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21020 1943635	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:572, direccion:85400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-06-2021	31-08-2021	1,343,804.14	1,343,804.14	1,343,804.14	1,343,804.14	1,343,804.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:1.2)}	{1943636/proyecto_INICIO, 1943636/proyecto_PROCESO, 1943636/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020 1943614	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:483, direccion:Unna med Road, Eduardo Alday Hernández, Tab., México, lon:- 93.5429728, lat:17.62345502}}	23-04-2021	05-08-2021	3,502,219.52	3,502,219.52	3,502,219.52	3,502,219.52	3,502,219.52	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523J-023- 2021, contratista:EDIFICA CIONES Y REPRESENTACION ES ROBLES S. A DE C.V., convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:3510250.0, importe_modificado: 3502219.52)}	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:1.0)}	{1943614/proyecto_INICIO, 1943614/proyecto_PROCESO, 1943614/proyecto_FIN, 1943614/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature in blue ink.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000005



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISIC S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB21020 1943717	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:333, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-07-2021	31-08-2021	728,910.84	728,910.84	728,910.84	728,910.84	728,910.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:220.0}}	{1943717/proy ecto_INICIO, 1943717/proye cto_PROCES O, 1943717/proye cto_FIN, 1943717/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21030 1945240	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:255, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	09-09-2021	23-09-2021	950,000.00	946,588.21	946,588.21	946,588.21	747,306.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:38.0}}	{1945240/proy ecto_INICIO, 1945240/proye cto_PROCES O, 1945240/proye cto_FIN}	En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES_ FISIC S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB21020 1941218	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:38, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	08-06-2021	15-09-2021	3,989,054.20	3,989,054.20	3,989,054.20	3,989,054.20	3,989,054.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Luminaria, avance:72.0}}	{1941218/proy ecto_INICIO, 1941218/proye cto_FIN, 1941218/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21030 1960277	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:602, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	09-09-2021	23-09-2021	1,500,000.00	1,497,404.24	1,497,404.24	1,497,404.24	1,049,619.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.0}}		En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature and initials in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21020 1943629	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:83, direccion:Rio Seco y Montaña, Tab., México, lon:-93.3845283, lat:17.9449238}}	23-04-2021	05-08-2021	3,310,256.84	3,310,256.84	3,310,256.84	3,310,256.84	3,310,256.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523R-024- 2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:3319500.0, importe_modificado :3310262.92}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.0}}	{1943629/proy ecto_INICIO, 1943629/proye cto_PROCES O, 1943629/proye cto_FIN, 1943629/proye cto_INICIO, 1943629/proye cto_PROCES O, 1943629/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21020 1943694	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:319, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	07-05-2021	26-07-2021	3,505,556.65	3,505,556.65	3,505,556.65	3,505,556.65	3,505,556.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523J-036- 2021, contratista:CONSO RCIO DOMAGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:3519800.0, importe_modificado :3509677.51}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.0}}	{1943694/proy ecto_INICIO, 1943694/proye cto_PROCES O, 1943694/proye cto_FIN, 1943694/proye cto_PROCES O, 1943694/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with 20 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signature in blue ink



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES_ FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB21030 1945239	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:497, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	09-09-2021	23-09-2021	125,000.00	122,074.19	122,074.19	122,074.19	73,738.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:5.0}}	{1945239/proy ecto_INICIO, 1945239/proye cto_FIN, 1945239/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21030 1960276	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:669, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	19-08-2021	17-09-2021	1,209,000.00	1,203,735.17	1,203,441.72	1,203,441.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.85}}		En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with 20 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA, PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB21020 1943709	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	24-05-2021	09-08-2021	2,265,167.29	2,265,167.29	2,265,167.29	2,265,167.29	2,265,167.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523J-048- 2021, contratista:JORGE ALBERTO LARA JIMENEZ, convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:2271320.4, importe_modificado :2265167.29}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.28}}	{1943709/proy ecto_INICIO, 1943709/proye cto_PROCES O, 1943709/proye cto_FIN, 1943709/proye cto_PROCES O, 1943709/proye cto_INICIO}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21030 1945246	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:524, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	09-09-2021	30-09-2021	400,000.00	395,321.74	277,294.08	277,294.08	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.4}}		En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21020 1943638	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:293, direccion:Pedre gal Moctezuma 2da Secc, Tab., México, lon:- 93.6264112, lat:17.636189}}	08-06-2021	31-08-2021	995,238.39	995,238.39	995,238.39	995,238.39	995,238.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avance:1.0)}	{1943638/proy ecto_PROCES O, 1943638/proye cto_INICIO, 1943638/proye cto_FIN}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: (observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20), obs2: (observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20), obs3: (observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20), obs4: (observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20)}
TAB21030 1945238	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:239, direccion:El Chapo, Tab., México, lon:- 93.991253, lat:17.926335}}	09-09-2021	23-09-2021	225,000.00	221,231.89	221,231.89	221,231.89	147,487.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:9.0)}	{1945238/proy ecto_INICIO, 1945238/proye cto_FIN, 1945238/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB21030 1945241	1	{geot: {cve_municipio: 8, localidad:330, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	09-09-2021	23-09-2021	225,000.00	221,530.16	221,530.16	221,530.16	147,490.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:9.0}}		En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21020 1943702	1	{geot: {cve_municipio: 8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	14-06-2021	13-07-2021	1,214,031.43	1,214,031.43	1,214,031.43	1,214,031.43	1,214,031.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523J-049- 2021, contratista:ENRIQU E FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:1219321.19, importe_modificado :1214033.95}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:0.88}}	{1943702/proy ecto_INICIO, 1943702/proye cto_PROCES O, 1943702/proye cto_FIN, 1943702/proye cto_PROCES O, 1943702/proye cto_INICIO, 1943702/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21020 1943711	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:15, direccion:Chico acán, Tab., México, lon:- 93.4525, lat:17.7561111}}	24-05-2021	09-08-2021	1,943,753.11	1,943,753.11	1,943,753.11	1,943,753.11	1,943,753.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523R-050- 2021, contratista:ENRIQU E FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:1950000.0, importe_modificado :1943753.11}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.5}}	{1943711/proy ecto_FIN, 1943711/proye cto_INICIO, 1943711/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21020 1943714	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:55, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	24-05-2021	09-08-2021	3,243,995.65	3,243,995.65	3,243,995.65	3,243,995.65	3,243,995.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523R-058- 2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:3250000.0, importe_modificado :3243995.65}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:3.4}}	{1943714/proy ecto_INICIO, 1943714/proye cto_PROCES O, 1943714/proye cto_FIN, 1943714/proye cto_INICIO, 1943714/proye cto_PROCES O, 1943714/proye cto_INICIO}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature and initials in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB21020 1943625	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:613, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-05-2021	30-06-2021	3,509,904.07	3,509,904.07	3,509,904.07	3,509,904.07	3,509,904.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-523J-020- 2021, contratista:JOSE CARLOS BONORA LOPEZ, convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:3518600.0, importe_modificado :3509904.07}}	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.0}}	{1943625/proy ecto_INICIO, 1943625/proye cto_PROCES O, 1943625/proye cto_INICIO, 1943625/proye cto_FIN, 1943625/proye cto_INICIO, 1943625/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21020 1943642	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:68, direccion:Pedre gal Moctezuma 1ra Secc, Tab., México, lon:- 93.6417812, lat:17.6453147}}	08-06-2021	31-08-2021	995,238.39	995,238.39	995,238.39	995,238.39	995,238.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.0}}	{1943642/proy ecto_INICIO, 1943642/proye cto_FIN, 1943642/proye cto_PROCES O}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2021-10-20}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signatures in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21020 1943648	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:630, direccion:Pedre galito, Tab., México, lon:- 93.5506303, lat:17.5239648}}	24-05-2021	31-08-2021	993,716.27	993,716.27	993,716.27	993,716.27	993,716.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.0}}	{1943648/proy ecto_PROCES O, 1943648/proye cto_INICIO, 1943648/proye cto_FIN}	En Ejecució n	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observaciones
TAB21030 1960279	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:33, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	09-09-2021	23-09-2021	3,503,250.00	3,497,936.15	3,219,999.77	3,219,009.77	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro, avance:1.0}}		En Ejecució n	Validado / Registra do avances	Sin observa ciones	Sin observaciones




 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301979 903	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,202,985.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202985.13, modificado:1202985.13}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149199	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149199	S	36	221	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301979 907	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,203,358.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203358.79, modificado:1203358.79}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149221	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149221	S	55	35	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000075



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301989 412	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,203,302.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203302.49, modificado:1203302.49}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187092	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	187092	S	40	32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301989 630	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	962,510.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962510.99, modificado:962510.99}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 188044	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	188044	S	35	22	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000027



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVAN NCE S FISI COS	FOTO S	EST ATU S	FL UJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210301 989412	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:224, direccion:EJIDO EL CABRITO, 86403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO EL CABRITO CP. 86403 EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.73423625, lat:17.93246273}}	14-06-2021	28-07-2021	1,203,074.90	1,203,074.90	1,203,074.90	1,203,074.90	1,203,074.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-093- 2021, contratista:ENRIQ UE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modifica do:1202182.43}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:10 .0}}	{1989412/proye cto_INICIO, 1989412/proye cto_PROCESO , 1989412/proye cto_FIN, 1989412/proye cto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}}	
TAB210301 989630	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4, 86443 EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4 CP. 86443 EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.49315588, lat:17.63589099}}	21-05-2021	19-06-2021	961,781.75	961,781.75	961,781.75	961,781.75	961,781.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-030- 2021, contratista:CONS TRUCCIONES CENTURION, S.A. DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modifica do:962510.99}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:8. 0}}	{1989630/proye cto_PROCESO , 1989630/proye cto_INICIO, 1989630/proye cto_PROCESO , 1989630/proye cto_FIN, 1989630/proye cto_FIN, 1989630/proye cto_INICIO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990466	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	963,650.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963650.65, modificado:963650.65}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191449	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191449	S	25	18	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2021	3	TAB210301990744	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,157,739.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157739.65, modificado:1157739.65}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192299	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192299	S	31	22	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000029



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210301 990466	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 86436 MIGUEL ALEMÁN ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ CP. 86436 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.61492234, lat:17.84752494}}	26-07-2021	24-08-2021	963,650.65	963,650.65	963,650.65	963,650.65	963,550.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-098- 2021, contratista:JAVIE R MILLAN FAJARDO TORRES, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modifica do:963650.65}}	{meta1: {unidad: medida:Piezas, avance:8. 0}}	{1990466/proye cto_PROCESO 1990466/proye cto_INICIO, 1990466/proye cto_FIN, 1990466/proye cto_PROCESO 1990466/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}}	
TAB210301 990744	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:668, direccion:COLONIA SAN LÁZARO, 86402 SAN LÁZARO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COLONIA SAN LÁZARO CP. 86402 SAN LÁZARO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.37199184, lat:17.94573019}}	26-07-2021	08-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-094- 2021, contratista:ELIZA MA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modifica do:1157739.65}}	{meta1: {unidad: medida:Piezas, avance:0. 0}}	{1990744/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA VERIFICACION DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10-16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990911	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,157,422.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157422.28, modificado:1157422.28}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192884	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192884	S	31	23	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2021	3	TAB210301979898	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,203,358.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203358.79, modificado:1203358.79}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149185	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149185	S	33	24	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000031



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, CARPETA_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURESTA, OBSERVACIONES_REVISION.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301979 906	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,203,840.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203840.68, modificado:1203840.68}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149216	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149216	S	73	45	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301979 983	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,448,496.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448496.08, modificado:1448496.08}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149450	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149450	S	56	53	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000033



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with financial and status details.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301983 180	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,939,978.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939978.83, modificado:1939978.83}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN DIVERSAS CALLES - 162612	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162612	S	395	371	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1250.0, meta_modificada: 1250.0}}
2021	3	TAB210301988 395	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,736,133.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736133.4, modificado:0.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) - 183131	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183131	S	421	355	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 15.0, meta_modificada: 0.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000035



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCS FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and observational information.

Handwritten signature and initials in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988 404	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,229,153.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229153.35, modificado:1229153.35}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OXIDIANA, COL. SALVAMENTO. - 183150	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183150	5	47	31	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.58, meta_modificada:841.6)}
2021	3	TAB210301989 572	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	961,482.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961482.72, modificado:961482.72}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187792	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	187792	5	38	20	0	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 988404	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE OXIDIANA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA A 5 PRESIDENTE Y CALLE OXIDIANA CIUDAD LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 94.04302481, lat:18.10775034}}	01-07-2021	30-07-2021	1,229,152.64	1,229,152.64	1,229,152.64	1,229,152.64	1,229,152.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-063- 2021, contratista:ENRIQ UE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1235123.1, importe_modifica do:1229153.35}}	{meta1: {unidad: medida:M etros Cuadrado s, avance:84 1.8}}	{1988404/proye cto_PROCESO 1988404/proye cto_FIN, 1988404/proye cto_INICIO, 1988404/proye cto_PROCESO 1988404/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301 989572	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:472, direccion:EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, 86432 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA CP, 86432 CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.65726035, lat:17.68994074}}	21-05-2021	19-06-2021	959,496.01	959,496.01	959,496.01	959,496.01	959,496.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-029- 2021, contratista:INDUS TRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.3, importe_modifica do:1204416.33}}	{meta1: {unidad: medida:Pi ezas, avance:8 0}}	{1989572/proye cto_PROCESO 1989572/proye cto_INICIO, 1989572/proye cto_FIN, 1989572/proye cto_PROCESO 1989572/proye cto_FIN, 1989572/proye cto_INICIO, 1989572/proye cto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10- 16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990437	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	961,856.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961856.91, modificado:961856.91}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191366	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191366	S	23	18	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}
2021	3	TAB210301990455	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,204,373.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204373.74, modificado:1204373.74}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191417	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191417	S	28	26	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 990437	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:555, direccion:EJIDO LAS GRANJAS, 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO LAS GRANJAS CP. 86420 LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.93820283, lat:17.80259978}}	21-05-2021	19-06-2021	960,332.55	960,332.55	960,332.55	960,332.55	960,332.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-031-2021, contratista:MARIS ELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modificado:961856.91}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8, 0}}	{1990437/proyecto_FIN, 1990437/proyecto_INICIO, 1990437/proyecto_FIN, 1990437/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}}
TAB210301 990455	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:657, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN EL ARROYITO CP. 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), lon:-93.783439, lat:18.02663369}}	19-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-085-2021, contratista:CORP ORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203981.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0, 0}}	{1990455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhavezr, fecha:2021-10-16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301980016	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,158,112.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158112.68, modificado:1158112.68}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149557	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149557	S	40	34	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301983168	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,204,416.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204416.33, modificado:0.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SECTOR MANUEL ANDRADE DIAZ) - 162577	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162577	S	35	32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000041



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and observational information.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988673	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,411,877.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411877.89, modificado:1411877.89}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA CALLE MASTELERO. - 183975	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183975	S	54	42	0	{meta: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.39, meta_modificada:0.39}}
2021	3	TAB210301989401	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	962,652.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962652.56, modificado:962652.56}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187057	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	187057	S	26	23	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000043



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301989 427	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,377.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201377.8, modificado:1201377.8}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 187143	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	187143	5	55	32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301990 441	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,203,449.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203449.53, modificado:1203449.53}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191373	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191373	5	29	23	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000045



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVAN CE S - FISI COS	FOTO S	EST ATU S	FL UJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210301 989427	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO LA ESPERANZA CP. 86436 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.63257441, lat:17.94828779}}	01-06-2021	15-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-045- 2021, contratista:JORG E CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modifica do:1201377.8}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:0. 0}}	{1989427/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzale zg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}}	
TAB210301 990441	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:EJIDO ZAPOTAL STA. SECCIÓN, 86414 ZAPOTAL STA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO ZAPOTAL STA. SECCIÓN SAN MIGUEL, CP. 86414 ZAPOTAL STA. SECCIÓN, SAN MIGUEL, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.75193702, lat:18.01805628}}	19-07-2021	31-08-2021	1,203,058.37	1,203,058.37	1,203,058.37	1,203,058.37	1,203,058.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-104- 2021, contratista:MARE MA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modifica do:1203358.79}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:10 .0}}	{1990441/proye cto_PROCESO - 1990441/proye cto_FIN, 1990441/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-21}, obs6: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-21}, obs7: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-21}, obs8: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, META MODIFICADA Y AVANCE, trimestre:3.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2021-10-21}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990472	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,202,182.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202182.43, modificado:1202182.43}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191456	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191456	5	33	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301990478	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	962,502.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962502.63, modificado:962502.63}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191468	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191468	5	25	19	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB210301 990472	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:629, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION, 86406 LOS NARANJOS 4TA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RANCHERIA LOS NARANJOS 4TA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:- 93.367011, lat:17.90113826}}	26-07-2021	08-09-2021	1,185,881.34	1,185,881.34	1,185,881.34	1,185,881.34	1,185,881.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-093- 2021, contratista:ENRIQ UE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modifica do:1202182.43}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:10 0}}	{1990472/proye cto_PROCESO + 1990472/proye cto_FIN, 1990472/proye cto_INICIO, 1990472/proye cto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}}	
TAB210301 990478	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:393, direccion:EJIDO ORGANIZACION CAMPESENA C.N.C., 86420 ORGANIZACIÓN CAMPESENA CNC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO ORGANIZACIÓN CAMPESENA CNC HUIMANGUILLO TABASCO., lon:- 93.92560356, lat:17.77039421}}	26-07-2021	24-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-090- 2021, contratista:ELIZA MA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:967460.96, importe_modifica do:962502.63}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:0. 0}}	{1990478/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzale zg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990769	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	924,450.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924450.03, modificado:924450.03}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COMPLEJITO) - 192371	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192371	5	31	19	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}
2021	3	TAB210301962890	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	310,152.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310152.01, modificado:310152.01}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. PUEBLO NUEVO - 56380	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56380	5	40	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000049



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301962905	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	623,494.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623494.83, modificado:623494.83}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. PUEBLO NUEVO 56450	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56450	S	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0)}
2021	3	TAB210301964167	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,265,842.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265842.66, modificado:3265842.66}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 69243	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69243	S	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 962905	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE V, lon:-93.39203174, lat:17.82693333}}	12-04-2021	25-06-2021	623,288.31	623,288.31	623,288.31	623,288.31	623,288.31	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-005- 2021, contratista:PROY ECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1851463.23 + importe_modifica do:1851703.45}}	{meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, avance:14 6.0}}	{1962905/proye cto_INICIO, 1962905/proye cto_PROCESO + 1962905/proye cto_INICIO, 1962905/proye cto_FIN, 1962905/proye cto_INICIO, 1962905/proye cto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresist, fecha:2021-09-27}}
TAB210301 964167	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:645, direccion:RANCHERIA TIERRA NUEVA 1A SECC, 86407 TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS PALMAS), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA TIERRA NUEVA 1RA. SECCION SECTOR LAS PALMAS HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:- 93.45725705, lat:17.80219252}}	13-05-2021	11-07-2021	3,265,842.66	3,265,842.66	3,265,842.66	3,265,842.66	326,842.66	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-021- 2021, contratista:FRAN CISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3273598.64 + importe_modifica do:3265842.66}}	{meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, avance:59 .0}}	{1964167/proye cto_INICIO, 1964167/proye cto_PROCESO + 1964167/proye cto_INICIO, 1964167/proye cto_FIN, 1964167/proye cto_PROCESO + 1964167/proye cto_FIN, 1964167/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301964 169	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,745,093.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745093.47, modificado:3745093.47}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69245	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69245	S	40	35	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2021	3	TAB210301964 174	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,501,254.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501254.64, modificado:0.0}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69326	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69326	S	45	30	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000053



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION).

Handwritten signature and initials in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301979890	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,872.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156872.42, modificado:1156872.42}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149169	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149169	S	38	21	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301980003	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,164.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201164.91, modificado:1201164.91}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149499	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149499	S	46	35	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB210301 979890	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:51, direccion:RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.38268513, lat:17.78705104)}	02-08-2021	15-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-099- 2021, contratista:FIALE S.A DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.8, importe_modifica do:1156672.42)}	{meta1: (unidad_ medida:Piezas, avance:0. 0)}	(1979890/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: (observación:ESTE PROYECTO SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA VERIFICACION DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024. trimestre:3.0, usuario:rosariogonzale zg, fecha:2021-10-20)}	{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}}	
TAB210301 980003	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. SECCION NUEVA REFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (NUEVA REFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. SECCION NUEVA REFORMA, lon:- 93.84118808, lat:18.10104707)}	01-06-2021	15-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-042- 2021, contratista:ENRI QUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modifica do:1201164.91)}	{meta1: (unidad_ medida:Piezas, avance:0. 0)}	(1980003/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: (observación:ESTE PROYECTO SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA VERIFICACION DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024. trimestre:3.0, usuario:rosariogonzale zg, fecha:2021-10-20)}	{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachezr, fecha:2021-10-16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301982135	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	14,470,179.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.447017937E7, modificado:1.447017937E7}}	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO - 157373	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157373	S	3,142	2,855	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2021	3	TAB210301989377	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	599,384.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599384.46, modificado:599384.46}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 186929	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	186929	S	15	12	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 982135	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE JUAREZ CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 94.0453679, lat:18.09780766}}	24-07-2021	15-12-2021	14,470,179.37	14,470,179.37	4,358,529.91	4,358,529.91	4,358,529.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-091- 2021, contratista:FIARD O, S.A. DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.45E7, importe_modifica do:1.447017937E7 }}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:1. 0}}	{1982135/proye cto_INICIO, 1982135/proye cto_FIN, 1982135/proye cto_PROCESO } {1982135/proye cto_FIN, 1982135/proye cto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
TAB210301 989377	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:304, direccion:EJIDO LAS GIRALDAS, 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO LAS GIRALDAS CP. 86434 LAS GIRALDAS, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.37595201, lat:17.70077599}}	03-06-2021	30-06-2021	597,114.20	597,114.20	597,114.20	597,114.20	597,114.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-055- 2021, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:604663.1, importe_modifica do:599384.46}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:5. 0}}	{1989377/proye cto_INICIO, 1989377/proye cto_FIN, 1989377/proye cto_INICIO, 1989377/proye cto_PROCESO } {1989377/proye cto_FIN, 1989377/proye cto_PROCESO } {1989377/proye cto_FIN, 1989377/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990443	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,305.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201305.07, modificado:1201305.07}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191376	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191376	5	31	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301990470	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,204,099.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204099.46, modificado:1204099.46}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191453	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191453	5	331	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB210301 990443	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:623, direccion:EJIDO HUAPACAL 3RA. SECCION, 86423 HUAPACAL 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO HUAPACAL 3RA. SECCION CP. 86423 HUAPACAL 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.81996857, lat:17.90927139}}	21-05-2021	30-06-2021	1,201,277.33	1,201,277.33	1,201,277.33	1,201,277.33	1,201,277.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-032-2021, contratista:'DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1201305.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1990443/proyecto_INICIO, 1990443/proyecto_PROCESO, 1990443/proyecto_FIN, 1990443/proyecto_PROCESO, 1990443/proyecto_FIN, 1990443/proyecto_INICIO, 1990443/proyecto_PROCESO, 1990443/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}}	
TAB210301 990470	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:RANCHERIA CAOANAL 2DA SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANES), 86443 CAOANAL 2DA. SECCION (PEDRO SANCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RANCHERIA CAOANAL 2DA. SECCION PEDRO SANCHEZ MAGALLANES HUIMANGUILLO TABA, lon:93.41687474, lat:17.6130015}}	26-07-2021	08-09-2021	1,203,360.84	1,203,360.84	1,203,276.25	1,203,276.25	857,917.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-116-2021, contratista:CORP ORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modificado:1203360.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1990470/proyecto_FIN, 1990470/proyecto_INICIO, 1990470/proyecto_PROCESO, 1990470/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrchavez, fecha:2021-10-16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301962889	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	556,609.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556609.23, modificado:556609.23}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO L MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA, COL. PUEBLO NUEVO - 56369	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56369	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}
2021	3	TAB210301962896	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	465,141.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465141.86, modificado:0.0}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, COL. PUEBLO NUEVO 56404	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56404	5	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:0.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210301 962889	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO L. MADERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE JON VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO L. MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE JON VENU, lon:-93.39143376, lat:17.82639876}}	12-04-2021	25-06-2021	556,124.23	556,124.23	556,124.23	556,124.23	556,124.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSIONES CHALCZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}	{1962889/proyecto_INICIO, 1962889/proyecto_PROCESO, 1962889/proyecto_FIN, 1962889/proyecto_INICIO, 1962889/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301 962896	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL ALEMAN COL. PUE, lon:-93.39374031, lat:17.82507953}}	12-04-2021	25-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-005-2021, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1881463.23, importe_modificado:1851703.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1962896/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESE PROYECTO SE CANCELA POR QUE TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:josefortesiasl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2021-10-20}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000062



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_MODALIDAD, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_MODALIDAD, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, CATEGORIA, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000063



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988412	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	392,313.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392313.13, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE MONTEN ADOSADO Y LAMINA PINTRO, EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE LA COL. ROVIROSA. - 183164	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183164	S	52	43	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
2021	3	TAB210301988979	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,204,701.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204701.97, modificado:1204701.97}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185316	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185316	S	31	28	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB210301 988412	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:88, direccion:CALLE GUERRERO CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CALLE GUERRERO CIUDAD LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 94.03767235, lat:18.0909753}}	19-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_ medida:Piezas, avance:0. 0}}	{1988412/proye cto_INICIO}	Cancelad o	Cancela ción validad a	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzale zg, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO PORQUE TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzale zg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseortorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs6: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs7: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezra, fecha:2021-10-20}, obs8: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0,	
TAB210301 988979	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:COLONIA LAS FLORES, 86446 LAS FLORES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COLONIA AGRICOLA GANADERA LAS FLORES HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:- 93.57839716, lat:17.35787192}}	01-07-2021	14-08-2021	1,204,696.06	1,204,696.06	1,204,696.06	1,204,696.06	1,204,696.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-052- 2021, contratista:CONS TRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL SURESTE Y ASOCIADOS, SA. DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modifica do:1204701.97}}	{meta1: {unidad_ medida:Piezas, avance:10. 0}}	{1988979/proye cto_INICIO, 1988979/proye cto_PROCESO 1988979/proye cto_FIN, 1988979/proye cto_INICIO, 1988979/proye cto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10- 16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301962893	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	172,128.43	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172128.43, modificado:172128.43)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS COL. PUEBLO NUEVO 56397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56397	5	40	35	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0)}
2021	3	TAB210301962904	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	194,761.97	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194761.97, modificado:0.0)}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EDELFO CADENAS COL. PUEBLO NUEVO 56448	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56448	5	30	20	0	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:0.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 962893	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERCONEXION ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CA, lon:-93.39205857, lat:17.82756657}}	12-04-2021	25-06-2021	171,737.48	171,737.48	171,737.48	171,737.48	171,737.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSIONES CHALCZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517336.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{1962893/proyecto_INICIO, 1962893/proyecto_FIN, 1962893/proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301 962904	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EDELFO CADENAS, CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EDELFO CADENAS COL. PUEBLO, lon:-93.39403267, lat:17.8251689}}	12-04-2021	25-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-005-2021, contratista:PROY ECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1881463.23, importe_modificado:1851703.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1962904/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA POR QUE TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:josefortresisti, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2021-10-20}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2021-10-20}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988418	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,371,974.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371974.94, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA DE ANGULO Y LAMINA PINTRO, EN LA ESC. PRIM. URBANA FED. CARLOS PELLICER CAMARA, EJ. FRANCISCO I. MADERO. - 183173	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183173	S	55	52	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
2021	3	TAB210301988697	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,844,991.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844991.33, modificado:1844991.33}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONVIVENCIA. - 184101	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184101	S	71	67	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000069



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB210301 988418	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y. . CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD LA VENTA, CP. 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-94.03786281, lat:18.08291779}}	19-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}}	{1988418/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA DEBIDO QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA DEBIDO QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRF. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-16}, obs6: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-20}, obs7: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luismchavezr, fecha:2021-10-20}, obs8: {observación:VERIFICAR, trimestre:3.0}}
TAB210301 988697	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONVIVENCIA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y. . CALLE CONVIVENCIA, COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.38187758, lat:17.8305624}}	01-07-2021	30-07-2021	1,767,978.81	1,767,978.81	1,767,978.81	1,767,978.81	1,767,978.81		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-065-2021, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1850000.0, importe_modificado:1844991.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{1988697/proyecto_INICIO, 1988697/proyecto_PROCESO, 1988697/proyecto_FIN, 1988697/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988 994	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,204,233.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204233.78, modificado:1204233.78}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185364	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185364	S	33	27	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210201907 914	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,480,574.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480574.78, modificado:3479883.23}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 5338	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	5338	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 988994	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:29, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y FRANCISCO RUEDA HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.93157718, lat:17.83351649)}	21-05-2021	30-06-2021	1,203,779.11	1,203,779.11	1,203,779.11	1,203,779.11	1,203,779.11	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-028- 2021, contratista:MARIS ELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2, importe_modifica do:1204233.78)}	{meta1: (unidad_ medida:Pi ezas, avance:10 0)}	{1988994/proye cto_FIN, 1988994/proye cto_PROCESO 1988994/proye cto_FIN, 1988994/proye cto_INICIO, 1988994/proye cto_PROCESO 1988994/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2021-10-16), obs2: (observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2021-10-16), obs3: (observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2021-10-16), obs4: (observación:solicitud de ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luisrmchavezr, fecha:2021-10-16)}
TAB210201 907914	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:270, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86444 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.53988414, lat:17.53883138)}	11-03-2021	09-05-2021	3,479,883.23	3,479,883.23	3,479,883.23	3,479,883.23	3,479,883.23	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-003- 2021, contratista:FALE S.A. DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3489600.0, importe_modifica do:3480574.78)}	{meta1: (unidad_ medida:Kl ómetro lineal, avance:1. 0)}	{1907914/proye cto_INICIO, 1907914/proye cto_PROCESO 1907914/proye cto_FIN, 1907914/proye cto_INICIO, 1907914/proye cto_PROCESO 1907914/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988733	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	897,805.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897805.27, modificado:897805.27}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE ABRIL, CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA (ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE) - 184190	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184190	5	48	32	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:170.6, meta_modificada:159.7)}
2021	3	TAB210301989019	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,445,561.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445561.28, modificado:1445561.28}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185430	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185430	5	48	35	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 988733	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ABRIL CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 15 DE ABRIL CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA, lon:-93.38717542, lat:17.83372849}}	01-07-2021	30-07-2021	827,700.00	827,700.00	827,700.00	827,700.00	827,700.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-066-2021, contratista:ELIZA MA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:903636.13, importe_modificado:897805.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.7}}	{1988733/proyecto_PROCESO } {1988733/proyecto_PROCESO } {1988733/proyecto_PROCESO } {1988733/proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301 989019	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:EJIDO PALO MULATO (ZAPOTAL), 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL CP. 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.77131557, lat:18.02109776}}	14-06-2021	28-07-2021	1,444,607.77	1,444,607.77	1,444,607.77	1,444,607.77	1,444,607.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-062-2021, contratista:ELVIR A BAEZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44, importe_modificado:1445561.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1989019/proyecto_PROCESO } {1989019/proyecto_PROCESO } {1989019/proyecto_PROCESO } {1989019/proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavez, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavez, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavez, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismchavez, fecha:2021-10-16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301989 363	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,201,164.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201164.91, modificado:1201164.91}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 186833	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	186833	5	37	22	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301990 759	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,203,130.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203130.32, modificado:1203130.32}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 192348	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	192348	5	31	26	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000075



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO (FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO), AVANCE_FINANCIERO (RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS), AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES (OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION).

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210201907748	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	121,312.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121312.24, modificado:121310.0}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO ZAMUDIO DE LA COL. PUEBLO NUEVO - 4892	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	4892	5	40	35	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}
2021	3	TAB210301962894	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	297,462.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297462.79, modificado:297462.79}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE MASTELERO, COL. PUEBLO NUEVO - 56400	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56400	5	40	35	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000077



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210201 907748	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO ZAMUDIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE AVENIDA ADELFO CADENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE EDUARDO ZAMUDIO COL. PUEBLO NUEVO HUIMANG, lon:-93.39313794, lat:17.82723837}}	11-03-2021	24-04-2021	121,310.00	121,310.00	121,310.00	121,310.00	121,310.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-001-2021, contratista:MARC ELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:128969.11, importe_modificado:121312.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}	{1907748/proyecto_INICIO, 1907748/proyecto_PROCESO, 1907748/proyecto_FIN, 1907748/proyecto_PROCESO, 1907748/proyecto_INICIO, 1907748/proyecto_PROCESO, 1907748/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2021-10-20}}
TAB210301 962894	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CHIFLON Y CALLE MASTELERO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE MASTELERO COL. PUEBLO NUEVO, lon:-93.39024539, lat:17.8290833}}	12-04-2021	25-06-2021	259,073.50	259,073.50	259,073.50	259,073.50	259,073.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-004-2021, contratista:DIMENSIONES CHALAZ, S.A DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11, importe_modificado:1517338.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}	{1962894/proyecto_PROCESO, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_PROCESO, 1962894/proyecto_INICIO, 1962894/proyecto_PROCESO, 1962894/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortorresist, fecha:2021-09-27}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301963 393	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	3,505,189.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505189.23, modificado:0.0}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 61827	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	61827	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}
2021	3	TAB210301979 895	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,157,422.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157422.28, modificado:1157422.28}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 149161	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149161	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000079



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Contains two rows of project data with detailed financial and observational information.

Handwritten signature and initials in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301979 909	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,445,081.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445081.88, modificado:1445081.88}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149223	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149223	S	32	20	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}
2021	3	TAB210301988 402	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,495,355.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495355.5, modificado:1495355.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA CALLE LA GUAYA. - 183145	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183145	S	431	411	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.21, meta_modificada:0.21)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB210301 979909	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJIDO EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA, lon:- 93.82519279, lat:18.05441882}}	19-07-2021	31-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-082- 2021, contratista:REYN A DEL CARMEN MUÑOZ CASRILLO, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44 + importe_modifica do:1444663.22}}	{meta: {unidad: medida:Pi ezas, avance:0. 0}}	{1979909/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validad o avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021; POR QUE SE ENCUENTRA EN LA VERIFICACION DE LA REVISION DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzale zg, fecha:2021-10-20}}	{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhchavezr, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhchavezr, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhchavezr, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhchavezr, fecha:2021-10- 16}}	
TAB210301 988402	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYA COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE MELOCOTON, AVENIDA GUAYA ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE MELOCOTON HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.39542553, lat:17.81139384}}	03-06-2021	30-06-2021	1,495,335.50	1,495,335.50	1,495,335.50	1,495,335.50	1,495,335.50	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-054- 2021, contratista:ABRA HAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500000.0, importe_modifica do:1495355.5}}	{meta: {unidad: medida:Ki lómetro lineal, avance:0. 21}}	{1988402/proye cto_PROCESO + 1988402/proye cto_FIN, 1988402/proye cto_INICIO, 1988402/proye cto_PROCESO + 1988402/proye cto_FIN, 1988402/proye cto_PROCESO + 1988402/proye cto_INICIO, 1988402/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988653	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,644,075.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644075.11, modificado:1644075.11}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MASTELERO. - 183927	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183927	S	51	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.4, meta_modificada:374.1}}
2021	3	TAB210301988987	2021	33	I	4					Proyecto de inversión	1,203,385.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203385.95, modificado:1203385.95}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185345	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185345	S	32	24	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 988653	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MASTELERO COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y COLONIA MASTELERO CP. 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.38638417, lat:17.82079797}}	01-07-2021	30-07-2021	1,580,392.21	1,580,392.21	1,580,392.21	1,580,392.21	1,580,392.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-064- 2021, contratista:ELIZA MA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1650000.0, importe_modifica do:1644075.11}}	{meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, avance:37 4.1}}	{1988653/proye cto_PROCESO 1988653/proye cto_INICIO, 1988653/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301 988987	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO J SANTAMARÍA 1RA SECCIÓN, 86442 FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO FRANCISCO J SANTAMARÍA 1RA SECCIÓN CP. 86442 FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO T, lon:- 93.52135506, lat:17.602616}}	03-06-2021	17-07-2021	1,203,088.61	1,203,088.61	1,203,088.61	1,203,088.61	1,203,088.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-057- 2021, contratista:CONS TRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S.A DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.3, importe_modifica do:1203385.95}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:10 .0}}	{1988987/proye cto_INICIO, 1988987/proye cto_PROCESO 1988987/proye cto_FIN, 1988987/proye cto_PROCESO 1988987/proye cto_FIN, 1988987/proye cto_PROCESO }	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavez, fecha:2021-10- 16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301964 176	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,528,548.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528548.31, modificado:3528548.31}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69339	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69339	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	3	TAB210301990 459	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,158,048.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158048.18, modificado:1158048.18}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 191429	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191429	S	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000085



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301962866	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	180,984.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180984.16, modificado:178250.4}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA PROLONGACION DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 56361	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	56361	5	40	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0)}
2021	3	TAB210301964175	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	4,969,716.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969716.18, modificado:4969716.18}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69329	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69329	5	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 962886	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CERRADA AVENIDA HIDALGO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CERRADA AVENIDA HIDALGO HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.38992353, lat:17.83420022}}	12-04-2021	25-06-2021	178,250.40	178,250.40	178,250.40	178,250.40	178,250.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-004- 2021, contratista:DIMEN SIONES CHALCLOZ, S.A DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1545724.11 importe_modifica do:1517336.62}}	{meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, avance:43 0}}	{1962886/proye cto_INICIO, 1962886/proye cto_FIN, 1962886/proye cto_INICIO, 1962886/proye cto_FIN, 1962886/proye cto_INICIO, 1962886/proye cto_PROCESO }	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}}
TAB210301 964175	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS 2DA. SECCION, 86400 LOS NARANJOS 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RA LOS NARANJOS 2DA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:- 93.38527432, lat:17.87500875}}	06-05-2021	30-06-2021	4,969,716.18	4,969,716.18	4,969,716.18	4,969,716.18	4,969,716.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-016- 2021, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4979250.0, importe_modifica do:4969716.18}}	{meta1: {unidad_ medida:Ki lometro lineal, avance:2. 0}}	{1964175/proye cto_INICIO, 1964175/proye cto_PROCESO , 1964175/proye cto_INICIO, 1964175/proye cto_FIN, 1964175/proye cto_PROCESO }	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresist, fecha:2021-09-27}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301979994	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,445,234.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445234.42, modificado:1440570.76}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149473	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149473	S	56	58	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2021	3	TAB210301980028	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,202,244.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202244.52, modificado:1202244.52}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149610	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149610	S	40	32	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210301 979994	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:428, direccion: EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN (EL FILERO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL FILERO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN EL FILERO, lon:-93.76289391, lat:18.03490927}}	01-06-2021	15-07-2021	1,440,570.76	1,440,570.76	1,440,570.76	1,440,570.76	1,440,570.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-041- 2021, contratista:FIALE S.A. DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1451191.44 importe_modifica do:1445234.42}}	{meta1: {unidad: medida:Pie zas, avance:12 .0}}	{1979994/proye cto_FIN, 1979994/proye cto_INICIO, 1979994/proye cto_PROCESO 1979994/proye cto_INICIO, 1979994/proye cto_PROCESO }	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}, obs5: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}, obs6: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}, obs7: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}, obs8: {observación:modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-10-20}}	
TAB210301 980028	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:RANCHERIA AMACOHITE 2DA. SECCION, 86443 AMACOHITE 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y RANCHERIA AMACOHITE 2DA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:- 93.49683491, lat:17.526412}}	21-05-2021	30-06-2021	1,202,244.52	1,202,244.52	1,202,244.52	1,202,244.52	1,202,244.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-026- 2021, contratista:LIZBE TH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1209326.2 importe_modifica do:1202244.52}}	{meta1: {unidad: medida:Pie zas, avance:10 .0}}	{1980028/proye cto_INICIO, 1980028/proye cto_PROCESO 1980028/proye cto_FIN, 1980028/proye cto_INICIO, 1980028/proye cto_PROCESO }	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud del ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luischavezr, fecha:2021-10-16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301988399	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,496,004.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496004.8, modificado:1496004.8}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE POMARROSA Y CASTAÑA. - 183138	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183138	S	464	432	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.39, meta_modificada:0.39}}
2021	3	TAB210301964166	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	191,851.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191851.05, modificado:191851.05}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 69242	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69242	S	25	15	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000091



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with financial and status details.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301979 910	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,445,208.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445208.79, modificado:1445208.79}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 149226	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	149226	S	58	37	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2021	3	TAB210301988 964	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,202,244.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202244.52, modificado:1202244.52}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 185281	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185281	S	28	23	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000093



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signature and initials in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990465	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,883.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156883.05, modificado:1156883.05}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191448	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191448	5	28	25	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2021	3	TAB210301990462	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,660.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156660.87, modificado:1156660.87}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 191442	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivenda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191442	5	38	25	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
TAB210301 990465	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:433, direccion:COLONIA EL DORADO, 86406 EL DORADO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y COLONIA EL DORADO CP. 86406 EL DORADO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.36624953, lat:17.88718057}}	26-07-2021	08-09-2021	1,156,883.05	1,156,883.05	1,156,883.05	1,156,883.05	1,156,883.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-086- 2021, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modifica do:1156883.05}}	{meta1: {unidad medida:Pie zas, avance:10 0}}	{1990465/proye cto_INICIO, 1990465/proye cto_PROCESO 1990465/proye cto_INICIO, 1990465/proye cto_FIN, 1990465/proye cto_INICIO, 1990465/proye cto_PROCESO }	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}}	
TAB210301 990462	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:EJIDO RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN EL ABEJONAL, CP. 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABA, lon:-93.40373005, lat:17.97703408}}	19-07-2021	31-08-2021	1,156,660.87	1,156,660.87	1,156,660.87	1,156,660.87	1,156,660.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-078- 2021, contratista:CORP ORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.6, importe_modifica do:1156660.87}}	{meta1: {unidad medida:Pie zas, avance:10 0}}	{1990462/proye cto_INICIO, 1990462/proye cto_PROCESO 1990462/proye cto_FIN, 1990462/proye cto_PROCESO 1990462/proye cto_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luismhachevz, fecha:2021-10- 16}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301963 336	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,756,402.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756402.01, modificado:2756402.01}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 61317	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	61317	S	60	40	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0)}
2021	3	TAB210301963 346	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,201,559.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201559.75, modificado:1201559.75}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 61432	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	61432	S	30	20	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000097



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with financial details and observation notes.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301960404	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	3,032,886.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032886.48, modificado:3032886.48}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 5001	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	5001	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}
2021	3	TAB210301963318	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	750,121.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750121.18, modificado:750121.18}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 61153	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	61153	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000099



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN C E S _ F I S I C O S	FOTO S	EST A T U S	FL U J O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ G E O R E F E R E N C I A	GEOREFERENCIAS	FECHA _ I N I C I O	FECHA _ T E R M I N O	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ F I S I C O S	CARPETA _ F O T O S	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ C A P T U R I S T A	OBSERVACIONES _ R E V I S I O N
TAB210301 960404	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 3A SECC, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. IGNACIO GUTIERREZ 3RA. SECCION HUIMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.83454605, lat:17.91122783}}	11-03-2021	09-05-2021	3,032,886.48	3,032,886.48	3,032,886.48	3,032,886.48	3,032,886.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-002- 2021, contratista:MARE MA RAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3041336.56 Importe_modifica do:3032886.48}}	{meta1: {unidad: medida:Pi ezas, avance:53 .0}}	{1960404/proye cto_INICIO, 1960404/proye cto_PROCESO + 1960404/proye cto_FIN, 1960404/proye cto_INICIO, 1960404/proye cto_PROCESO + 1960404/proye cto_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301 963318	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:632, direccion:EJIDO EJ.PEJELAGARTERO 2DA. SECCION JAHUAETE, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (JAHUAETE), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ.PEJELAGARTERO 2DA. SECCION JAHUAETE, lon:- 93.83257708, lat:18.02845484}}	03-05-2021	31-05-2021	750,121.18	750,121.18	750,121.18	750,121.18	750,121.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-010- 2021, contratista:BREN DA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:758789.77, importe_modifica do:750121.18}}	{meta1: {unidad: medida:Pi ezas, avance:17 .0}}	{1963318/proye cto_PROCESO + 1963318/proye cto_INICIO, 1963318/proye cto_PROCESO + 1963318/proye cto_FIN, 1963318/proye cto_INICIO, 1963318/proye cto_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301963369	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	3,531,967.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531967.05, modificado:3531967.05}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 61662	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	61662	S	40	35	0	{meta: {unidad_medida:Kilómetro línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2021	3	TAB210301990430	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	692,637.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692637.52, modificado:692637.52}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 191358	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191358	S	21	16	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210301 963369	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA SECCIÓN, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJ. IGNACIO GUTIERREZ 1RA. SECCION HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:- 93.814449113, lat:17.94808979}}	03-05-2021	30-06-2021	3,531,967.05	3,531,967.05	3,531,967.05	3,531,967.05	3,531,967.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-007- 2021, contratista:SERVI CIOS MULTIPLES JOYAS DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3540000.0, importe_modifica do:3531967.05}}	{meta1: {unidad_ medida:Ki lometro lineal, avance:1. 0}}	{1963369/proye cto_PROCESO 1963369/proye cto_INICIO, 1963369/proye cto_FIN}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joselortorresisl, fecha:2021-09-27}}
TAB210301 990430	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:526, direccion:EJIDO PEDRO C COLORADO, 86400 PEDRO C. COLORADO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y EJIDO PEDRO C COLORADO CP. 86400 PEDRO C. COLORADO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO., lon:- 93.36183191, lat:17.81926565}}	03-06-2021	30-06-2021	692,637.52	692,637.52	692,637.52	692,637.52	692,637.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-056- 2021, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:697688.16, importe_modifica do:692637.52}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:6. 0}}	{1990430/proye cto_PROCESO 1990430/proye cto_FIN, 1990430/proye cto_INICIO, 1990430/proye cto_FIN, 1990430/proye cto_INICIO}	Terminad o	Validad o avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luislmchavezr, fecha:2021-10-16}, obs2: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luislmchavezr, fecha:2021-10-16}, obs3: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luislmchavezr, fecha:2021-10-16}, obs4: {observación:solicitud ente ejecutor, trimestre:3.0, usuario:luislmchavezr, fecha:2021-10-16}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301984173	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,490,767.64	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490767.64, modificado:2490767.64}}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR - 69262	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69262	S	30	20	0	{{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}}
2021	3	TAB210301989007	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	961,999.67	{{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961999.67, modificado:961999.67}}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 185398	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	185398	S	38	21	0	{{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000103



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains two rows of project data with detailed financial and administrative information.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	3	TAB210301990456	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	806,252.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808252.68, modificado:808252.68}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.- 191420	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191420	S	31	28	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2021	3	TAB210301990464	2021	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,156,799.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156799.68, modificado:1156799.68}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.- 191445	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	191445	S	31	25	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000105



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, CARPETA_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION. Contains two rows of project data.



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000107



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	6.74	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000108



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	111 - Dietas	0.00	574,744.50	574,744.50	574,744.50	574,744.50	574,744.50	574,744.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	7,540.06	7,540.06	7,540.06	7,540.06	7,540.06	7,540.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	1,302.18	1,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	591,746.74	591,746.74	590,444.56	590,444.56	590,444.56	590,444.56			N/A	591740		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	1,591.80	




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	4,717,965.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	1,511,424.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	26,216,955.66	26,216,955.66	26,216,955.66	26,216,955.66	26,216,955.66	26,216,955.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	282,551.65	282,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	32,728,896.80	32,728,896.80	32,446,345.15		32,446,345.15	32,446,345.15			N/A	32727305		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000112



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observacione s (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,206,960.73	3,206,960.73	3,028,796.28	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	3,028,796.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	0.00	74,690,898.56	57,648,874.91	74,676,017.15	71,763,658.97	71,763,658.97	71,763,658.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	16,269,447.38	16,234,285.69	16,234,285.69	5,925,993.46	5,925,993.46	5,925,993.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	17,711,184.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	24,555,943.55	24,517,316.34	24,517,316.34	16,651,903.93	16,651,903.93	16,651,903.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	648,569.10	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	34,192,770.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	174,232,818.27	7,011,142.74	7,011,142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	177,439,779.00	178,088,348.10	160,344,371.10	170,360,370.64	149,274,307.82	149,274,307.82	149,274,307.82			N/A	159695802		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000116



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	47,895,756.00	44,683,802.00	31,024,291.10	44,683,802.00	30,540,073.13	30,540,073.13	30,540,073.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	2,176,800.00	193,278.13	193,278.13	193,278.13	193,278.13	193,278.13	193,278.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,720,708.00	3,720,708.00	2,756,581.41	3,720,708.00	2,756,581.41	2,756,581.41	2,756,581.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,987,292.00	17,690,119.48	14,208,314.46	17,540,119.48	14,208,314.46	14,208,314.46	14,208,314.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	22,221,072.00	20,484,778.80	15,014,550.29	20,484,778.80	15,014,550.29	15,014,550.29	15,014,550.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	17,324,280.00	11,836,379.00	8,811,570.21	11,836,379.00	8,811,570.21	8,811,570.21	7,263,399.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000117



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000118



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	1,073,563.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	15,933,288.80	9,151,289.39	7,074,978.47	9,151,289.39	7,074,978.47	7,074,978.47	7,074,978.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,013,669.00	3,013,669.00	1,507,813.90	3,013,669.00	1,507,813.90	1,507,813.90	1,507,813.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	1,638,768.00	3,250,722.00	2,849,410.47	3,250,722.00	2,849,410.47	2,849,410.47	2,849,410.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,003.00	90,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	99,996.00	99,996.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6,300,000.00	6,330,000.00	5,409,281.44	5,409,420.64	5,409,281.44	5,409,281.44	5,409,281.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	3,122,211.00	3,971,627.92	3,772,535.76	3,772,535.76	3,772,535.76	3,772,535.76	3,772,535.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000122



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	892,000.00	1,092,667.68	590,532.88	590,532.88	590,532.88	590,532.88	590,532.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energia eléctrica	360,000.00	2,198,644.00	2,121,403.00	2,121,403.00	2,121,403.00	2,121,403.00	2,121,403.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,000.00	60,000.00	50,895.00	50,895.00	50,895.00	50,895.00	50,895.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,004,640.00	1,004,640.00	1,004,640.00	1,004,640.00	1,004,640.00	1,004,640.00	1,004,640.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,050,000.00	497,272.08	497,272.08	497,272.08	497,272.08	497,272.08	497,272.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	550,000.00	161,257.32	51,651.20	51,651.20	51,651.20	51,651.20	51,651.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	90,000.00	39,630.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	30,000.00	30,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	50,000.00	42,583.00	42,583.00	42,583.00	42,583.00	42,583.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	21,930.07	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	21,930.07	21,930.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	130,910,447.00	130,932,377.07	98,204,766.07	128,616,932.56	97,698,618.03	97,698,618.03	96,150,447.27			N/A	98182836		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. FELPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000127

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

TERCER TRIMESTRE 2021



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos
2021	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			74.63012			99.51	Validado
1005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			75			100	Validado


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TERCER TRIMESTRE 2021



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2021	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.72414			1.72414			0			N/D	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10.34483			10.34483			1.72414	Otras causas	Se dejan los datos a como se encontraron en el segundo trimestre de la administración anterior, derivado del proceso de entrega recepción 2018-2021.	600	Validado



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000133




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	36.2069			36.2069			1.72414	Otras causas	Se dejan los datos a como se encontraron en el segundo trimestre de la administración anterior, derivado del proceso de entrega recepción 2018-2021.	4.76	Validado


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000135

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A
MODULO EVALUACIONES

I-005 FORTAMUN

TERCER TRIMESTRE 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000136



Resumen de la Evaluacion

FORTAMUN

27 – TABASCO

 8 -Huimanguillo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024

FORTAMUN

ENTIDAD FEDERATIVA
27 – TABASCO

Municipio
8 – Huimanguillo

Programa Evaluado
FAIS

Año de la Evaluación
2020

Tipo de Evaluación
Específicas del desempeño

Costo (\$)
746,280.00

Fuente de Financiamiento
Recursos fiscales

Modalidad de Contratación
Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador
INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE TABASCO A.C. (IAPT)

Coordinador de la Evaluación
M.A. FELIPE REYES RODRIGUEZ

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño de los programas presupuestarios modalidad K que integran la Política de Urbanización Municipal 2019 y 2020 y de los programas presupuestarios de Seguridad Pública para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, con base en la información entregada por las unidades responsables del programa y la Unidad de evaluación del desempeño del municipio de Huimanguillo,



Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño de los programas presupuestarios modalidad K que integran la Política de Urbanización Municipal 2019 y 2020, y de los programas presupuestarios de Seguridad Pública para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, con base en la información entregada por las unidades responsables del programa y la Unidad de evaluación del desempeño del municipio de Huimanguillo, Tabasco para contribuir a la toma de decisiones.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	EvaFinal_SP_huimanguillo2021.zip	Resumen Ejecutivo


LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A
MODULO EVALUACIONES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TERCER TRIMESTRE 2021

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado, ubicada en la parte inferior derecha del documento.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000140



Resumen de la Evaluacion

FAIS

27 – TABASCO

8 - Huimanguillo





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000141



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024

FAIS

ENTIDAD FEDERATIVA

27 – TABASCO

Municipio
8 – Huimanguillo

Programa Evaluado
FAIS

Año de la Evaluación
2020

Tipo de Evaluación
Específicas del desempeño

Costo (\$)
746,280.00

Fuente de Financiamiento
Recursos fiscales

Modalidad de Contratación
Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador
INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE TABASCO A.C. (IAPT)

Coordinador de la Evaluación
M.A. FELIPE REYES RODRIGUEZ

Objetivos de la Evaluación

CONTAR CON UNA VALORACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MODALIDAD K QUE INTEGRAN LA POLITICA DE URBANIZACION MUNICIPAL 2019 Y 2020, CON BASE EN LA INFORMACION ENTREGADA POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL PROGRAMA Y LA UNIDAD DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO PARA CONTRIBUIR A LA TOMA DE DECISIONES.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

RESUMEN EJECUTIVO Objetivo General de la Evaluación Contar con una valoración del desempeño de los programas presupuestarios modalidad K que integran la Política de Urbanización Municipal 2019 y 2020, y de los programas presupuestarios de Seguridad Pública para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, con base en la información entregada por las unidades responsables del programa y la Unidad de evaluación del desempeño del municipio de Huimanguillo, Tabasco para contribuir a la toma de decisiones; Objetivos Específicos de la Evaluación

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2019 y 2020 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019 y 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.
4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.
6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la presente evaluación del desempeño, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.

Marco Metodológico La evaluación se aborda desde 6 temas fundamentales:

1. Datos Generales. En este primer apartado se muestran los datos de manera general de cada uno de los programas.
2. Resultados/Productos. Se muestra una valoración sobre los resultados finales que contiene, el impacto de los programas con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones externas, los valores del avance realizado en los ejercicios a evaluar de los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del programa, para ello se seleccionaron un máximo de cinco indicadores de resultados que explican mejor el nivel de objetivos del programa, tal como lo indican los Términos de Referencia. Además, se realizó un análisis del avance que han tenido los indicadores de la MIR, considerando los valores de años anteriores y sus metas.

Evaluación Específica de Desempeño de la Política de Urbanización de los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020, Incluye los Programas Presupuestarios de Modalidad K: Contiene todas las Fuentes de Financiamiento Ejercidas; del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.

- 2 Con relación a los Productos, se han definido la valoración sobre los bienes y servicios que otorga cada programa con base en la selección de máximo cinco indicadores de Componentes de la MIR. En este apartado, también se consideró la alineación a la política de planeación nacional, estatal y sectorial. Y se describe el vínculo de los objetivos de los programas con



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000143



los del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales, Se incluye un análisis de los indicadores y metas de los Pp. con énfasis en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operative 3. Cobertura del programa. En este análisis se presenta la valoración realizada con base en la cobertura del programa. 4. Aspectos susceptibles de mejora. En este apartado se han identificado los aspectos susceptibles de mejora por cada programa con base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional del Mecanismo de Seguimiento 5. Conclusiones de la Evaluación. Este aspecto se desarrolló con base en la información de cada tema antes descrito, elaborando una valoración global del desempeño de los programas en 2019 y 2020 resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así como las recomendaciones. También como aspecto fundamental se describen los

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISM 2019 y 2020 FINAL K.zip	Evaluación Especifica de Desempeño del fondo FISM

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000143



los del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales, Se incluye un análisis de los indicadores y metas de los Pp. con énfasis en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operativo 3. Cobertura del programa. En este análisis se presenta la valoración realizada con base en la cobertura del programa. 4. Aspectos susceptibles de mejora. En este apartado se han identificado los aspectos susceptibles de mejora por cada programa con base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional del Mecanismo de Seguimiento 5. Conclusiones de la Evaluación. Este aspecto se desarrolló con base en la información de cada tema antes descrito, elaborando una valoración global del desempeño de los programas en 2019 y 2020 resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así como las recomendaciones. También como aspecto fundamental se describen los

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	FISM 2019 y 2020 FINAL K.zip	Evaluación Especifica de Desempeño del fondo FISM


LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION