



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2016 - 2018

DEPENDENCIA:	Presidencia Municipal
NUM. DE OFICIO:	PM/00469/2018
ASUNTO:	Primer Informe Trimestral 2018 FORMATO UNICO



Huimanguillo, Tabasco a 02 de Mayo del 2018

"2018 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

LIC. AMET RAMOS TROCONIS
Secretario De Planeación Y Finanzas
Villahermosa, Tabasco

AT'N. LIC. JIMENA ESTRADA CAMARA
Directora de Política Presupuestal
de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los Recursos del Ramo General 33; y Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Transferidos a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios mediante Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de Coordinación en materia de Descentralización o Reasignación; me permito enviar el Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales transferidos, correspondientes al **Primer Trimestre de 2018**, enviado mediante el sistema de Formato Único (SFU) a la Secretaria d Hacienda y Crédito Público para lo cual adjunto en original firmado y rubricado lo siguiente:

* Reporte Consolidado del Primer Informe Trimestral de 2018

- Nivel Gestión de Proyectos,
- Nivel Financiero,
- Totales Validados de Consultas y avances,
- Nivel Indicadores,
- Matriz de Indicadores

Agradeciendo su amable atención al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.C.P.- LIC. JOSÉ LUIS HERRERA PELAYO.-CONTRALOR MUNICIPAL.-Para su conocimiento.
C.C.P.-.ING. ALFREDO TURRUCO CANO.- DIRECTOR DE PROGRAMACION Mismo fin
C.C.P. Archivo/rgg.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL PROYECTOS

PRIMER TRIMESTRE 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 1

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo o Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TA B17 100 851 132	Equipamiento Institucional. Pick-Up Doble Cabina	AD-019	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	Subsidios	4-Gobierno de Huimanguillo	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	Seguridad	En Ejecución	2017	1,400,091.20	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	100.00	\$0	Piezas	179,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Total: 36

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	Ám bit o	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conveni o	Ramo	Insti tuci ón Ejec utora	Tipo de Proye cto	Estad us	Cicl o Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avanc e	Reint egro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avanc e Anual	% Avanc e Acum ulado
TAB 171 704 010 423 88	Pavimentación De Calle De Base De Concreto Hidraulico	K00500 80653	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,950,478.06	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 424 13	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K00200 80611	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	672,689.49	667,510.61	667,510.61	667,510.61	667,510.61	667,510.61	395,630.21	100.00	\$0	Otros	3,384	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 424 29	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K00800 80655	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,406,157.00	2,400,842.63	2,400,842.63	2,400,842.63	932,854.54	932,854.54	932,854.54	38.86	\$0	Kilómetro	532	0.00	39.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 424 56	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension	K00400 80656	Tabasco	Huimanguillo	Maca y Naranjo 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,462,701.30	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	100.00	\$0	Lumina ria	301	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro:

Total: 36

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 454 80	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Ubic. Col. Los Frutales	K00500 80633	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	\$0	Lumina ria	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 454 92	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Walter Herrera Ramirez	K00500 80634	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	\$0	Lumina ria	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro:
TAB 171 704 010 455 03	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K00500 80635	Tabasco	Huimanguillo	El Desec ho 1ra. Sección (Playa I)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100.00	\$0	Lumina ria	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 17	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Electricista	K00500 80636	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100.00	\$0	Lumina ria	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 36

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 455 27	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Ej. Abejonal	K00500 80637	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100.00	\$0	Lumina ria	686	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 35	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Alfa Y Omega	K00500 80638	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100.00	\$0	Lumina ria	825	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 42	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Arboleda	K00500 80639	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100.00	\$0	Lumina ria	843	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 48	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Cuitlahuac	K00500 80640	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	\$0	Lumina ria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	Ám bito	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conveni o	Ramo	Insti tución Ejec utora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Cicl o Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reint egro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 455 56	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Lazaro Cardenas	K00500 80641	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	\$0	Lumina ria	832	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 67	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K00500 80623	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,400,000.64	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	100.00	\$0	Lumina ria	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 85	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Centro De Convivencia	K00500 80624	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	100.00	\$0	Lumina ria	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 94	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. El Torito	K00500 80625	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	\$0	Lumina ria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 36

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	Ám bito	Tipo de Recurso	Progra ma Fondo Conveni o	Ramo	Insti tución Ejecutor a	Tipo de Proyecto	Esta tus	Cicl o Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unidad de Medida		Pobla ción	Avanc e Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 456 04	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Ej. Huimanguillo	K00500 80626	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	\$0	Lumina ria	453	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 13	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Pueblo Nuevo	K00500 80627	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100.00	\$0	Lumina ria	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 19	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Los Angeles	K00500 80628	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100.00	\$0	Lumina ria	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 33	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Cinco De Mayo	K00500 80629	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	100.00	\$0	Lumina ria	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 456 43	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Club Liberal	K00500 80630	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	\$0	Lumina ria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 57	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Avenida La Juventud	K00500 800631	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	\$0	Lumina ria	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 69	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K00500 80632	Tabasco	Huimanguillo	Mastelero	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	\$0	Lumina ria	246	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 78	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Col. Galaxias	K00500 80642	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	\$0	Lumina ria	893	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	Ám bit o	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conveni o	Ramo	Insti tución Ejec uctor a	Tipo de Proye cto	Estu s	Cicl o Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Reint egro		Unidad de Medida	Pobla ción	Avanc e Anual	% Avanc e Acum ulado
TAB 704 010 456 88	Rehabilitaci on De Alumbrado Publico Tecnología Led	K00500 80643	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	\$0	Lumina ria	2,049	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 704 010 456 97	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra Complementaria	K00800 80644	Tabasco	Huimanguillo	Economia	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	1,939,322.72	1,939,322.72	1,939,322.72	64.76	\$0	Kilómetro	230	0.00	65.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 704 010 457 01	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra Complementaria	K00800 80645	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicacion	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,908,455.49	2,908,455.49	2,072,462.28	97.12	\$0	Kilómetro	117	0.00	95.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 704 010 457 06	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio	K00800 80647	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicacion	En Ejecución	2018	2,498,734.30	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,708.47	1,460,872.08	1,460,872.08	1,460,872.08	58.58	\$0	Kilómetro	972	0.00	60.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Cla	Nombre	Númer	Enti	Muni	Local	Ám	Tipo	Progra	Insti	Tipo	Est	Cicl	Presupuest	Modificado	Recaudado	Comprome	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint		Unidad	Pobla	Avanc	%	
ve	del	o de	dad	cipio	idad	bito	de	ma	tución	de	atus	o	o	o	(Ministrado	tido				Avance	egro	de	ción	e	Avance		
Pro	Proyecto	Proyecto					Recurso	Fondo	ón	Proyecto		Recurso)							Medida		Acumulado			
TAB 171 704 010 457 12	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K00800 80648	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	4,468,111.57	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,852.71	1,836,593.66	1,836,593.66	1,836,593.66	41.15	\$0	Kilómetro	454	0.00	40.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 18	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K00800 80649	Tabasco	Huimanguillo	Manuel Sánchez Mármol	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	3,505,795.67	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.75	2,476,428.42	2,476,428.42	2,476,428.42	70.75	\$0	Kilómetro	439	0.00	70.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 28	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K00800 80651	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	3,775,201.94	3,770,016.91	3,770,016.91	3,770,016.91	1,473,143.26	1,473,143.26	1,473,143.26	39.08	\$0	Kilómetro	679	0.00	40.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 33	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico	K00500 80646	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo Urbano	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,114,000.00	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	100.00	\$0	Metros Cuadros	24,964	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proyecto	Númer o de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Local idad	Ám bit o	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conveni o	Ramo	Insti tución Ejec uctor a	Tipo de Proyec to	Esta tus	Cicl o Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Reint egro		Unidad de Medida	Pobla ción	Avanc e Anual	% Avanc e Acum ulado
TAB 171 704 010 457 36	Pavimentación De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	K00500 80650	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,771,836.29	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	2,395,826.69	2,395,826.69	2,395,826.69	63.61	\$0	Metros Cuadros	24,864	0.00	65.00	Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 41	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Ubic. Colonias De Huimanguillo, Tabasco)	K00500 80652	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,066,315.75	3,061,135.07	3,061,135.07	3,061,135.07	1,604,034.83	1,604,034.83	1,604,034.83	52.40	\$0	Metros Cuadros	24,864	0.00	55.00	Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 801 010 755 21	Construcción Del Boulevard Hacienda La Diferencia En Tramo Municipal En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	K00500 80001	Tabasco	Huimanguillo	Coahuila Municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	27,344	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 801 010 756 64	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	K00500 80085	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 3ra. Sección (Chinal)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,822,847.00	2,822,847.00	2,822,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	787	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRERO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71702 00870 922	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 47851	47851	Tabasco	Huimanguillo	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 923	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 47872	47872	Tabasco	Huimanguillo	Roberto Madrazo Pintado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 965	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 50387	50387	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 980	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 47747	47747	Tabasco	Huimanguillo	Celia González Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	158,900.40	158,900.39	158,900.39	158,900.39	158,900.39	158,900.39	158,900.39	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 981	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Dieciocho De Marzo - 47467	47467	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: SI MANDA / VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 992	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic La Florida La Azucenita - 47858	47858	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdán 2da. Sección (Azucenita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71702 00870 993	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 47704	47704	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamasa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	158,900.40	158,900.40	158,900.40	158,900.40	158,900.40	158,900.40	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 994	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 47449	47449	Tabasco	Huimanguillo	Gregorio Méndez Magaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 995	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 50758	50758	Tabasco	Huimanguillo	El Comlejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	313,945.30	313,945.30	313,945.30	313,945.30	313,945.30	313,945.30	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 996	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 47577	47577	Tabasco	Huimanguillo	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: SI MANDA / VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71702 00870 997	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubicados en Población Allende Chapingo - 50640	50640	Tabasco	Huimanguillo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Objetivo					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Objetivo
TAB1 71702 00871 278	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Ej Escobedo - 47696	47696	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 2da. Sección (Leyva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	127,120.32	127,120.31	127,120.31	127,120.31	127,120.31	127,120.31	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Final / Fisi Reg SIS / Pas: siguiente
TAB1 71702 00871 280	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Ra El Puente Segunda Sección - 47501	47501	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Final / Fisi MAN VAL / Reg SIS / Pas: siguiente
TAB1 71702 00871 281	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 50779	50779	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	319,758.64	319,758.64	319,758.64	319,758.64	319,758.64	319,758.64	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Final / Fisi Reg SIS / Pas: siguiente
TAB1 71702 00871 283	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 47516	47516	Tabasco	Huimanguillo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Final / Fisi post Reg SIS / Pas: siguiente
TAB1 71702 00871 284	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 47866	47866	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	953,294.15	953,294.15	953,294.15	953,294.15	953,294.15	953,294.15	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Final / Fisi Reg SIS / Pas: siguiente

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Obs						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Obs
TAB1 71702 00871 285	Pavimentación De Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor Ubic Laberinto - 50862	50862	Tabasco	Huimanguillo	Río Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71702 00871 286	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Ej La Florida - 50693	50693	Tabasco	Huimanguillo	Unidad Modelo Sábara Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71702 00871 463	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 49861	49861	Tabasco	Huimanguillo	Amacohite 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71702 00871 464	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic El Coletto - 47766	47766	Tabasco	Huimanguillo	Central Fournier 1ra. Sección (El Coletto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71702 00871 465	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Sector Poblado - 47622	47622	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71702 00871 466	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Ej Nueva - 47684	47684	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Objetivo
TAB1 71702 00871 730	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 47727	47727	Tabasco	Huimanguillo	José Mercede Gamás 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	190,680.48	190,680.47	190,680.47	190,680.47	190,680.47	190,680.47	190,680.47	100.00	50	Vivienda	20	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71703 00942 325	Construcción De Techo Firme - 114916	114916	Tabasco	Huimanguillo	Ostión 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	50	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71703 00942 326	Construcción De Techo Firme - 113788	113788	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 3ra. Sección (Chinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	50	Metros Cuadros	100	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71703 00942 327	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 117393	117393	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,151,330.22	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	100.00	50	Otros	150	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71703 00942 328	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubicados En El Paso De La Mina - 119290	119290	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	159,906.75	159,906.74	159,906.74	159,906.74	159,906.74	159,906.74	159,906.74	100.00	50	Vivienda	50	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel
TAB1 71703 00942 329	Construcción De Techo Firme - 104193	104193	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	100.00	50	Metros Cuadros	140	100.00	100.00	Final: / Físico Registrado Pasado siguiente nivel

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Obs						
Clave del Proy	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Obs
TAB1 71703 00942 330	Construcción De Techo Firme - 103618	103618	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Allen de	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	100.00	100.00	Financiamiento / Física / MANI VALII / Registro PASA sigue nivel.
TAB1 71703 00942 331	Construcción De Techo Firme - 113960	113960	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiamiento / Física / MANI VALII / Registro PASA sigue nivel.
TAB1 71703 00942 332	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limplables - 172737	172737	Tabasco	Huimanguillo	Zapot al 4ta. Sección (Zapot alito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	477,466.96	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiamiento / Física / MANI VALII / Registro PASA sigue nivel.
TAB1 71703 00942 333	Construcción De Techo Firme - 113987	113987	Tabasco	Huimanguillo	Zapot al 4ta. Sección (Zapot alito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	100.00	\$0	Metros Cuadros	140	100.00	100.00	Financiamiento / Física / MANI VALII / Registro PASA sigue nivel.
TAB1 71703 00942 334	Construcción De Techo Firme - 106944	106944	Tabasco	Huimanguillo	Pejela garter o 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiamiento / Física / Regis SISTE PASA sigue nivel.
TAB1 71703 00942 335	Construcción De Techo Firme - 114775	114775	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección (Playa I)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	\$0	Metros Cuadros	80	100.00	100.00	Financiamiento / Física / Regis SISTE PASA sigue nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1 71703 00942 378	Construcción De Techo Firme - 103955	103955	Tabasco	Huimanguillo	Las Piedras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiamiento Físico Registrado Pasado al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 384	Construcción De Techo Firme - 113971	113971	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 2da. Sección (El Tumbolo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiamiento Físico Registrado Pasado al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 385	Construcción De Techo Firme Ubic Ncp La Trinidad - 114132	114132	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Otales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiamiento Físico Registrado Pasado al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 386	Construcción De Techo Firme - 99843	99843	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Otales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	55,624.32	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	100.00	100.00	Financiamiento Físico Registrado Pasado al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 387	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119323	119323	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiamiento Físico MANDADO A VALIDAR Registrado Pasado al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 388	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic N C P La Trinidad - 116751	116751	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiamiento Físico Registrado Pasado al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Obse cion				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 390	Construccion De Techo Firme - 103537	103537	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrada. Pasa a siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 391	Construccion De Techo Firme - 114858	114858	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrada. Pasa a siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 392	Construccion De Techo Firme - 103594	103594	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrada. Pasa a siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 393	Construccion De Techo Firme - 113772	113772	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrada. Pasa a siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 402	Construccion De Techo Firme - 114224	114224	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrada. Pasa a siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 403	Construccion De Techo Firme - 114341	114341	Tabasco	Huimanguillo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrada. Pasa a siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 404	Construcción De Techo Firme - 100336	100336	Tabasco	Huimanguillo	Eduardo Alday Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 405	Construcción De Baños Completos Con Blodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 174185	174185	Tabasco	Huimanguillo	Gilberto Flores Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDADO REGISTRADO Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 420	Construcción De Techo Firme - 100365	100365	Tabasco	Huimanguillo	El Cabrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	\$0	Metros Cuadros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDADO REGISTRADO Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 421	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Tecnología Convencional - 137157	137157	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 422	Construcción De Techo Firme - 114981	114981	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDADO REGISTRADO Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 423	Construcción De Techo Firme - 104326	104326	Tabasco	Huimanguillo	Pejela gartero 1ra. Sección (Los Pinos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 424	Construcción De Techo Firme - 113762	113762	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 4ta. Sección (Pejelagartero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 426	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 119175	119175	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	579,059.27	579,036.26	579,036.26	579,036.26	579,036.26	579,036.26	579,036.26	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDADA REGISTRADO Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 427	Construcción De Techo Firme - 114198	114198	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 428	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 116735	116735	Tabasco	Huimanguillo	Zapotaltra. Sección (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDADA REGISTRADO Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 429	Construcción De Techo Firme - 114027	114027	Tabasco	Huimanguillo	Zapotaltra. Sección (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 430	Construcción De Techo Firme - 103578	103578	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDADA REGISTRADO Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 431	Construcción De Techo Firme - 113832	113832	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDAVALLIDR / Registraduría del Sistema de Pasos al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 435	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 116783	116783	Tabasco	Huimanguillo	Organización Campesina CNC	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDAVALLIDR / Registraduría del Sistema de Pasos al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 436	Construcción De Techo Firme - 104009	104009	Tabasco	Huimanguillo	Organización Campesina CNC	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: Registraduría del Sistema de Pasos al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 437	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 116818	116818	Tabasco	Huimanguillo	Vieja Guardia Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	256,820.50	256,820.57	256,820.57	256,820.57	256,820.57	256,820.57	256,820.57	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDAVALLIDR / Registraduría del Sistema de Pasos al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 438	Construcción De Techo Firme - 104210	104210	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera / Física: Registraduría del Sistema de Pasos al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 439	Construcción De Techo Firme - 100373	100373	Tabasco	Huimanguillo	El Comlejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: Registraduría del Sistema de Pasos al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 440	Construcción De Techo Firme - 115583	115583	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 442	Construcción De Techo Firme - 114720	114720	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 443	Construcción De Techo Firme - 113733	113733	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 444	Construcción De Techo Firme Ubic. Ej. Pejelagartero Segunda Sección - 106918	106918	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDATA VALIDA / Registrado. Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 445	Construcción De Techo Firme - 99810	99810	Tabasco	Huimanguillo	Agapito Domínguez Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: MANDATA VALIDA / Registrado. Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 446	Construcción De Techo Firme - 115536	115536	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1 71703 00942 447	Construcción De Techo Firme - 136268	136268	Tabasco	Huimanguillo	Sama ria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	4,476.52	3,476.52	3,476.52	3,476.52	3,476.52	3,476.52	3,476.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: \$ MANDA VALIDA / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 448	Construcción De Techo Firme - 103938	103938	Tabasco	Huimanguillo	Las Granjas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 449	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119251	119251	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 3ra. Sección (Ampliación)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: \$ MANDA VALIDA / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 450	Construcción De Techo Firme - 106903	106903	Tabasco	Huimanguillo	Pejeler garter o 1ra. Sección (Nuevo Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 451	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 172905	172905	Tabasco	Huimanguillo	El Carm en	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 452	Construcción De Techo Firme - 103603	103603	Tabasco	Huimanguillo	Huap acal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Demarcaciones Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1 71703 00942 454	Construcción De Techo Firme - 114875	114875	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 455	Construcción De Techo Firme Ubic Ej Huapacal Cuarta Sección - 115457	115457	Tabasco	Huimanguillo	Pejela garter o 2da. Sección (Jahuacte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 456	Construcción De Techo Firme - 106929	106929	Tabasco	Huimanguillo	Pejela garter o 2da. Sección (Jahuacte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 683	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Ej Rancho Nuevo - 47569	47569	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / POSTES Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 684	Construcción De Techo Firme - 106914	106914	Tabasco	Huimanguillo	Pejela garter o 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 685	Construcción De Techo Firme - 113746	113746	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / S MANDA / VALIDAF / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 686	Construcción De Techo Firme Ubicada En El Puente Segunda Sección - 114789	114789	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: SI MANDA / VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 687	Construcción De Techo Firme - 103564	103564	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 688	Construcción De Techo Firme Ubicada En El Puente - 103557	103557	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 690	Construcción De Techo Firme Ubicada Col El Rosario - 115132	115132	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 691	Construcción De Techo Firme Ubicada Vazquez Segunda Sección - 114122	114122	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 692	Construcción De Techo Firme Ubicada Fracc Pomoca Bicentenario - 114055	114055	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1 71703 00942 693	Construcción De Techo Firme - 115109	115109	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 694	Construcción De Techo Firme - 100434	100434	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 695	Construcción De Techo Firme Ubic Col Los Pinos - 99733	99733	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 696	Construcción De Techo Firme Ubic Abejónal - 100351	100351	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 697	Construcción De Techo Firme Ubic Col Cuiclahuac - 99296	99296	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 698	Construcción De Techo Firme Ubic Col Arboleda - 99240	99240	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 699	Construcción De Techo Firme Ubic Col Alfa Y Omega - 99189	99189	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 700	Construcción De Techo Firme Ubic Col Lazaro Cardenas Del Rio - 99662	99662	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 701	Construcción De Techo Firme Ubic Col Galaxias - 99623	99623	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 702	Construcción De Techo Firme Ubic Ej Benito Juarez - 99816	99816	Tabasco	Huimanguillo	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	156,443.40	156,443.40	156,443.40	156,443.40	156,443.40	156,443.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 703	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 116758	116758	Tabasco	Huimanguillo	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	155,334.96	155,334.96	155,334.96	155,334.96	155,334.96	155,334.96	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 704	Construcción De Techo Firme - 113827	113827	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 705	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Los Mangos - 172824	172824	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	219,766.66	219,766.66	219,766.66	219,766.66	219,766.66	219,766.66	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 706	Construcción De Techo Firme - 115154	115154	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,762.20	34,762.20	34,762.20	34,762.20	34,762.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 707	Construcción De Techo Firme - 115176	115176	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 708	Construcción De Techo Firme - 113895	113895	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	274,645.08	274,645.08	274,645.08	274,645.08	274,645.08	274,645.08	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 711	Construcción De Techo Firme - 99019	99019	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 712	Construcción De Techo Firme - 99168	99168	Tabasco	Huimanguillo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1 00942 713	Construcción De Techo Firme Ubic Col El Magisterio - 115199	115199	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 714	Construcción De Techo Firme Ubic Col Walter Herrera Ramirez - 99792	99792	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 715	Construcción De Techo Firme - 114239	114239	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	100.00	\$0	Metros Cuadros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: SI VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 716	Construcción De Techo Firme - 114257	114257	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurri)	Urbano	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	100.00	\$0	Metros Cuadros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 717	Construcción De Techo Firme - 114275	114275	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Vivienda	En Ejecución	2017	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	100.00	\$0	Metros Cuadros	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 718	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 168241	168241	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo Tabasco	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1 71703 00942 720	Construcción De Techo Firme - 114296	114296	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 721	Construcción De Techo Firme - 114310	114310	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 723	Construcción De Techo Firme - 114930	114930	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 724	Construcción De Techo Firme - 99100	99100	Tabasco	Huimanguillo	Río Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 71703 00942 725	Construcción De Techo Firme - 114741	114741	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 726	Construcción De Techo Firme - 100329	100329	Tabasco	Huimanguillo	Chimalapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 727	Construcción De Techo Firme - 100396	100396	Tabasco	Huimanguillo	El Guanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 948	Construcción De Techo Firme Ubic Col Los Frutales - 99355	99355	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 949	Construcción De Techo Firme Ubic Col El Torito - 99475	99475	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo	Vivienda	En Ejecución	2017	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 950	Construcción De Techo Firme Ubic Col Mastelero - 99745	99745	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo	Vivienda	En Ejecución	2017	170,349.48	170,349.48	170,349.48	170,349.48	170,349.48	170,349.48	100.00	\$0	Metros Cuadros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 951	Construcción De Techo Firme Ubic Col Los Angeles - 99708	99708	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo	Vivienda	En Ejecución	2017	41,718.24	41,718.24	41,718.24	41,718.24	41,718.24	41,718.24	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 952	Construcción De Techo Firme Ubic Col Club Liberal - 99331	99331	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 953	Construcción De Techo Firme Ubic Col Avenida De La Juventud - 99597	99597	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 954	Construcción De Techo Firme Ubic Col Cinco De Mayo - 99056	99056	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	257,262.48	257,262.48	257,262.48	257,262.48	257,262.48	257,262.48	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 955	Construcción De Techo Firme Ubic Col Guadalupe - 99572	99572	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SISTEMA / VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 956	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 137696	137696	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohite 3ra. Sección (Kilómetro 32)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 957	Construcción De Techo Firme - 114707	114707	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohite 3ra. Sección (Kilómetro 32)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 959	Construcción De Techo Firme - 103991	103991	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 1ra. Sección (Nicolás Bravo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71703 00942 960	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 119203	119203	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	723,217.40	708,680.97	708,680.97	708,680.97	708,680.97	708,680.97	708,680.97	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: S MANDA VALIDAF / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 962	Construcción De Techo Firme - 115480	115480	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 963	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119236	119236	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: S MANDA VALIDAF / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 964	Construcción De Techo Firme - 114755	114755	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 966	Construcción De Techo Firme - 114322	114322	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Rueda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71703 00942 967	Construcción De Techo Firme - 103586	103586	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.



Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observación			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 00942 968	Construcción De Techo Firme - 103640	103640	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	93,866.04	93,928.68	93,928.68	93,866.04	93,866.04	93,866.04	93,866.04	99.93	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: Registró Sistema Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 970	Construcción De Techo Firme - 103623	103623	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: Registró Sistema Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 971	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119305	119305	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física: \$ MANDA VALIDA / Registró Sistema. Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00942 972	Construcción De Techo Firme - 103629	103629	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	100.00	\$0	Metros Cuadros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: Registró Sistema. Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00943 013	Pavimentación De Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor - 50927	50927	Tabasco	Huimanguillo	Francisco I. Madero (Los Naranjos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: KILOMETRO / Registró Sistema. Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00943 014	Construcción De Techo Firme - 99507	99507	Tabasco	Huimanguillo	Francisco I. Madero (Los Naranjos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	\$0	Metros Cuadros	60	100.00	100.00	Financiera / Física: Registró Sistema. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 00943 015	Construcción De Techo Firme - 104023	104023	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	33- I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registré en el Sistema Pasado al siguiente nivel.
TAB1 00943 230	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 172858	172858	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	33- I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registré en el Sistema Pasado al siguiente nivel.
TAB1 00943 232	Construcción De Techo Firme - 114831	114831	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	33- I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registré en el Sistema Pasado al siguiente nivel.
TAB1 00943 233	Construcción De Techo Firme - 114892	114892	Tabasco	Huimanguillo	Maca y Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	33- I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: S MANDA VALIDAR / Registro en el Sistema Pasado al siguiente nivel.
TAB1 00943 234	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 117775	117775	Tabasco	Huimanguillo	Malpasito	Rural	Aportaciones Federales	33- I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	637,451.09	637,451.08	637,451.08	637,451.08	637,451.08	637,451.08	637,451.08	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registré en el Sistema Pasado al siguiente nivel.
TAB1 00943 235	Construcción De Techo Firme - 103977	103977	Tabasco	Huimanguillo	Malpasito	Rural	Aportaciones Federales	33- I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: S MANDA VALIDAR / Registro en el Sistema Pasado al siguiente nivel.



Total: 162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1 00943 236	Construcción De Techo Firme - 114353	114353	Tabasco	Huimanguillo	Mecatpec	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 00943 290	Construcción De Techo Firme - 114847	114847	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 00943 291	Construcción De Techo Firme - 114704	114704	Tabasco	Huimanguillo	Ocupan	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	\$0	Metros Cuadros	90	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 00943 292	Construcción De Techo Firme - 114941	114941	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.	
TAB1 00943 293	Construcción De Techo Firme - 104183	104183	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato (Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	100.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.
TAB1 00943 294	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos - 116828	116828	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	33-1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	548,380.71	548,288.79	548,288.79	548,288.79	548,288.79	548,288.79	548,288.79	548,288.79	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: Registrado. Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 71704 01026 477	Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 279406	279406	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,895,218.93	1,894,168.64	1,894,168.64	1,894,168.64	1,894,168.64	1,894,168.64	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71704 01026 478	Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 279394	279394	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,700,000.00	1,694,635.50	1,694,635.50	1,694,635.50	1,694,635.50	1,694,635.50	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: S/VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 71704 01026 500	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 173416	173416	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Santa María 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,383,464.12	1,382,053.83	1,382,053.83	1,382,053.83	1,382,053.83	1,382,053.83	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: S/VALIDAR / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 81703 00942 425	Pavimentación De Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio - 116902	116902	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,387,340.19	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB1 81703 00942 432	Construcción De Techo Firme - 113912	113912	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	52,147.80	52,182.60	52,182.60	52,182.60	52,182.60	52,182.60	100.00	\$0	Metros Cuadros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 81703 00942 433	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168828	168828	Tabasco	Huimanguillo	Arriba y Adelante	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 81703 00942 682	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 137113	137113	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 1ra. Sección	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
TAB1 81703 00942 719	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico Calle Ocho En El Poblado Cuarenta Gral Ernesto Aguirre Colorado -	117417	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apoyos Federales	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transporte y vialidad	En Ejecución	2018	2,953,987.65	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.

C. P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUGO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9569 73	Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Potable En Las Calles Segunda, Tercera Y Transversal De La Col. Convivencia De La Cd. De Huimanguillo	K0050 08049 2	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,155,427.00	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9569 74	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F En El Poblado C-31 (Gral. Francisco Villa) - 5130046 - 2537	K0050 08026 7	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,000,000.00	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9570 52	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obra De Drenaje Menor En El Ej. Lic. Antonio Zamora Arriola - 5138628 - 2642	K0080 08049 1	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arriola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,962,671.00	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9574 38	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lerdo De Tejada En La Cd. De Huimanguillo - 5130204 - 2539	K0050 08026 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,669,418.00	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 15

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ram o	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9578 39	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo - 5137440 - 2624	K0050 08049 4	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	100.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9578 67	Pav A Base De Conc Hidr, Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil, En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Her Y En La C N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Cl. Los Ang De La Cd Hguillo	K0050 08049 3	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,393,240.07	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	100.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9582 84	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd La Venta	K0050 08027 0	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,000,000.00	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	100.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9591 86	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hco., Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mercedes Gamas, Col. Centro, En Cd. La Venta - 5129786 - 2534	K0050 08026 9	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,633,412.00	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	100.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018


Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9593 05	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Gutierrez Y Carretera Federal) En La Cd. Huimanguillo - 5590251 - 5353	K0050 08049 5	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,632,131.50	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9619 37	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Col. Los Frutales De La Cd. Huimanguillo - 5601674 - 5476	K0050 08027 1	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,170,927.57	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9631 73	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Pob. Mecatepec - 5130327 - 2540	K0050 08049 0	Tabasco	Huimanguillo	Mecatepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9633 78	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio De La Col. Alfa Y Omega De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Sección - 5129978 - 2536	K0050 08026 8	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	841,063.00	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9637 13	Rehabilitación De Centro Deportivo Framboyan En La Cd. De Huimanguillo - 5130138 - 2538	2538	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	738,011.00	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	100.00	\$0	Metros Cuadros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 15

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1717 0401 0411 22	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 3 Del Poblado 34 (Lic. Benito Juárez García) - 5129239	K0050 08061 4	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,803,698.86	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	100.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0411 23	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Ampliación De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Av. Periferico De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Seccion - 5130393	K0050 08053 7	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	100.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


 C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200890853	Adquisición De Aire Acondicionado Mini Split	AD-027	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	\$10,904	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890871	Adquisición De Equipos De Computo	AD-040	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo Urbano		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	46,868.64	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	\$32,106	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200891833	Adquisición De Equipos De Computo	AD-045	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	44,286.48	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	\$49,403	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 7170 4010 4845 1	Adquisición De Bomba De Agua	AD-053	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	\$2,761	100.00	\$0	Piezas	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 7170 4010 4845 6	Adquisición De Camaras De Vigilancia	AD-056	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	\$29,232	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 7170 4010 4846 0	Adquisición De Antena Para Camara De Vigilancia	AD-057	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	\$3,580	100.00	\$0	Piezas	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 15

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1 7170 4010 4846 8	Adquisición De Grabador Difital De 16 Canales De Alta Definición	AD-002	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	\$5,568	100.00	\$0	Piezas	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 7170 4010 4847 4	Adquisición De Bomba De Agua	AD-010	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	\$2,552	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 8180 1010 6859 4	Adquisición De Videograbador	AD-002	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	\$0	100.00	\$0	Piezas	179,285	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 15

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1 8180 1010 6927 0	Adquisición De Monitor	AD-003	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	\$10	100.00	\$0	Piezas	179,285	0.00	10.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 8180 1010 6927 5	Adquisición De Disco Duro Interno De 2 Tb	AD-004	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	\$0	100.00	\$0	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1 8180 1010 6930 3	Adquisición De Camaras De Seguridad	AD-006	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	179,285.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	\$0	100.00	\$0	Piezas	179,285	0.00	10.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1818069320	Adquisición De Grabador Digital De Canales Para Camaras De Seguridad	AD-008	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	\$0	100.00	\$0	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1818069337	Adquisición De Swich De Puertos Para Equipos De Computo	AD-009	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	\$0	100.00	\$0	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818069370	Adquisición De Grabador Digital De Canales Para Camaras De Seguridad	AD-005	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	\$0	100.00	\$0	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. JONÁS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico							
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núme ro de Proye cto	Entid ad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recurso	Progra ma Fondo Conveni o	Ramo	Instit ución Ejec uctor a	Tipo de Proyecto	Estat us	Cicl o Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unid ad de Medida	Po bla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 171 703 009 602 22	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Cuitlahuac De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Seccion. - 5590784 - 5360	K0050 08051 2	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyecto s de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDA R / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 703 009 610 97	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Col. Jose Narciso Rovirosa - 5589765 - 5349	K0080 08050 2	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Subsidios	U128 Proyecto s de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDA R OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 703 009 615 04	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Techada En Plaza Cívica En El Ejido El Guanual, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588555 - 5340	K0350 08051 4	Tabasco	Huimanguillo	El Guanual	Rural	Subsidios	U128 Proyecto s de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,998,249.00	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDA R OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 703 009 615 10	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Ra. Pedregalito 1era Sección, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	K0080 08049 6	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyecto s de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 703 009 615 80	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En El Pobl. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda) - 5590562 - 5357	K0050 08049 9	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Subsidios	U128 Proyecto s de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,880,000.00	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 703 009 615 89	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Los Naranjos - 5591466 - 5368	K0080 08050 5	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Subsidios	U128 Proyecto s de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico							
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núme ro de Pro yecto	Entid ad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recurso	Progra ma Fondo Conveni o	Ramo	Instit uci ón Ejec uctor a	Tipo de Pro yecto	Estat us	Cicl o Recurso	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unid ad de Medida	Po bla ci ón	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 171 703 009 628 77	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor En La Ra. Villa Flores 2da. Seccion-5590628 - 5358	K0080 08049 8	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,100,000.00	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 703 009 629 10	Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Localidad (Guadalupe Victoria)	K0080 08051 3	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 703 009 633 32	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Rafael Martínez De Escobar-5590496 - 5356	K0080 08050 1	Tabasco	Huimanguillo	Rafael Martínez de Escobar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.






MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Concreto Asfáltico En Frio En El Pob. Ocuapan-5590850 - 5361	K0050080497	Tabasco	Huimanguillo	Ocuapan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.
TAB 171	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, Techada En La Esc. Primaria "Guadalupe Victoria" En El Ejido Aureo L. Calles, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588679	K0340080535	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,001,751.00	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.

C.P. JONAS OPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL FINANCIERO

PRIMER TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018	49.08	0.00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		6,056,322.03	6,056,322.03	6,056,322.03	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTOS CORRIENTES ESPECIALES	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		6,056,322.03	6,056,322.03	6,056,322.03	0	0	0	0	N/A



C.P. JONÁS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUGO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018	253,531.86	0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145,859,176.00	145,859,176.00	43,757,754.00	27,515,919.87	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	116,051,213.81	116,051,213.81	14,041,834.13	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	6,173,675.34	6,173,675.34	6,121,228.38	6,121,228.38	0	0	0	0	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	620 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD	18,434,286.85	18,434,286.85	18,401,486.93	18,401,486.93	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00	2,993,204.56	2,993,204.56	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018	21,245.83	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	113,770,868.00	113,770,868.00	28,442,718.00	26,440,603.08	26,440,603.08	25,960,479.08	21,511,577.11	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDO S BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,781,792.00	17,781,792.00	4,526,872.05	4,526,872.05	4,526,872.05	4,526,872.05	3,771,502.42	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBS RVA IONI S					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo - Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,440,684.00	1,440,684.00	323,541.70	323,541.70	323,541.70	323,541.70	323,541.70	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,314,576.00	1,314,576.00	335,450.55	335,450.55	335,450.55	335,450.55	279,565.00	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMICILIAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,233,371.00	15,233,371.00	126,201.37	126,201.37	126,201.37	126,201.37	81,752.64	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	33,680,712.00	33,680,712.00	9,385,869.42	9,385,869.42	9,385,869.42	9,385,869.42	7,845,627.96	N/A






MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio Específico	Dependencia Ejecutiva	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,431,960.00	4,431,960.00	980,593.81	980,593.81	980,593.81	980,593.81	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,084,165.26	1,084,165.26	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	309,420.00	309,420.00	309,420.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,615,548.00	3615548	1,482,155.48	1,482,155.48	1,482,155.48	1,482,155.48	1,213,338.30	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios															PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,561,112.00	2561112	401,992.38	401,992.38	401,992.38	401,992.38	336,092.05	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	1,792,636.00	1792636	524,914.54	524,914.54	524,914.54	524,914.54	450,465.83	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,259.36	93259.36	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	60,268.96	60268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutiva	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	414 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	43,384.04	43,384.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	15,488.00	15,488.00	15,488.00	0	0	0	0	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVAC IONE S					
Entid ad	Muni cipio	Tipo de Registr o	Cicl o de Recur so	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clave Ramo	Descripc ión Programa	Clav e Prog rama	Programa Fondo Convenio - Especific o	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financiero	Reinte gro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,992.00	11,992.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,376.00	24,376.00	24,376.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	184.00	184.00	184.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,792.00	18,792.00	18,792.00	0	0	0	0	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	328.00	328.00	328.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,560,200.00	5,560,200.00	1,354,050.73	1,354,050.73	1,354,050.73	1,354,050.73	1,242,468.90	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1,261,760.00	1,261,760.00	1,261,760.00	0	0	0	0	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO					Pagado SHCP				
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico					Dependencia Ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	238,448.00	238,448.00	238,448.00	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0	0	0	0	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OB RV. IOI S					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2-Partida A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	424 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	24,203.12	24,203.12	21,091.12	21,091.12	21,091.12	21,091.12	1,600.80	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-Partida A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	620,893.89	620,893.89	379,363.11	379,363.11	379,363.11	379,363.11	69,819.49	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-Partida A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELÉCTRICA	14,129,056.00	14,129,056.00	4,431,774.00	4,431,774.00	4,431,774.00	4,431,774.00	4,431,774.00	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-Partida A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y CULTURA	58,464.00	58,464.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RV/ ION S				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	330 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	462,840.00	462,840.00	462,840.00	462,840.00	462,840.00	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	700,000.00	503,615.62	503,615.62	503,615.62	503,615.62	503,615.62	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	84,871.20	84,871.20	34,359.20	34,359.20	34,359.20	17,075.20	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,801.79	127,801.79	92,308.79	92,308.79	92,308.79	92,308.79	92,308.79	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBS RVA ION S					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	7,312.00	7,312.00	7,311.92	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,600.00	3,600.00	3,341.51	3,341.51	3,341.51	3,341.51	3,341.51	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	208,440.00	208,440.00	3,240.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	67,128.00	67,128.00	67,128.00	0	0	0	0	N/A






MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBS RVA ION S
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo - Programa Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	173,728.00	173,728.00	23,679.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,290,607.78	6,290,607.78	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA A	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0	N/A




MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios				PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					Pagado SHCP	OBSERVACIONES					
					Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido			Devengado	Ejercido	Pagado		
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018					2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARA S FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	0	N/A	

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL TOTAL DE PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

PRIMER TRIMESTRE 2018

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ram o	Descri pcion	Fondos					Avance Financiero								
							Pro gra ma	Descri pcion	Depe nden cia Ejecutora	Rendimie nto Financiero	Rei nte gros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengad o	Ejerci do	Pagado	Avance	Obse rvaciones
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018	253,531.86	0	145,859,176.00	145,859,176.00	43,757,754.00	27,515,919.87	0	0	0		



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUGO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones			
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Avance
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018	49.08	0	6,056,322.03	6,056,322.03	6,056,322.03	0	0	0	0		



 C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos			Avance Financiero										
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutor	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 01-2018	21,245.83	0	113,770,868.00	113,770,868.00	28,442,718.00	26,440,603.08	26,440,603.08	25,960,479.08	21,511,577.11		



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MATRIZ DE INDICADORES

I-005-FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Enfoques Programación y Presupuesto transversales A	Ninguno				
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	25.00	22.82	91.28	Municipal
27-TABASCO										
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.90	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO										
Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.40	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO										
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	91.60	91.60	Municipal
27-TABASCO										
						100.00	100.00	91.60	91.60	8 - Huimanguillo

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
 Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
 Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice en el Ejercicio de Recursos
 8 - Huimanguillo

Índice de Dependencia Financiera
 8 - Huimanguillo

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
 8 - Huimanguillo

Porcentaje de avance en las metas
 8 - Huimanguillo

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO



INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo			
			Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-005-FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Respo nsable del Regist ro del Avanc	Entid ad Feder ativa	Muni cipio	Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo			
			Ramo	Unidad	Progra ma Presu puest ario	Nombre del Programa Presupue stario	Fin	Función	Subfun ción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indica dor	Frecu encia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimen sión del Indicador	Meta progr ama	Realizado en el Perio do	Avan ce (%)
Munici pio	Tabas co	Huim anguil lo	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipi os	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarroll o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunid ad	7 - Desarroll o Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien to de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	80.4		N/A
Munici pio	Tabas co	Huim anguil lo	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipi os	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarroll o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunid ad	7 - Desarroll o Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien to de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependen cia Financier a	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semest ral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.9		N/A
Munici pio	Tabas co	Huim anguil lo	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipi os	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarroll o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunid ad	7 - Desarroll o Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien to de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependen cia Financier a	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semest ral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.9		N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Respo nsable del Regist ro del Avanc	Entid ad Feder ativa	Muni cipio	Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo			Justific ación
			Ramo	Unidad	Progra ma Presu puest ario	Nombre del Programa Presupue stario	Fin	Función	Subfun ción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indica dor	Frecu encia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimen sión del Indicador	Meta progr ama	Real izado en el Perio do	
Munici pio	Tabas co	Huim anguil lo	33 - Aportaci ones Federale s para Entidad es Federati vas y Municipi os	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarroll o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarroll o Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien to de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	Porcentaj e de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Compo nente	Trimest ral	Porcentaje	Estratégi co	Eficacia	100	91.6	91.6
Munici pio	Tabas co	Huim anguil lo	33 - Aportaci ones Federale s para Entidad es Federati vas y Municipi os	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarroll o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarroll o Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien to de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Activida d	Trimest ral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	22.82	91.28

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION