



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2016 - 2018

DEPENDENCIA:	Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
NUM. DE OFICIO:	No. de Oficio: SA/0397/2018
ASUNTO:	Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial



Huimanguillo, Tabasco a 09 de Agosto del 2018

"2018 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

LIC. JORGE ALBERTO CORNELIO MALDONADO
Director General De Asuntos Jurídicos
Secretaría de Gobernación
Villahermosa, Tabasco.

Hago referencia a los lineamientos para informar sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos transferidos a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de Coordinación en materia de Coordinación o Reasignación, publicados en el Periódico Oficial el 12 de noviembre de 2011, en donde se establecen las disposiciones para que los Entes Públicos y los Municipios informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los Recursos Federales que le fueron transferidos.

Por lo anterior, y considerando su artículo octavo, fracción V que a la letra dice:

"La Secretaría y los municipios deberán publicar en el Periódico Oficial del estado y en su portal electrónico de internet, con el apoyo de las funcionalidades del sistema, los resultados de los informes trimestrales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal".

Le solicito de la forma más atenta, sea publicado en el Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado, a la brevedad posible, el **Segundo Informe Trimestral 2018**, sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a la entidad, misma que se anexa en medio electrónico y de manera impresa con el objeto de dar cumplimiento al citado artículo. Así mismo, solicito sean remitidos a esta Dirección cinco ejemplares de dicha publicación.

Agradeciendo su amable atención al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Raúl Gerardo Ramos Ramos
Secretario del Ayuntamiento



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo
Hacienda la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL FINANCIERO

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	U012	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,399.04 0		0	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	U012	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROG RAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	28.73	2,399.04		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,700,000.00	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	N/A

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo o Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pago SHCP
Tabasco	Huimanguillo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	245.71			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12,532,224.00	12,532,224.00	8,772,556.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO O Y UNIFORMES	2,938,324.00	2,938,324.00	1,431,879.20	0	0	0	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Table with columns: Descripción de Programas Presupuestarios, PARTIDA, AVANCE FINANCIERO, OBSERVACIONES. Rows include data for Huimanguillo regarding security and public services.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2018


Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conve- nio - Específico	Dependen- cia Ejecu- tora	Rendimien- to Finan- ciero	Reinte- gro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometidc	Devengado	Ejercido	Pagado	Paga do SHCP	OBSERVACIONES	
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS-1	GOBERNACION	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,571,175.80	1,571,175.80	571,175.80	0	0	0	0	0	N/A	



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018.*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,800,000.00	1,800,000.00	171,000.00	171,000.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018.*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,000,000.00	4,000,000.00	1,993,925.90	1,993,925.90	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018.*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,300,000.00	3,300,000.00	1,475,074.10	1,475,074.10	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	43.28	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,100,000.00	9,100,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2017.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	109,672,379.59	109,672,379.59	109,672,379.59	109,672,379.59	54,804,166.10	54,804,166.10	54,804,166.10	54,804,166.10	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2017.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,327,620.41	20,327,620.41	20,327,620.41	20,216,596.11	19,919,573.26	19,919,573.26	19,919,573.26		N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	1,866.67			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	129,888,975.70	74,723,739.36	74,723,739.36	74,723,739.36		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	116,369.46	0	0	0	0	0	0		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,748,415.87	9,748,415.77	9,748,415.77	9,748,415.77	9,748,415.87	9,748,415.77	9,748,415.77		N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	2,053.00	116,369.56		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	48,342,320.00	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.54	48,225,950.44	48,225,950.44	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	827,041.01	724,594.91	724,594.91	724,594.91	724,594.91	724,594.91	724,594.91	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91		N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	3,346.00	102,446.10		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,054,500.00	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTES	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	138,247.13	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32		N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	3,940.00	137,994.78		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	46,144,797.16	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018..	43.28	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,100,000.00	9,100,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,800,000.00	1,800,000.00	171,000.00	171,000.00	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,000,000.00	4,000,000.00	1,993,925.90	1,993,925.90	0	0	0	0	N/A	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,300,000.00	3,300,000.00	1,475,074.10	1,475,074.10	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	1,485.08	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,837,746.45	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,965,587.39	0	0	0	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	50,696,642.35	50,696,642.35	50,696,642.35	50,593,824.08	0	0	0	0	N/A	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,303,357.65	19,303,357.65	19,303,357.65	19,278,334.98	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?	49.08	0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	10,105,727.37	10,105,727.37	4,892,603.99	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,156,727.08	2,156,727.08	2,156,727.08	2,156,727.08	0	0	0	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,398,241.35	6,398,241.35	6,398,241.35	6,398,241.35	3,532,971.27	3,532,971.27	3,532,971.27		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	1,359,632.72		N/A


 C. P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES	
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	1.- PRO GRA MA PRE SUP UES TARI O	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACIONES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMAR CACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*	348,814.94	0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUES TARIO	145,859,176.00	145,859,176.00	87,515,508.00	87,515,508.00	55,855,794.01	55,855,794.01	47,429,397.18	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACIONES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMAR CACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1 - GAST O CORR IENTE	325 - ARRENDAMI ENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR TE	1,305,452.40	1,305,452.40	1,305,452.40	1,305,452.40	559,479.60	559,479.60	186,493.20	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACIONES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMAR CACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1 - GAST O CORR IENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA TIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIA DO E IMPRESIÓN	2,200,000.00	2,200,000.00	550,236.72	550,236.72	550,236.72	550,236.72	550,236.72	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACIONES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMAR CACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1 - GAST O CORR IENTE	355 - REPARACI ÓN Y MANTENIM IENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR TE	870,322.87	870,322.87	372,994.50	372,994.50	372,994.50	372,994.50	248,663.00	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP	
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACIONES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMARC ACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1 - GAST O CORR IENTE	799 - OTRAS EROGACION ES ESPECIALES	27,053,216.45	27,053,216.45	27,053,216.45	27,053,216.45	0	0	0	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACIONES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMARC ACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			2 - GAST O DE INVER SIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACION AL	39,776,316.42	39,776,316.42	14,258,152.73	14,258,152.73	14,258,152.73	14,258,152.73	12,110,051.83	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACIONES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMARC ACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			2 - GAST O DE INVER SIÓN	623 - CONSTRUC CIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI ENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICID AD Y TELECOMUN ICACIONES	58,935,506.09	58,935,506.09	36,129,220.16	36,129,220.16	33,343,219.66	33,343,219.66	28,247,363.84	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES				
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	1,074,824.24	1,074,824.24	1,074,524.24	1,074,524.24	0	0	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCC IÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	14,643,537.53	14,643,537.53	6,771,710.80	6,771,710.80	6,771,710.80	6,771,710.80	6,086,588.59	N/A
Taba sco	Huima nguillo	1.- PRO GRAM A PRE SUP UES TARI O	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	29,855.03	0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUES TARIO	113,770,868.00	113,770,868.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	55,650,540.29	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,228,236.80	20,228,236.80	8,997,824.89	8,997,824.89	8,997,824.89	8,997,824.89	8,997,824.89	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES				
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecu tora	Rendimie nto Financie ro	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,440,684.00	1,440,684.00	626,595.41	626,595.41	626,595.41	626,595.41	626,595.41	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,314,576.00	1,314,576.00	673,206.90	673,206.90	673,206.90	673,206.90	673,206.90	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,233,371.00	15,233,371.00	490,748.54	490,748.54	490,748.54	490,748.54	490,748.54	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	33,680,712.00	33,680,712.00	18,692,817.64	18,692,817.64	18,692,817.64	18,692,817.64	18,692,817.64	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES			
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*				1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,431,960.00	4,431,960.00	586,173.10	586,173.10	586,173.10	586,173.10	586,173.10	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*				1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,084,165.26	1,084,165.26	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*				1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*				1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,615,548.00	3,615,548.00	2,743,788.26	2,743,788.26	2,743,788.26	2,743,788.26	2,743,788.26	N/A



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financiero	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,561,112.00	2,561,112.00	801,214.97	801,214.97	801,214.97	801,214.97	801,214.97	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	2,673,749.67	2,673,749.67	2,540,833.99	2,540,833.99	2,540,833.99	2,540,833.99	2,540,833.99	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,259.36	93,259.36	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES	
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP	
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0	N/A	
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,400.00	17,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0	N/A	
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	43,384.04	43,384.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	15,488.00	15,488.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	0	N/A	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES	
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,992.00	11,992.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,482.72	24,482.72	106.72	106.72	106.72	106.72	106.72	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES			
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERALES - DES FORTAM UN	33		1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,792.00	18,792.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERALES - DES FORTAM UN	33		1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERALES - DES FORTAM UN	33		1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERALES - DES FORTAM UN	33		1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,560,200.00	5,560,200.00	3,070,450.60	3,070,450.60	3,070,450.60	3,070,450.60	3,070,450.60	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES			
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1,261,760.00	1,261,760.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	238,448.00	238,448.00	8,448.00	8,448.00	8,448.00	8,448.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES	
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,957.12	24,957.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	641,469.98	641,469.98	622,140.07	622,140.07	622,140.07	622,140.07	537,472.98	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	15,891,280.93	15,891,280.93	13,734,416.93	13,734,416.93	13,734,416.93	13,734,416.93	13,734,416.93	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES	
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,392.00	59,392.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	24,128.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	372,360.00	372,360.00	344,520.00	344,520.00	344,520.00	344,520.00	344,520.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	503,615.62	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84,871.20	84,871.20	84,871.20	84,871.20	84,871.20	84,871.20	34,359.20	N/A



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES				
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP	
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,801.79	127,801.79	127,801.79	127,801.79	127,801.79	127,801.79	95,578.79	N/A	
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,792.00	N/A	
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	N/A	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	9,673.51	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	67,128.00	67,128.00	67,128.00	67,128.00	67,128.00	67,128.00	1,636.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	173,728.00	173,728.00	150,718.60	150,718.60	150,718.60	150,718.60	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,159,051.15	1,159,051.15	9,051.15	9,051.15	9,051.15	9,051.15	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	N/A



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES				
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	N/A


 C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.



Huimanguillo
Hacienda la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO


SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones		
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	3,940.00	137,994.78	46,144,797.16	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero								
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018	3,346.00	102,446.10	40,054,500.00	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	\$ 39,952,053.90		



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones			
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Avance
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018..	43.28	0	9,100,000.00	9,100,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0	0	0		

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018


ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones			
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Avance
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U012	Prevención y gestión integral de residuos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018	28.73	2,399.04	4,700,000.00	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96		



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones		
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	348,814.94	0	145,859,176.00	145,859,176.00	87,515,508.00	87,515,508.00	55,855,794.01	55,855,794.01	47,429,397.18	

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones			
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Avance
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	245.71		12,532,224.00	12,532,224.00	8,772,556.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80		



 C.P. JOMAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL





 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero								
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	29,855.03	0	113,770,868.00	113,770,868.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	55,650,540.29		



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018




ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones		
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	2,053.00	116,389.56	48,342,320.00	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.54	48,225,950.44	48,225,950.44	



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018




ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones			
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Avance
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2017.	1,866.67			130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	129,888,975.70	74,723,739.36	74,723,739.36	74,723,739.36	
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	3-CONVENIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	1,485.08	0	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,837,746.45	0	0	0		
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?	49.08	0	15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	10,105,727.37	10,105,727.37	4,892,603.99		


 C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL PROYECTOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1717 0200 8908 53	Adquisición De Aire Acondicionado Mini Split	AD-027	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 1717 0200 8908 71	Adquisición De Equipos De Computo	AD-040	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	46,868.64	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0200 8918 33	Adquisición De Equipos De Computo.-	AD-045	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	44,286.48	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0484 51	Adquisición De Bomba De Agua	AD-053	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	100	0	Piezas	154	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0484 56	Adquisición De Camaras De Vigilancia	AD-056	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	100	0	Piezas	400	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1717 0401 0484 60	Adquisición De Antena Para Camara De Vigilancia	AD-057	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	100	0	Piezas	236	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 1717 0401 0484 68	Adquisición De Grabador Difital De 16 Canales De Alta Definicion	AD-002	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	100	0	Piezas	24,864	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0484 74	Adquisición De Bomba De Agua	AD-010	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0685 94	Adquisición De Videograbor	AD-002	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	100	0	Piezas	179,285	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0692 70	Adquisición De Monitor	AD-003	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	100	0	Piezas	179,285	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1818 0101 0692 75	Adquisición De Disco Duro Interno De 2 Tb	AD-004	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 1818 0101 0693 03	Adquisición De Camaras De Seguridad	AD-006	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	179,285.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	100	0	Piezas	179,285	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0693 20	Adquisición De Grabador Digital De 8 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-008	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0693 37	Adquisición De 24 Puertos Para Equipos De Computo	AD-009	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0693 70	Adquisición De Grabador Digital De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-005	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1818 0201 1341 38	Adquisición De Equipo De Aire Acondicionado Mini Split	AD-022	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	100	0	Piezas	20	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0201 1341 45	Adquisición De Grabador De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-023	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0201 1341 49	Adquisición De Kit De Barra De Luces Para Patrulla Ah-141	AD-024	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100	0	Piezas	27,344	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


 C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9602 22	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Col. Cuitlahuac De La Ra. Río Seco Y Montaña 2da. Sección. - 5590784 - 5360	K0050080512	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9610 97	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Col. Jose Narciso Rovirosa - 5589765 - 5349	K0080080502	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9615 04	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Techada En Plaza Cívica En El Ejido El Guanál, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588555 - 5340	K0350080514	Tabasco	Huimanguillo	El Guanál	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,998,249.00	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB 0300 9615 10	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La R. Pedregalito 1era Sección, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	K00800 80496	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9615 80	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En El Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda) - 5590562 - 5357	K00500 80499	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,880,000.00	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9615 89	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Los Naranjos - 5591466 - 5368	K00800 80505	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB 1717 0300 9628 77	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor En La Ra. Villa Flores 2da. Seccion-5590628 - 5358	K00800 80498	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,100,000.00	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9629 10	Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Localidad Guadalupe Victoria)	K00800 80513	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9633 32	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Rafael Martínez De Escobar - 5590496 - 5356	K00800 80501	Tabasco	Huimanguillo	Rafael Martínez de Escobar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Esta	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9638 08	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Concreto Asfáltico En Frio En El Pobl. Ocuapan-5590850 - 5361	K00500 80497	Tabasco	Huimanguillo	Ocuapan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0414 75	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, Techada En La Esc. Primaria "Guadalupe Victoria" En El Ejido Aureo L. Calles, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588679	K03400 80535	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,001,751.00	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ALAREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 704 010 423 88	Pavimentación De Calle De Base De Concreto Hidraulico	K0050 08065 3	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,950,478.06	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	100	0	Metros Cuadrados	5,695	0.00	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 704 010 424 13	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08061 1	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurriá	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	672,689.49	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	100	0	Otros	3,384	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 704 010 424 29	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K0080 08065 5	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Transporte y validades	En Ejecución	2018	2,406,157.00	2,700,842.63	2,700,842.63	2,700,842.63	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	89	0	Kilómetro	532	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 424 56	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension	K0040 08065 6	Tabasco	Huimanguillo	Maca yo y Naran jo 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,462,701.30	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	100	0	Luminaria	301	0	100	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 454 80	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Led Col. Los Frutales	K0050 08063 3	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100	0	Luminaria	548	0	100	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 454 92	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Led Col. Walter Herrera Ramirez	K0050 08063 4	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100	0	Luminaria	548	0	100	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 455	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led	K0050 08063 5	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección (Playa I)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100	0	Luminaria	350	0	100	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led Col. Electricista	K0050 08063 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100	0	Luminaria	24,864	0	100	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led Ej. Abejonal	K0050 08063 7	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100	0	Luminaria	686	0	100	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 455 35	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led Col. Alfa Y Omega	K0050 08063 8	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100	0	Luminaria	825	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 42	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led Col. Arboleda	K0050 08063 9	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100	0	Luminaria	843	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 48	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led Col. Cuitlahuac	K0050 08064 0	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 455 56	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led Col. Lazaro Cardenas	K0050 08064 1	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	832	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 67	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led	K0050 08062 3	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,400,000.64	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	100	0	Luminaria	24,864	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 171 704 010 455 85	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led Col. Centro De Convencia	K0050 08062 4	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	100	0	Luminaria	1,200	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 455 94	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología a Led Col. El Torito	K0050 08062 5	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 04	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología a Led Ej. Huimanguillo	K0050 08062 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	453	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 13	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología a Led Col. Pueblo Nuevo	K0050 08062 7	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100	0	Luminaria	1,500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 456 19	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología a Led Col. Los Angeles	K0050 08062 8	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100	0	Luminaria	400	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 33	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología a Led Col. Cinco De Mayo	K0050 08062 9	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	100	0	Luminaria	1,300	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 43	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología a Led Col. Club Liberal	K0050 08063 0	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 456 57	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led Col. Avenida La Juventud	K0050 08006 31	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	1,500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 69	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led	K0050 08063 2	Tabasco	Huimanguillo	Mastelero	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100	0	Luminaria	246	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 78	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led Col. Galaxias	K0050 08064 2	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	893	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 456 88	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08064 3	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	2,049	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 97	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K0080 08064 4	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,698,106.53	2,698,106.53	2,698,106.53	90	0	Kilómetro	230	0	90	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 01	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K0080 08064 5	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	100	0	Kilómetro	117	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 457 06	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08064 7	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	2,498,734.30	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	100	0	Kilómetro	972	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 12	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K0080 08064 8	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	4,468,111.57	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	100	0	Kilómetro	454	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 18	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08064 9	Tabasco	Huimanguillo	Manuel Sánchez Mármol	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,505,795.67	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	100	0	Kilómetro	439	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 457 28	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08065 1	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,775,201.94	3,770,016.91	3,770,016.91	3,770,016.91	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	100	0	Kilómetros	679	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 33	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Call Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Av. Adelfo Cadenas)	K0050 08064 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,114,000.00	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	100	0	Metros Cuadrados	24,964	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 36	Pavimentación De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidraulico. Guarniciones Y Banquetas	K0050 08065 0	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,771,836.29	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,386.82	3,766,386.82	3,766,386.82	100	0	Metros Cuadrados	24,864	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 704 010 457 41	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Jacinto Lopez	K0050 08065 2	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidad es federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,066,315.75	3,061,135.07	3,061,135.07	3,061,135.07	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	100	0	Metros Cuadrados	24,864	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 801 010 755 21	Construcción Del Boulevard Hacienda La Diferencia En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	K0050 08061 9	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidad es federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	15,121,234.70	15,121,234.70	15,121,234.70	22	0	Metros lineales	27,344	0	25	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 801 010 756 64	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	K0050 08008 5	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 3ra. Sección (Chinal)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidad es federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,822,847.00	2,822,847.00	2,822,847.00	2,817,245.30	2,192,856.37	2,192,856.37	2,192,856.37	78	0	Metros lineales	787	0	78	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Segundo Trimestre 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado		%	Reint	Unid	Pobla	Ava	%	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tuci	de	tus	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nance	Avance		
Pro	Proyecto	de					Recurs	Fondo	ón	Proyecto		rso										de		An	Acu		
yec		Proyecto					o	Conve	Exe													Medi		ual	mula		
to								nio	cutora													da		do	do		
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050080432	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdán 2da. Sección (Azucenita)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNUCIPALIDAD DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	810,892.55	810,892.55	810,892.55	809,535.70	0	0	0	0	0	Luminaria	161	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050080433	Tabasco	Huimanguillo	El Chapo 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0	0	0	0	0	Luminaria	30	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050080434	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurriera	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0	0	0	0	0	Luminaria	100	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid		Pobla	Ava	Avan	%	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tuci	de	ta	Recur			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad de	ción	n	ce	Acu		
del	Pro	yecto					Recurs	Fondo	Ramo	Proy	Est	so										Medi	Av	Avan	de	mul		
Pro	yec	to					o	Conve		ecto	us											da	an	ce	do			
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	080436	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0	0	0	0	Luminaria	930	0	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 802	Rehabilitación De Alumbrado Público	080437	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,621,785.10	1,621,785.10	1,621,785.10	1,618,669.45	0	0	0	0	Luminaria	661	0	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 802	Rehabilitación De Alumbrado Público	080403	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	Luminaria	654	0	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 355 99	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08040 4	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	1,086	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 356 04	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08040 5	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (Mezcala)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	0	Luminaria	1,009	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 356 09	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08040 7	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,523.24	0	0	0	0	0	Luminaria	725	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 356 17	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08040 8	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 4ta. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	0	Luminaria	231	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 356 23	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08041 0	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	0	Luminaria	473	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 356 28	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08041 1	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	887	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 356 40	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led	K0050 08041 2	Tabasco	Huimanguillo	Caobanalra. Sección (La Victoria)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	409	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 28	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led	K0050 08041 3	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	0	Luminaria	238	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 57	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Led	K0050 08041 4	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (El Porvenir)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	0	Luminaria	199	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 366 67	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08041 5	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección (Álvaro Obregón)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,563.26	0	0	0	0	0	Luminaria	154	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 76	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08041 6	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (La Isla)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,563.26	0	0	0	0	0	Luminaria	111	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 87	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08417	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,681.00	0	0	0	0	0	Luminaria	368	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 366 98	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050080418	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 3ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,681.00	0	0	0	0	0	Luminaria	805	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 367 12	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050080419	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,660.70	0	0	0	0	0	Luminaria	298	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 367 89	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050080420	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,660.70	0	0	0	0	0	Luminaria	463	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Entid ad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recurso	Progr ama Fondo Conve nio	Ramo	Insti tuci ón Ejec utora	Tipo de Pro yecto	Esta tus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reint egro	Unid ad de Medida	Pobla ción	Ava nce An ual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 367 96	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08042 2	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,687.96	0	0	0	0	0	Luminaria	208	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 368 08	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08042 1	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,687.96	0	0	0	0	0	Luminaria	267	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 368 72	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08042 3	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	1,402	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 368 88	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led	K0050 08042 4	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	1,817	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA A VALIDAR / Registro:
TAB 181 802 011 368 99	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led	K0050 08042 5	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,697.82	0	0	0	0	0	Luminaria	159	0	100	Financiera: / Física: SE MANDATA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 369 19	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led	K0050 08040 6	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	0	Luminaria	1,219	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 011 369 22	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08040 8	Tabasco	Huimanguillo	El Guanzal	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,523.24	0	0	0	0	0	Luminaria	455	0	0	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro:
TAB 802 011 371 50	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08042 6	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Alemán Valdéz	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,697.82	0	0	0	0	0	Luminaria	346	0	0	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 181 011 371 54	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08042 7	Tabasco	Huimanguillo	Pejelerter o 1ra. Sección (Nuevo Progreso)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,501.78	0	0	0	0	0	Luminaria	653	0	0	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proyecto	Núm ero de Pro yec to	Entid ad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progr ama Fondo Conve nio	Ramo	Insti tución Ejec uctor a	Tipo de Pro yec to	Estas	Ciclo Recu rso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reint egro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Ava nce An ual	% Avance Acum ula do
TAB 181 011 371 55	Rehabilita cion De Alumbrado Publico Tecnología Le	K0050 08042 8	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,501.78	0	0	0	0	0	Luminaria	571	0	0	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 011 371 57	Rehabilita cion De Alumbrado Publico Tecnología Le	K0050 08042 9	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	0	Luminaria	421	0	0	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 011 371 60	Rehabilita cion De Alumbrado Publico Tecnología Le	K0050 08043 0	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	0	Luminaria	220	0	0	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 011 371 65	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar	K0050 08044 4	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	216,238.06	216,238.06	216,238.06	215,631.24	0	0	0	0	0	Luminaria	318	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 011 371 67	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar	K0050 08044 5	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	216,238.06	216,238.06	216,238.06	215,631.24	0	0	0	0	0	Luminaria	1,926	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 011 371 69	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar (Ubic. Sector Rancho Alegre)	K0050 08043 8	Tabasco	Huimanguillo	Económica	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0	0	0	0	0	Luminaria	567	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro:



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 371 72	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Solar	K0050 08043 9	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Díaz Ordaz 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0	0	0	0	0	Luminaria	310	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371 76	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Solar (Ubicación Tembladera 1ra. Sección)	K0050 08044 0	Tabasco	Huimanguillo	Tembladera (Paso Viejo)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0	0	0	0	0	Luminaria	40	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371 90	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología a Solar (Ubicación Tembladera 2da. Sección (Gerbacio Rosaldo))	K0050 08044 2	Tabasco	Huimanguillo	Tembladera (Paso Viejo)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.15	540,595.15	539,078.10	0	0	0	0	0	Luminaria	40	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 371 92	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Solar	K0050 08044 3	Tabasco	Huimanguillo	El Carmen	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	270,297.52	270,297.52	270,297.52	269,539.05	0	0	0	0	0	Luminaria	146	0	0	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 10	Pavimentación De Calle Concreto Hifraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 1	K0050 08039 7	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	5,636,467.43	5,636,467.43	5,636,467.43	5,631,450.19	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	3,680	0	0	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 11	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En Cd. La Venta	K0050 08039 8	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	5,060,174.92	5,060,174.92	5,060,174.92	5,055,179.24	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	8,821	0	0	Financiera: / Fisica: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 373 14	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor (Ubic. Sector La Loma).	K0080 08039 9	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,049,843.35	3,049,843.35	3,049,843.35	3,044,840.20	0	0	0	0	0	Kilómetro	4,154	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 17	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K0080 08040 0	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección (Álvaro Obregón)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,272,079.87	3,272,079.87	3,272,079.87	3,267,079.94	0	0	0	0	0	Kilómetro	154	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 19	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K0080 08040 1	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 4ta. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,938,940.24	3,938,940.24	3,938,940.24	3,933,950.15	0	0	0	0	0	Kilómetro	347	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 373 21	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K0080 08040 2	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 4ta. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,386,510.66	4,386,510.66	4,386,510.66	4,381,514.44	0	0	0	0	0	Kilómetros	212	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 23	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08045 3	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,655,983.53	4,655,983.53	4,655,983.53	4,650,950.25	0	0	0	0	0	Kilómetros	99	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 25	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08044 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AGUANIZALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,584,766.26	3,584,766.26	3,584,766.26	3,579,819.37	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	27,344	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

(Handwritten signatures)



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 373 39	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08044 7	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,389,459.38	4,839,459.38	4,839,459.38	4,834,575.87	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,680	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 41	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08044 8	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,316,670.58	4,421,228.34	4,421,228.34	4,416,282.10	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,854	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 42	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08044 9	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,473,507.22	4,473,507.22	4,473,507.22	4,468,521.89	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,738	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 373 44	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08045 0	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurriá	Urbanos	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,421,228.34	4,421,228.34	4,421,228.34	4,416,282.10	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,917	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 46	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08045 1	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez García	Urbanos	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,212,112.82	4,212,112.82	4,212,112.82	4,206,940.38	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,158	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 48	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08045 2	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rurales	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,152,255.40	4,152,255.40	4,152,255.40	4,147,744.65	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	245	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 385 78	Rehabilitación De Alumbrado Público Tكنولوجи а Led	K0050 08043 1	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,082,098.32	1,082,098.32	1,076,994.09	0	0	0	0	0	0	Luminaria	673	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 394 79	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08039 3	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	548,917.51	548,917.51	548,917.51	0	0	0	0	0	0	Otros	1,926	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 394 86	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08039 4	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	626,100.81	626,100.81	626,100.81	0	0	0	0	0	0	Otros	1,402	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 394 89	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08039 6	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohite 3ra. Sección (Kilómetro 32)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUMICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	390,683.17	390,683.17	390,683.17	0	0	0	0	0	0	Otros	273	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 394 95	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08039 6	Tabasco	Huimanguillo	Emiliano Zapata (Kilómetro 4)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	591,025.59	591,025.59	591,025.59	0	0	0	0	0	0	Otros	225	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 395 15	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08008 0	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Santa María 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,497,382.03	3,497,382.03	3,497,382.03	3,488,822.66	1,001,850.17	1,001,850.17	0.00	29	0	Kilómetro	690	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 395 22	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08008 1	Tabasco	Huimanguillo	El Compelejo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,926,479.35	2,926,479.35	2,926,479.35	2,919,496.67	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilómetro	206	0	100	Financiera: / Física: SE MAND A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 395 30	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor	K0080 08008 2	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán (Ampliación)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,833,567.87	2,833,567.87	2,833,567.87	2,826,190.08	2,826,171.03	2,826,171.03	0.00	100	0	Kilómetro	524	0	100	Financiera: / Física: SE MAND A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 395 38	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	K0080 08008 3	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección (Ruiz Cortines)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,515,737.74	3,515,737.74	3,515,737.74	3,509,223.53	1,359,632.72	1,359,632.72	1,359,632.72	39	0	Kilómetro	269	0	100	Financiera: / Física: SE MAND A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado		%	Reint	Unid	Pobla	Ava	%	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	rama	tuci	de	tus	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nance	Avan		
del	Pro	de					Recurs	Fondo	ón	Proy		rs										de		ce	Acu		
Pro	yec	Pro					o	Conve	Ejec	ecto												Medi		Avan	mula		
yec	to	yec						nio	utor													da	do	do	do		
TAB 181	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	K0080080125	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (Mezcala)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	1,599,205.94	1,599,205.94	1,599,205.94	1,592,339.15	1,385,102.18	1,385,102.18	0	87	0	Metros Cuadrados	1,009	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubicación) En El Ej. Zapotal 5ta. Sección	K0080080173	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 5ta. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,295,174.12	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	908	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.


 G.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9569 73	Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Segunda, Tercera Y Transversal De La Col. Convivencia De La Cd. De Hguillo	K005 0080 492	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,155,427.00	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	100	0	Metros Cuadrados	0	100		Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9569 74	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F En El Poblado C-31 (Gral. Francisco Villa) - 5130046 - 2537	K005 0080 267	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	5,000,000.00	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	100	0	Metros Cuadrados	0	100		Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9570 52	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obra De Drenaje Menor En El Ej. Lic. Antonio Zamora Arrijoja - 5138628 - 2642	K008 0080 491	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arrijoja	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,962,671.00	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	100	0	Metros Cuadrados	0	100		Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.

Total: 15

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9574 38	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lerdo De Tejada En La Cd. De Huimanguillo	K005 0080 266	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,669,418.00	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9578 39	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidráulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo	K005 0080 494	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9578 67	Pav A Base De Conc Hidr, Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil, En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Her Y En La C N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Cl. Los Ang De La Cd Hguillo	K005 0080 493	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,393,240.07	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9582 84	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd La Venta	K005 0080 270	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,000,000.00	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9591 86	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hco., Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mercedes Gamas, Col. Centro, En Cd. La Venta - 5129786 - 2534	K005 0080 269	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,633,412.00	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9593 05	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Gutierrez Y Carretera Federal) En La Cd. Huimanguillo - 5590251 - 5353	K005 0080 495	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,632,131.50	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.



Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9619 37	Pavimentación De Calles A Base De Concreto La Col. Los Frutales De La Cd. Huimanguillo - 5601674 - 5476	K005 0080 271	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,170,927.57	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Física: SE MANDAR VALIDA OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDAR VALIDA OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDAR VALIDA OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9631 73	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Pob. Mecatepec - 5130327 - 2540	K005 0080 490	Tabasco	Huimanguillo	Mecatepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Física: SE MANDAR VALIDA OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDAR VALIDA OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9633 78	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio De La Col. Alfa Y Omega De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Sección - 5129978 - 2536	K005 0080 268	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	841,063.00	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Física: SE MANDAR VALIDA OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.

Total: 15

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9637 13	Rehabilitación De Centro Deportivo Comunitario Framboyan En La Cd. De Huimanguillo - 5130138 - 2538	2538	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	738,011.00	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0411 22	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 3 Del Pob. C-34 (Lic. Benito Juarez Garcia) - 5129239	K005 0080 614	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,803,698.86	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0411 23	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Ampliación De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Av. Periferico De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Sección - 5130393	K005 0080 537	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUECO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 1

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1818 0201 1340 87	Equipa miento Institucional Pick Up	AD-025	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanos	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	1,571,175.80	1,571,175.80	1,571,175.80	0	0	0	0	0	0	0	Equipamiento	179,285	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 5

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progr ama Fondo Conve nio	Ramo	Insti tución Ejec uctor a	Tipo de Proye cto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Deveng ado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unidad de Medida		Poblac ión	Avan ce Anua l	% Avan ce Acum ulado
TAB 1818 0201 1345 86	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 274dpr0478n) (Ubic. Ej. Pejelag. 2da. Sec.) En El Ej. Pejelag. 2da. Sec. En El Mpio. De Hguillo. Tab.	K03400 80169	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagarto 2da. Sección Rural		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	594,715.40	0	0	0	0	0	Otros	1,308	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro:
TAB 1818 0201 1345 90	Construccion De Techumbre Metalica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	K03400 80170	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección Rural		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	594,366.89	0	0	0	0	0	Otros	1,219	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 1818 0201 1345 94	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano Carranza (Clave 27dpr1881d) En La Ra. Caobanal 1ra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Hguillo. Tab.	K03400 80171	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria) Rural		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	594,444.61	0	0	0	0	0	Otros	409	0	0	Financiera: / Física: SE MANDATA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 5

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipalidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 0201 1345 96	Paviment.De Calles A Base De Conc.Hidr.Banq. Y Guarn.De Conc.Dren.Sanit. Y Agua Pot.En La Cd.De Huigillo (En C.Libertad Entre Av.Rafael Mtez.De Esc. Y C.Benito Jrez Y En C.Miguel Hgo.Y Costilla	K00500 80172	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,993,909.58	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	27,344	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.
TAB 1818 0201 1345 97	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construccion De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hormiguero) En El Ej. Zapotal 5ta. Seccion	K00800 80173	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 5ta. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,295,174.12	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	908	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasado siguiente nivel.


 C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro		Unid ad de Medida	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado	
TAB 171	Mantenimiento De Vehículos	27940	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,895,218.93	870,322.87	870,322.87	372,994.50	372,994.50	372,994.50	248,663.00	42.86	0	Otros	0	100	43	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 171	Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 279394	27939	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,700,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	550,236.72	550,236.72	550,236.72	550,236.72	25.01	0	Otros	0	100	25	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Zona Ostián Primera Sección - 29415	29415	Tabasco	Huimanguillo	Ostión 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,288,672.59	2,294,880.25	2,294,880.25	2,288,672.59	1,963,882.91	1,963,882.91	1,963,882.91	85.58	0	Otros	120	100	86	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ejecutor De La Villa Guadalupe - 71833	71833	Tabasco	Huimanguillo	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	0	0	0	0	0	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Q



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 172 38	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paso De La Mina Segunda Seccion Barrial - 89450	89450	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	295,802.44	295,802.44	163,037.48	60.86	0	Piezas	72	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 39	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Segunda Seccion - 29789	29789	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	162,400.46	162,400.46	162,400.46	50.79	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 40	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Tercera Seccion - 29794	29794	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	162,400.46	162,400.46	162,400.46	50.79	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 41	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aureo L Calles - 28928	28928	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	154,524.18	100.00	0	Otros	30	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avanc e	Reint egro	Unid ad de Medida	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acum lado
TAB 181 802 011 172 42	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Aureo L Calles - 29523	29523	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,192,132.13	2,197,637.09	2,197,637.09	2,192,132.13	1,892,638.49	1,892,638.49	1,892,638.49	86.12	0	Otros	100	100	86	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 43	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable En El Ej Ignacio Allende - 88955	88955	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	115,957.60	115,957.60	115,957.60	72.94	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 44	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zanapa Primera Seccion - 95541	95541	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	651,651.58	651,651.58	651,651.58	651,651.58	112,111.45	112,111.45	112,111.45	17.20	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 79	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Mguel Hgo Y Costilla Ubic Ej N C P Bto Juarez - 29663	29663	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	100.00	0	Otros	70	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 172 95	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasillo Segunda Sección Otates - 69705	69705	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Otates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 95	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Tercera Sección - 95949	95949	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	325,825.79	325,825.79	325,825.79	325,825.79	56,042.04	56,042.04	56,042.04	17.20	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 97	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paredon Primera Sección El Porvenir - 64421	64421	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (El Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	83,695.86	83,695.86	83,695.86	26.07	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 23	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Perdon Primera Sección La Isla - 29768	29768	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (La Isla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	159,889.93	161,105.44	161,105.44	159,889.93	81,200.23	81,200.23	81,200.23	50.40	0	Otros	30	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 173 24	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Lucha - 73476	73476	Tabasco	Huimanguillo	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	160,117.35	160,586.86	160,586.86	160,117.35	0	0	0	0	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 25	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Enrique Rodríguez Cano - 64081	64081	Tabasco	Huimanguillo	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	161,254.50	161,254.50	161,254.50	161,254.50	97,368.54	97,368.54	97,368.54	60.38	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 26	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Emiliano Zapata Kilometro Cuatro - 64102	64102	Tabasco	Huimanguillo	Emiliano Zapata (Kilometro 4)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	483,763.50	483,763.50	483,763.50	483,763.50	292,105.64	292,105.64	292,105.64	60.38	0	Piezas	76	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 43	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasillo Cuarta Sección - 63593	63593	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	328,479.64	328,479.64	324,025.24	291,688.61	291,688.61	291,688.61	88.80	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Reint egro		Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Ava nce Acumulado
TAB 181 802 011 173 44	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Segunda Seccion - 71903	71903	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	392,469.39	392,469.39	392,469.39	392,469.39	141,163.28	141,163.28	0	35.97	0	Piezas	60	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 45	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Francisco J Mujica - 89335	89335	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Mujica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	650,476.26	650,476.26	650,476.26	650,476.26	249,134.59	249,134.59	249,134.59	38.30	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 46	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutierrez Cuarta Seccion - 29236	29236	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutierrez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,012.62	163,818.91	163,818.91	162,012.62	155,661.27	155,661.27	155,661.27	95.02	0	Otros	30	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 47	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Esperanza - 69521	69521	Tabasco	Huimanguillo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	437,351.96	437,351.96	437,351.96	89.98	0	Piezas	70	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 181 802 011 173 49	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Primera Seccion Ruiz Cortines - 71859	71859	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección (Ruiz Cortines)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSUNTIVO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	425,175.17	425,175.17	425,175.17	425,175.17	152,926.88	152,926.88	0	35.97	0	Piezas	60	100	100	Financiera / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 50	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej El Suspiro - 69537	69537	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSUNTIVO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	291,567.97	291,567.97	291,567.97	89.98	0	Piezas	50	100	100	Financiera / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 51	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Tercera Seccion - 92802	92802	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSUNTIVO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	124,208.74	124,208.74	124,208.74	38.39	0	Piezas	50	100	100	Financiera / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 52	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Se Hará En El Ej Tres Bocas Segunda Seccion El Zapotal - 29189	29189	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSUNTIVO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	325,770.34	325,770.34	324,025.24	311,322.54	311,322.54	311,322.54	95.57	0	Otros	50	100	100	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avanc e	Reint egro	Unid ad de Medida	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 173 53	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Licenciado Antonio Zamora Arrijoja - 73327	73327	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arrijoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	317,202.23	317,202.23	317,202.23	317,202.23	194,231.33	194,231.33	194,231.33	61.23	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 54	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Miguel Aleman Valdez - 29626	29626	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Aleman Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,987,180.65	1,993,193.90	1,993,193.90	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	99.70	0	Otros	100	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 55	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Primera Seccion - 95823	95823	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	651,651.58	655,962.14	655,962.14	651,651.58	112,084.07	112,084.07	112,084.07	17.09	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 56	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Chichonal - 29548	29548	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	327,594.44	327,594.44	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	98.91	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 173 57	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Pejelagartero Segunda Seccion - 29469	29469	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	3,294,380.94	3,299,527.04	3,299,527.04	3,294,380.94	2,752,585.62	2,752,585.62	2,752,585.62	83.42	0	Otros	100	100	85	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 58	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 64435	64435	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	83,695.86	83,695.86	83,695.86	26.07	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 59	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 29856	29856	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	4,757,875.44	4,762,875.73	4,762,875.73	4,757,875.44	3,223,622.60	3,223,622.60	3,223,622.60	67.68	0	Otros	150	100	70	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 60	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Samaria - 64407	64407	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	160,496.38	160,496.38	160,496.38	160,496.38	41,847.93	41,847.93	41,847.93	26.07	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico							
Cla ve del Pro yec to	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupues to	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado	Observa ciones
TAB 181 802 011 173 61	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Palmira - 29016	29016	Tabasco	Huimanguillo	Palmira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,751.06	326,237.01	326,237.01	321,751.06	321,751.06	321,751.06	309,048.36	98.62	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 62	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obra De Drenaje Menor - 94433	94433	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,789,124.96	1,794,452.64	1,794,452.64	1,789,124.96	504,337.14	504,337.14	0.00	28.11	0	Otros	150	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 63	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Nueva Cuarta Sección - 69472	69472	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	100.00	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 64	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Chicoacan Primera Sección - 95779	95779	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Reint egro		Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Ava nce Acu mulado
TAB 181 802 011 173 65	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Nuevo Progreso - 29589	29589	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Nuevo Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.85	494,599.87	494,599.87	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	98.27	0	Otros	70	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 66	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zapotal Quinta Seccion - 92774	92774	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	650,134.53	650,134.53	650,134.53	650,134.53	273,874.38	273,874.38	273,874.38	42.13	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 67	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Cuarta Seccion - 88961	88961	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	115,957.60	115,957.60	115,957.60	72.94	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 68	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregalito Primera Seccion Vicente Guerrero - 29726	29726	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección (Vicente Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	483,990.92	487,115.09	487,115.09	483,990.92	483,990.92	483,990.92	483,990.92	99.36	0	Otros	70	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro		Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado	
TAB 181 802 011 177 37	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregal Moctezuma Primera Seccion - 29752	29752	Tabasco	Huimanguilo	Pedregal Moctezuma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	322,660.61	325,134.31	325,134.31	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	99.24	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 177 38	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion - 64272	64272	Tabasco	Huimanguilo	Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	649,566.82	649,566.82	649,566.82	649,566.82	167,391.71	167,391.71	167,391.71	25.77	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 177 39	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col La Vencedora - 69012	69012	Tabasco	Huimanguilo	La Vencedora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,259,816.35	2,265,699.25	2,265,699.25	2,258,718.91	0	0	0	0	0	0	Otros	200	100	40	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 40	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col La Vencedora - 64371	64371	Tabasco	Huimanguilo	La Vencedora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,391.71	162,391.71	162,391.71	162,391.71	41,847.93	41,847.93	41,847.93	25.77	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avanc e	Reint egro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 177 41	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pico De Oro Primera Sección - 92752	92752	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	317,482.37	317,482.37	317,482.37	317,482.37	124,208.74	124,208.74	124,208.74	39.12	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 42	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej El Puente - 29686	29686	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.88	321,286.59	321,286.59	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	99.91	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 43	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Rio Seco Y Montaña Primera Sección - 28945	28945	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,751.06	321,890.26	321,890.26	321,751.06	321,751.06	321,751.06	309,048.36	99.96	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 44	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic Genaro Vazquez Primera Sección - 92098	92098	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	97,440.28	97,440.28	0	30.47	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico										
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado	Observa ciones
TAB 181 802 011 177 45	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic Sector La Loma En La Ra Rio Seco Y Montaña Segunda - 92087	92087	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	97,440.28	97,440.28	0	30.47	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 46	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Segunda Seccion Silbaran - 89562	89562	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbaran)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,012.56	163,176.50	163,176.50	162,012.56	98,600.82	98,600.82	54,345.83	60.43	0	Piezas	26	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 47	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tres Bocas Primera Seccion - 92848	92848	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	124,208.74	124,208.74	124,208.74	38.39	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 48	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Cd La Venta - 92666	92666	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	653,168.86	653,168.86	653,168.86	653,168.86	209,930.54	209,930.54	209,930.54	32.14	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico										
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Reint egro	Unid ad de Medida	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado	Observa ciones
TAB 181 802 011 177 49	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Olmeca De Cd La Venta - 68725	68725	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbana	En Ejecución	2018	1,156,556.59	1,162,636.19	1,162,636.19	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	999,795.93	99.48	0	Otros	100	100	99	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 50	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col Los Naranjos Cd La Venta - 68709	68709	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbana	En Ejecución	2018	1,160,672.82	1,166,047.00	1,166,047.00	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	817,492.14	99.54	0	Otros	50	100	99	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 51	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Ej J N Rovirosa De Cd La Venta - 68990	68990	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbana	En Ejecución	2018	907,153.60	910,341.44	910,341.44	907,153.60	907,153.60	907,153.60	496,320.48	99.65	0	Otros	60	100	99	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 53	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 63701	63701	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	347,297.32	100.00	0	Piezas	60	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico										
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanc e	Reint egro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Ava nce Acumu lado	Observa ciones
TAB 181 802 011 177 54	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 29764	29764	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	3,881,245.18	3,886,172.84	3,886,172.84	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	99.87	0	Otros	100	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 56	Mejora De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Dos Licenciado Francisco Trujillo Gurria - 92550	92550	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	2,499,105.87	2,504,536.35	2,504,536.35	2,499,105.87	453,914.59	453,914.59	453,914.59	18.12	0	Otros	150	100	90	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 57	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Treinta Y Dos Lic Fco Trujillo Gurria - 29345	29345	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	347,698.35	347,698.35	89.93	0	Otros	60	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 59	Mejora De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Y Cuatro Licenciado Benito Juarez Garcia - 72455	72455	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	2,281,610.75	2,288,493.84	2,288,493.84	2,281,610.75	955,622.94	955,622.94	584,192.67	41.76	0	Otros	120	100	90	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico									
Cla	Nombre del	Núm	Enti	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progra	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuest	Modificado	Recaudado	Comprome	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid	Pobla	Avan	Ava	Observa	
ve	Proyecto	ero	dad	cipio	lidad	to	de	ma	ución	de	tus	Recur	o		(Ministrado)	tido				Avance	egro	ad de	ción	ce	nce	ciones	
del		de					Recur	Fondo		Proye		so										Medi	Anua	Acu			
Pro		Proy					so	Conve		cto												da	l	mul			
yec		ecto						nio															ado				
to																											
TAB 181	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Cololrado - 33530	33530	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	2,330,045.00	2,335,261.86	2,335,261.86	2,330,045.00	918,488.06	918,488.06	918,488.06	39.33	0	Otros	120	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 29285	29285	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	376,673.22	376,673.22	89.93	0	Otros	60	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madraza - 67932	67932	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madraza)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	3,271,871.88	3,278,475.30	3,278,475.30	3,271,871.88	2,603,506.89	2,603,506.89	763,456.58	79.41	0	Otros	100	100	80	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madraza - 64038	64038	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madraza)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	376,238.76	100.00	0	Piezas	66	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avanc e	Reint egro	Unid ad de Medi da	Pobla ción	Avan ce Anua l	% Ava nce Acum lado
TAB 181 802 011 177 66	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Ostitan Segunda Seccion - 73533	73533	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	0	0	0	0	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 67	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Benito Juarez Primera Seccion - 88966	88966	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	164,882.23	164,882.23	164,882.23	33.92	0	Piezas	80	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 68	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Marcelino Inorrueta De La Fuente - 64147	64147	Tabasco	Huimanguillo	Marcelino Inorrueta de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	194,737.08	194,737.08	194,737.08	60.38	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 69	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Gregorio Mendez - 95718	95718	Tabasco	Huimanguillo	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0.00	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Serdan Primera Seccion - 92693	92693	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	163,292.21	163,292.21	163,292.21	163,292.21	39,363.27	39,363.27	39,363.27	24.11	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obras De Drenaje Menor - 29958	29958	Tabasco	Huimanguillo	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	3,093,963.76	3,100,000.00	3,100,000.00	3,093,963.76	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	99.80	0	Otros	120	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Reposición De Tubería De Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros Calle Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Calle Lerdo De Tejada - 68732	68732	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	160,610.18	165,572.66	165,572.66	160,610.18	160,603.50	160,603.50	160,603.50	97.00	0	Metros lineales	100	100	97	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Cinco De Mayo - 33467	33467	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,049,050.66	1,054,621.38	1,054,621.38	1,049,050.66	384,269.44	384,269.44	384,269.44	36.44	0	Otros	100	100	37	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 181 72	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Sector Los Silos - 73596	73596	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSUNTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	91,017.14	91,017.14	91,017.14	57.25	0	Piezas	36	100	100	Financiera / Física: BANOS / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 73	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Manuel Andrade Diaz - 73550	73550	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSUNTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	91,017.14	91,017.14	91,017.14	57.25	0	Piezas	36	100	100	Financiera / Física: BANOS / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 74	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Francisco Sarabia - 95808	95808	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSUNTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0.00	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera / Física: BANOS / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 75	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados En La Col Francisco Sarabia - 29041	29041	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONSUNTUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	2,993,204.56	3,000,000.00	300,000.00	2,993,204.56	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	99.76	0	Otros	100	100	100	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
Cla ve del Pro yecto	Nombre del Proyecto	Núm ero de Proyecto	Enti dad	Muni cipio	Loca lidad	Ámbi to	Tipo de Recur so	Progra ma Fondo Conve nio	Ramo	Instit ución Ejecu tora	Tipo de Proye cto	Esta tus	Ciclo Recur so	Presupuest o	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprome tido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reint egro	Unid ad de Medida		Pobla ción	Avan ce Anua l	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 181 76	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Guiral Y González Segunda Sección - 29701	29701	Tabasco	Huimanguillo	Güira l y Gonz ález 2da. Secci on	Rural	Aportac iones Federa les	1004 FAIS Municipal y de las Demarc aciones Territori ales del Distrito Federal	33- Aportac iones Federa les para Entidad es y Municip ios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABA SCO	Vivien da	En Ejecu ción	2018	481,489.32	487,032.61	487,032.61	481,489.32	481,489.32	481,489.32	481,489.32	98.86	0	Otros	70	100	100	Financier a: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 77	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Huapacal Primera Sección - 92994	92994	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 1ra. Secci on	Rural	Aportac iones Federa les	1004 FAIS Municipal y de las Demarc aciones Territori ales del Distrito Federal	33- Aportac iones Federa les para Entidad es y Municip ios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABA SCO	Vivien da	En Ejecu ción	2018	650,134.53	657,435.34	657,435.34	650,134.53	390,292.90	390,292.90	217,451.51	59.37	0	Piezas	100	100	100	Financier a: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 78	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutierrez Tercera Sección - 29251	29251	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 3ra. Secci on	Rural	Aportac iones Federa les	1004 FAIS Municipal y de las Demarc aciones Territori ales del Distrito Federal	33- Aportac iones Federa les para Entidad es y Municip ios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABA SCO	Vivien da	En Ejecu ción	2018	324,025.24	325,770.34	325,770.34	324,025.24	311,322.54	311,322.54	31,322.54	95.57	0	Otros	50	100	100	Financier a: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 182 12	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagartero Primera Sección El Arroyito - 63574	63574	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Secci on (El Arroyito)	Rural	Aportac iones Federa les	1004 FAIS Municipal y de las Demarc aciones Territori ales del Distrito Federal	33- Aportac iones Federa les para Entidad es y Municip ios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIM ANGUI LLO TABA SCO	Vivien da	En Ejecu ción	2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	437,535.92	437,535.92	437,532.92	90.02	0	Piezas	70	100	100	Financier a: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 182 13	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Se Hara En El Ej Palo Mulato Viejo - 89012	89012	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.12	324,025.12	324,025.12	324,025.12	109,921.48	109,921.48	109,921.48	33.92	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 184 75	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Macayo Y Naranjo Segunda Seccion - 95985	95985	Tabasco	Huimanguillo	Maca yo y Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	256,986.40	258,900.31	258,900.31	256,986.40	95,075.69	95,075.69	0.00	36.72	0	Piezas	40	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 184 76	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Macayo Y Naranjo Tercera Seccion San Agustin - 96003	96003	Tabasco	Huimanguillo	Maca yo y Naranjo 3ra. Sección (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	289,109.70	290,806.83	290,806.83	289,109.70	110,921.64	110,921.64	0.00	38.14	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 185 61	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Los Naranjos Segunda Sección - 95749	95749	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 2da. Sección Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	96,552.14	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-005-FORTAMUN

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario																	Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Respon sabl e del Regi stro del Ava nce	Enti dad Fede rativ a	Munici pio	Ramo	Unidad	Prog rama Pres upue stari o	Nombre del Programa Presupes tario	Fin	Función	Subfun ción	Actividad Institucio nal	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuenc ia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensi ón del Indicador	Meta programa	Realizad o en el Periodo	Avanc e (%)	Justifi cación				

Muni cipio	Tabas co	Huiman guillo	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipi os	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrol lo Regional	6 - Fondo de Aportacion es para el Fortalecimi ento de los Municipios y de las Demarcacio nes Territoriale s del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaj e	Estratégi co	Eficacia	80.4		N/A	
Muni cipio	Tabas co	Huiman guillo	33 - Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipi os	416 - Dirección General de Programa ción y Presupue sto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrol lo Regional	6 - Fondo de Aportacion es para el Fortalecimi ento de los Municipios y de las Demarcacio nes Territoriale s del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégi co	Eficacia	2.9	3.16	108.97	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario																	Indicadores					Meta y Avance al periodo		
Respon- sable del Registro del Avance	Entidad Federal	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación			

Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.9		N/A	
-----------	---------	--------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------	----------	-----------------------	-----------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------	-------------	----------	-----	--	-----	--

Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	91.6	91.6	
-----------	---------	--------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------	----------	-----------------------	-----------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-------------	----------	-----	------	------	--






MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario															Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Respon- sable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	22.82	91.28		


 C.P. JONAS LOPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 ING. ALFREDO TORRUCO-CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO



INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario															Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Respon- sable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A		
Municipio	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario														Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Respon- sable del Registro del Avance	Enti- dad Fede- rativa	Munici- pio	Ramo	Unidad	Progra- ma Presu- puestario	Nombre del Programa Presupues- tario	Fin	Función	Subfun- ción	Actividad Institucio- nal	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuen- cia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensi- ón del Indicador	Meta programa	Realiza- do en el Periodo	Avanc- e (%)	Justifi- cación

Munici- pio	Tabas- co	Huiman- guillo	33 - Aportaci- ones Federale- s para Entidades Federati- vas y Municipi- os	416 - Dirección General de Programa- ción y Presupue- sto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcacio- nes Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrol- lo Regional	5 - Fondo de Aportacion- es para la Infraestruct- ura Social	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondient- e/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondient- e)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaj- e	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
----------------	--------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-----------------	---------	----------	---	---	-----	--



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO



MATRIZ DE INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018


DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales y	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Clasificación Funcional Subfunción 7 - Desarrollo Regional			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios en la MIDS	proyectos registrados	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.32	1.62	2.44	150.62	Municipal
27-TABASCO							7.32	1.62	2.44	150.62	8 - Huimanguillo
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	de	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.24	34.15	13.01	38.10	Municipal
27-TABASCO							90.24	34.15	13.01	38.10	8 - Huimanguillo
Actividad		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	proyectos	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.44	0.00	0.00	N/A	Municipal
27-TABASCO							2.44	0.00	0.00	N/A	8 - Huimanguillo

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
 8 - Huimanguillo Se ejecuto 1 obra mas de las planeadas para este segundo trimestre 2018, en total 3 obras ejecutadas al 100%.Lo anterior, por un error de calculo en la programación de la meta planeada.

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
 8 - Huimanguillo Faltaron 26 obras de las programadas para este trimestre. Lo anterior debido a que la documentación comprobatoria de dichas obras se encuentra en tramite.


Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
 8 - Huimanguillo



C.P. JONAS LOPEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo
Haciendo la Diferencia
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MATRIZ DE INDICADORES

I-005-FORTAMUN

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia para	Entidades	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción 7 - Desarrollo Regional			Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00	Municipal

27-TABASCO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.90	2.90	3.16	108.97	8 - Huimanguillo
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------	------	------	------	--------	------------------

27-TABASCO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.08	N/A	N/A	N/A	Municipal
-----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------	-------	-----	-----	-----	-----------

27-TABASCO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones metas territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----------

27-TABASCO									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
 Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice en el Ejercicio de Recursos
8 - Huimanguillo

Índice de Dependencia Financiera
8 - Huimanguillo

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
8 - Huimanguillo

Porcentaje de avance en las metas
8 - Huimanguillo


 C.P. JONAS LÓPEZ SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 TRIENIO 2016-2018


 ING. ALFREDO TORRUCO CANO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION